



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

---

**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И  
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

**ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИ ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”**

Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
НА  
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020  
ЗА 2019Г.**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**РЕГИОНИ В РАСТЕЖ**

## Съдържание

<b>ЧАСТ А.....</b>	<b>4</b>
<b>1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА.....</b>	<b>4</b>
2.1    Информация за изменение на оперативната програма в контекста на изпълнението й.	4
2.2    Информация за публикувани процедури за БФП, оценка на проекти и сключени договори	13
2.3    Информация за физическия напредък и мониторинга по оперативната програма.....	14
2.4    Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия .....	17
<b>3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОСИ .....</b>	<b>19</b>
3.1    Преглед на изпълнението .....	19
<b>3.1.1</b> <b>Приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие.....</b>	<b>19</b>
<b>3.1.2</b> <b>Приоритетна ос 2. Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони .....</b>	<b>20</b>
<b>3.1.3</b> <b>Приоритетна ос 3. Регионална образователна инфраструктура.....</b>	<b>21</b>
<b>3.1.4</b> <b>Приоритетна ос 4. Регионална здравна инфраструктура .....</b>	<b>22</b>
<b>3.1.5</b> <b>Приоритетна ос 5. Регионална социална инфраструктура .....</b>	<b>23</b>
<b>3.1.6</b> <b>Приоритетна ос 6. Регионален туризъм .....</b>	<b>24</b>
<b>3.1.7</b> <b>Приоритетна ос 7. Регионална пътна инфраструктура .....</b>	<b>25</b>
<b>3.1.8</b> <b>Приоритетна ос 8.Техническа помощ.....</b>	<b>26</b>
3.2    Общи и специфични за програмата показатели .....	29
3.3.    Етапни цели и целеви стойности, определени в рамката на изпълнението .....	62
3.4.    Финансови данни .....	65
<b>4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ .....</b>	<b>69</b>
<b>5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ.....</b>	<b>69</b>
<b>6. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ .....</b>	<b>69</b>
6.7    Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете .....	73
<b>7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ.....</b>	<b>77</b>
<b>8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ .....</b>	<b>77</b>
<b>10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ .....</b>	<b>80</b>
14.4    По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни .....	85

## СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АПИ	Агенция „Пътна инфраструктура”
БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ГД СППРР	Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
ЕК	Европейска комисия
ЕС	Европейски съюз
ЕФРР	Европейски фонд за регионално развитие
ЕСИФ	Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЕСФ	Европейски социален фонд
ЗУСЕСИФ	Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
ИГРП	Индикативната годишна работна програма
ИПГВР	Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение
КН	Комитет за наблюдение
МЗ	Междинни звена
МК	Министерство на културата
ММС	Министерство на младежта и спорта
МС	Министерски съвет
МОН	Министерство на образованието и науката
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
НКПР	Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
НУИОПРР	Наръчник за управление и изпълнение на ОПРР
ОПРР	Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
ПМС	Постановление на Министерски съвет
РМС	Решение на Министерски съвет
УО	Управляващ орган
ФМФИБ	„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
ЦКЗ	Централно координационно звено

## ЧАСТ А

### 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Номер по ССИ	2014BG16RFOP001
Наименование	Оперативна програма „Региони в растеж“
Версия	6.1
Отчетна година	2019 г.
Дата на одобрение на доклада от Комитета за наблюдение	08.09.2020 г.

### 2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА

#### 2.1 Информация за изменениена оперативната програма в контекста на изпълнението ѝ

В края на 2019 г. Управляващият орган (УО) инициира изменение на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) с цел създаване на условия за подобряване на нейното изпълнение и оптимизиране на етапните цели в рамката за изпълнение на Приоритетна ос (ПО) 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 5 (ПО 5) „Регионална социална инфраструктура“, както и включване на нови допустими дейности, партньори и бенефициенти по Приоритетна ос 4 (ПО 4) „Регионална здравна инфраструктура“ и Приоритетна ос 7 (ПО 7) – „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР.

Изменението в програмата е предложено на основание на Решение за изпълнение на Европейската комисия С(2019) 6163 от 16.08.2019 г. за определяне на оперативните програми и приоритетите, чиито етапни цели са били постигнати (Приоритетни оси 2, 3, 4, 6 и 7). Съответно за Приоритетна ос 1 (ПО 1) и Приоритетна ос 5 (ПО 5) на ОПРР 2014-2020 е отчетено непостигане на заложените етапни цели за 2018 г., съгласно което резерва по ПО1 и ПО5 следва да бъде преразпределен към приоритетни оси, които са постигнали етапните цели за 2018 г. Съгласно решението на национално ниво средствата от резерва трябва да се прехвърлят към приоритетни оси в рамките на същата оперативна програма.

Изменението в програмата е одобрено от Комитета за наблюдение (КН) на програмата на петнадесетото му заседание, проведено на 27 ноември 2019 г., както и от Министерския съвет на Република България през декември 2019 г. (Решение № 765 от 17 декември 2019 г.).

Промените в програмата (версия 6.1) са изпратени за одобрение на Европейската комисия (ЕК) на 18-ти декември 2019 г. чрез системата SFC. С официално Решение С(2020) 2255 final от 15/04/2020 г. на ЕК е получено одобрение на изменение (версия 6.1) на ОПРР 2014-2020.

Основните одобрени промени са:

#### I. Промени, свързани с преразпределяне на средства от резерва за изпълнение

✓ **Преразпределяне на сума в размер на 10 864 953 евро (85% ЕФРР) от резерва за изпълнение на ПО 1 към ПО 2.**

Общата сума от **10 864 953 евро** се преразпределя от области на интервенция с кодове 013 и 014, свързани с енергийна ефективност (ЕЕ):

Приоритетна ос 1		Приоритетна ос 2	
Код на област на интервенция	Прехвърлена сума (85% ЕФРР)	Код на област на интервенция	Допълнително пренасочена сума (85% ЕФРР)
013. Обновяване на обществената инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки	2 172 990 евро	013. Обновяване на обществената инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки	5 432 476 евро
014. Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки	8 691 962 евро	014. Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки	5 432 476 евро

Предложеното преразпределяне на средства между ПО1 и ПО2 е в обхвата на една и съща тематична цел (ТЦ 4) и няма да засегне приноса на ОПРР 2014-2020 като цяло към целите за енергийна ефективност и стратегията „Европа 2020“. В допълнение, тази реалокация ще спомогне за по-доброто развитие на малките градове в периферните райони и ще подпомогне балансираното териториално развитие, насърчавайки намаляването на различията в развитието на градските и селските райони.

✓ **Преразпределяне на сума в размер на 8 691 958 евро (85% ЕФРР) от резерва за изпълнение на ПО 1 към ПО 4**

Сумата от **8 691 958 евро** се преразпределя от област на интервенция с код 055, свързана с инвестиции в социална и културна/спортна инфраструктура.

Приоритетна ос 1		Приоритетна ос 4	
Код на област на интервенция	Прехвърлена сума (85%)	Код на област на интервенция	Допълнително пренасочена

	ЕФРР)		сума (85% ЕФРР)
055. Друга социална инфраструктура, която допринася за регионалното и местното развитие	8 691 958 евро	053. Здравна инфраструктура	8 691 958 евро

Предлаганото изменение предвижда включването на нов проект по ПО 4, в рамките на който се планира закупуване на медицински хеликоптер и осигуряване на съпътстваща инфраструктура за използването му. Предложението се базира на идентифицирана от Министерство на здравеопазването (МЗ) необходимост от инвестиции, така че да бъдат покрити най-належащите нужди в системата за спешна помощ. Осигуряването на медицински хеликоптер ще има добавена стойност по отношение на качеството и обхвата на предоставяните услуги в областта на спешната медицинска помощ и ще подобри шанса за навременна реакция при спешни случаи.

✓ **Преразпределяне на сума в размер на 24 812 415 евро (85% ЕФРР) от резерва за изпълнение на ПО 1 към ПО 7**

**I.** Сумата от **24 812 415 евро** се преразпределя от области на интервенция с кодове 055 и 089, свързани съответно с инвестиции в социална инфраструктура и зони с потенциал за икономическо развитие.

Приоритетна ос 1		Приоритетна ос 7	
Код на област на интервенция	Прехвърлена сума (85% ЕФРР)	Код на област на интервенция	Допълнително пренасочена сума (85% ЕФРР)
055. Друга социална инфраструктура, която допринася за регионалното и местното развитие	14 812 415 евро	034. Друг реконструиран или ремонтиран път (магистрала, национален, регионален или местен път)	24 812 415 евро
089. Рехабилитация на индустриални площи и замърсени земи	10 000 000 евро		

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), конкретен бенефициент по ПО 7, са необходими допълнителни средства за обезпечаване постигането на крайните цели за 2023 г. От страна на АПИ е идентифицирана нужда от финансиране на още шест пътни отсечки, включени в списъка за финансиране на 24-те обекта, които да бъдат финансирани по ОПРР 2014-2020.

**II.** Предвижда се част от прехвърлената сума от резерва (около 0,91 млн. евро - 85% ЕФРР) да бъде насочена към мерки за подобряване на безопасност на пътната инфраструктура в съответствие с националните и европейски приоритети за повишаване на пътната безопасност. Тези мерки ще се изпълнят от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) (самостоятелно или в партньорство с АПИ), и ще

добавят допълнителна устойчивост на резултатите, постигнати чрез финансиране на пътната инфраструктура в рамките на ОПРР 2014-2020.

✓ **Включване на нови допустими дейности, партньори и бенефициенти по ПО 4 и ПО 7.**

**А:** С цел по-голяма яснота и пълно съответствие на финансирането с предвидените мерки в програмата се предвижда изрично да бъде уточнено, че въздушни транспортни средства и съпътстваща инфраструктура за функционирането са също допустими по ПО 4.

**В:** По отношение на ПО 7 се предвижда мерки, свързани с повишаване на пътната безопасност на пътища от първи, втори и трети клас на републиканската мрежа, да бъдат включени в допустимите дейности, като за целите на прилагането на тези мерки се предвижда включването на ДАБДП като конкретен бенефициент по ПО 7 и възможност за партньорство между ДАБДП и АПИ в рамките на изпълнявани проекти по ОПРР.

✓ **Преразпределяне на сума в размер на 2 684 899 евро (85% ЕФРР) от резерва на ПО 5 към ПО 3**

Предложението на УО на ОПРР 2014-2020 е цялата сума от резерва на ПО 5 да бъде преразпределена за допълнителни инвестиции в образователна инфраструктура и оборудване по ПО 3. На база преглед на заложените индикатори по сключени договори се очаква планираните цели за 2023 г. да бъдат достигнати и дори надвишени.

Приоритетна ос 5		Приоритетна ос 3	
Код на област на интервенция	Прехвърлена сума (85% ЕФРР)	Код на област на интервенция	Допълнително пренасочена сума (85% ЕФРР)
055. Друга социална инфраструктура, която допринася за регионалното и местното развитие	2 684 899 евро	049. Образователна инфраструктура в областта на висшето образование	434 598 евро
		051. Образователна инфраструктура в областта на училищното образование (основно и общо средно образование)	2 250 304 евро

Общо около 16% от финансовия ресурс, преразпределен към ПО 3 ще бъде използван за финансиране на Тракийския университет, чийто проект е в списъка на резервните предложения по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за висшите училища в Република България”. Разработеният проект включва създаване на допълнително физическо пространство от 4460,90 кв.м. с четири надземни етажа. Проектното предложение е насочено към създаване на реални условия за адаптиране на опита и компетенциите, изграждайки допълнително физическо пространство и гъвкава инфраструктура, която е изцяло съобразена с нуждите на образователния процес в приоритетните направления на университета - Ветеринарна медицина, Животновъдство и Здравни грижи. С изпълнението на проекта се преодолява проблемът свързан с остарялата и недостатъчна научнообразователна инфраструктура, което ограничава възникването и реализирането на конкурентоспособни научни идеи.

Модеризираната инфраструктура ще допринесе за повишаване на привлекателността на Тракийски университет и увеличаване на студентите, които завършват.

Ресурс в размер на около 1,09 млн. евро (85 % ЕФРР) ще бъде използван за доставка на допълнително иновативно спортно оборудване в училищата, финансирани по Компонент 1 на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

С цел по-доброто проследяване на тази нова дейност се предлага включване на нов индикатор за продукт в Приоритетна ос 3:

Нов индикатор за продукт в ПОЗ	Мерна единица	Крайна цел
Училища, получили ново спортно оборудване	Брой	80

Средства в размер на около 1,16 млн. евро (85 % ЕФРР), пренасочени към ПО 3, ще бъдат използвани за обновяване на две допълнителни училища от списъка с резервни проектни предложения по Компонент 1 на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

**✓ Промени в крайните стойности на индикаторите, свързани с преразпределяне на резерва за изпълнение между приоритетните оси.**

Целевите стойности на индикаторите по инвестиционни приоритети и приоритетни оси, за които е предложена промяна във финансовите параметри, са съответно коригирани на база актуализирани единични разходи<sup>1</sup> за индикаторите или процентна промяна, която кореспондира на договорената сума и на прогнозите за нивото на изпълнение, както следва:

---

<sup>1</sup>Актуализираните единични разходи по индикаторите са изчислени на база сключени договори и техния принос към крайната цел: общата сума на БФП по договори с принос към съответния индикатор, разделена на общия планиран принос на договорите към съответния индикатор.



Индикатори, включени в рамката на изпълнение:

О	Показател и мерна единица	Първоначална цел	Нова цел	Обосновка
	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - kWh/година	21 202 404	17 636 242	Новата целева стойност е определена на база планираните стойности на индикаторите в сключените договори, които отразяват реалните инвестиционни нужди.
	Население, ползващо подобрени социални услуги	44 576	13 843	Преразпределената сума, разделена на единичната стойност на индикатора е извадена от първоначалната стойност на крайната цел за индикатора.
	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - kWh/година	56 963 073	70 357 538	Преразпределената сума, разделена на единичната стойност на индикатора и намалена с 25% е добавена към стойността на планираните индикатори в сключените договори, които отразяват реалните инвестиционни нужди.
	Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование-лица	103 876	132 986	Новата целева стойност е определена на база планираните стойности на индикаторите в сключените договори, които отразяват реалните инвестиционни нужди.

Индикатори, извън рамката на изпълнение:

О	Показател или основна стъпка за изпълнението	Първоначална цел	Нова цел	Обосновка
---	--	------------------	----------	-----------

О	Показател или основна стъпка за изпълнението	Първоначална цел	Нова цел	Обосновка
	ЕЕ: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове - тонове CO2 екв.	22 566	12 623	Новата целева стойност е определена на база планираните стойности на индикаторите в сключените договори, които отразяват реалните инвестиционни нужди.
	Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление	10 585	1 979	Новата целева стойност е определена на база планираните стойности на индикаторите в сключените договори, които отразяват реалните инвестиционни нужди.
	Обща площ на рехабилитираната земя - хектари	172	23	Показателят е свързан с инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие. Новата цел се базира на прогнози от Фонда на фондовете за преобладаващата част от инвестициите (project pipeline). Фондовете за градско развитие посочват, че този индикатор и мерната единица са неприложими към този тип проекти, поради малкия мащаб и спецификата на инвестициите. Проектите, подкрепяни в рамките на група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“ са малки и са фокусирани основно върху строителство/обновяване на сгради, а не на големи открити пространства.
	Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони – кв.м. (ИП Градска среда)	27 274	21 819	Целевата стойност е намалена пропорционално на намалението в разполагаемия бюджет по съответния код за област на интервенция (вж. т. 1.3 и 1.5)
	Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове - тонове CO2 екв.	40 413	40 536	Преразпределената сума, разделена на единичната стойност на индикатора и намалена с 25% е добавена към стойността на планираните индикатори в сключените договори, които отразяват реалните инвестиционни нужди.
	Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление	2 316	7 135	Допълнително насочената сума, разделена на единичната стойност на индикатора, и намалена с 25% е добавена към стойността на планираните индикатори в сключените договори, които отразяват реалните инвестиционни нужди.

О	Показател или основна стъпка за изпълнението	Първоначална цел	Нова цел	Обосновка
	Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура	3 071	8 640	Новата целева стойност е определена на база планираните стойности на индикаторите в сключените договори, които отразяват реалните инвестиционни нужди.
	Училища, получили ново спортно оборудване	н/п	80	Индикаторът е включен с цел проследяване и измерване на изпълнението на новата дейност по ПО3, свързана с доставка на ново спортно оборудване в училища, подкрепени по ПО3.
	Закупени съвременни транспортни медицински средства по въздух (медицински хеликоптер)	н/п	1	Целевата стойност е определена на база на анализ на възможността за изпълнение на нов проект по ПО4.

## **II. Други промени в ОПРР 2014-2020, които не са свързани с прегледа на изпълнението и преразпределянето на резерва**

### **✓ Промяна в териториалния обхват на инвестиционен приоритет „Градска среда“ по ПО 1 в случаите на финансиране изцяло с ФИ**

Към настоящия момент, допустимостта на проекти по група дейности „Градска среда“ осигурява възможност за инвестиции само в зоните за въздействие, идентифицирани в интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на общините. Предвид идентифицирана необходимост от страна на Фонда на фондовете (Фонд мениджър на финансови инструменти в България), се предлага разширяване на териториалния обхват на допустимост за двете групи дейности, финансирани изцяло с финансови инструменти („Градска среда“ и „Зони с потенциал за икономическо развитие“), които ще бъдат на цялата територия на общината.

Разширяването на териториалната допустимост на проектите, финансирани изцяло чрез ФИ по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 и осигуряването на по-широка териториална допустимост в рамките на градската територия ще стимулира реализирането на частните проекти и би помогнало за структуриране на повече финансово жизнеспособни проекти.

### **✓ Промени в крайните стойности на индикаторите, които не са свързани с преразпределяне на резерва за изпълнение между приоритетните оси**

УО на ОПРР 2014-2020 извърши преглед на всички планирани стойности на крайните цели на индикаторите за продукт за 2023 г. и предлага актуализиране на крайните цели на индикаторите за продукт, както следва:

<b>Показател и мерна единица</b>	<b>Първоначална цел</b>	<b>Нова цел</b>
Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – лица	97 406	118 794
Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура – лица	2 943	10 607
Обща дължина на нови или подобрени линии на общественя транспорт	30,47	437
Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – кв.м.	3 184 724	4 045 455
Представители от маргинализираните групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура – лица	1 353	2 523
Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове – тонове CO <sub>2</sub> екв.	13 927,73	2 972,87
Рехабилитирани жилища в градските райони – жилища	560	632

Показател и мерна единица	Първоначална цел	Нова цел
Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – лица	408	8 179
Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – обекти	138	214

Одобрените промени в ОПРР през отчетния период не водят до увеличаване на общия ресурс в бюджета на приоритетните оси и не нарушават тематичната концентрация, установена в Споразумението за партньорство на Република България. Извършването им е в резултат на обективни причини, сред които взето решение на национално ниво средствата от резерва да се прехвърлят към приоритетни оси (ПО 2, ПО 3, ПО 4, ПО 6 и ПО 7) в рамките на същата оперативна програма, становища и предложения от конкретните бенефициенти по приоритетни оси 3, 4 и 7, като са отчетени нуждите от инвестиции и проектната готовност, както и на прогнози за нивото на изпълнение на заложените цели, при съобразяване със стойностите на индикаторите в договорените проекти и подадените проектни предложения.

## 2.2 Информация за публикувани процедури за БФП, оценка на проекти и сключени договори

В съответствие с одобрената индикативна годишна работна програма (ИГРП) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР за 2019 г., през месец ноември 2019 г. беше обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“. Конкретни бенефициенти по процедурата са 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025 г. Процедурата е с общ бюджет 9 554 574,35 евро и краен срок за кандидатстване 27.03.2020 г. В рамките на процедурата през отчетния период не са подадени проектни предложения.

В рамките на отчетния период бяха извършени изменения на ИГРП за 2019 г., които се изразяват в:

- удължаване крайният срок за кандидатстване по процедура „Регионални пътища“;

- включване в ИГРП за 2019 г. на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, първоначално публикувана на 30.03.2018 г., с цел да бъдат поканени за кандидатстване резервните общини за съответните услуги, за които не са подадени/одобри проектни предложения в рамките на първоначално определения срок за кандидатстване по процедурата (01.10.2018 г.);

- промяна на срока за обявяване на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ – **от ноември 2019 г. на декември 2019 г.**, и съответно промяна на срока за кандидатстване на резервните общини с проектни предложения по процедурата - до март 2020 г.;

## **2.3 Информация за физическия напредък и мониторинга по оперативната програма**

### **2.3.1 Приключили проекти**

За приключени се считат всички проекти със завършени проектни дейности, за които е подаден окончателен технически отчет и финансов отчет, подадено е искане за окончателно плащане, което е верифицирано, одобрено и реално изплатено. През 2019г. са **приключени 186 проекта** по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 177 178 525,60 евро, съответно:

- ✓ 43 проекта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;
- ✓ 98 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;
- ✓ 24 проекта по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;
- ✓ 13 проекта по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“;
- ✓ 4 проекта по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“;
- ✓ 4 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.

Общо към края на 2019 г. приключилите проекти по програмата са 250 на стойност 207 193 664,20 евро.

### **2.3.2 Мониторинг на програмно ниво**

През 2019 г. са проведени 3 присъствени заседания и 3 писмени процедури на КН на ОПРР 2014-2020.

На 28 февруари – 1 март 2019 г. е проведено Тринадесето заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г., на което са взети следните по-важни решения:

- ✓ Комитетът за наблюдение одобрява предложението на Управляващия орган за изменение на Плана за оценка на ОПРР 2014-2020 и дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган на Програмата да предприеме необходимите стъпки за изпълнение на одобреното изменение на Плана за оценка;
- ✓ Комитетът за наблюдение одобрява общините-бенефициенти по Приоритетна ос 1 да използват спестения след провеждане на обществени поръчки финансов ресурс по сключените ДБФП за изпълнение на нови проектни предложения от инвестиционните си програми, при спазване на Насоките за кандидатстване, или за покриване на допустим собствен принос, включен в ДБФП;
- ✓ Комитетът за наблюдение одобрява УО на ОПРР 2014-2020 да използва недоговорения и текущо спестения финансов ресурс по сключени ДБФП, както и от наложени финансови корекции с влезли в сила решения или оттеглени жалби от страна на бенефициентите по ПО2 за сформирването на бюджет към дата на обявяване на нова процедура по приоритетната ос;
- ✓ Комитетът за наблюдение одобрява УО на ОПРР 2014-2020 да използва спестения финансов ресурс по сключени ДБФП и ресурса от наложени финансови корекции с влезли в сила решения или оттеглени жалби от страна на бенефициентите по ПО 3 за финансиране на резервните обекти, посочени в

Насоките за кандидатстване по процедура „Култура и спорт в училище“, по процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ и по процедура „Подкрепа за висшите училища в Р. България“ в рамките на ПОЗ;

✓ Комитетът за наблюдение одобрява АПИ да използват спестения след провеждане на обществени поръчки финансов ресурс по сключените ДБФП, както и ресурса от наложени финансови корекции с влезли в сила решения или оттеглени жалби от страна на АПИ към лотове по Приоритетна ос 7 за изпълнение на нови проектни предложения, съгласно Списъка с приоритизирани пътни отсечки при спазване на Насоките за кандидатстване, или за покриване на допустим собствен принос.

На 18 юни 2019 г. е проведено Четиринадесето заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г., на което са взети следните по-важни решения:

✓ Комитетът за наблюдение одобрява Годишния доклад за изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2018 г. и дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган и Управляващия орган на ОПРР да се направят необходимите промени за отразяване на направените коментари, вкл. и от страна на Европейската комисия и изпрати финалния вариант в съответствие с чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

✓ Комитетът за наблюдение одобрява предложените от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. методология и критерии за подбор на операции по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3“ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, с направените коментари и приети предложения.

На 27 ноември 2019 г. е проведено Петнадесето заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г., на което са взети следните по-важни решения:

✓ Комитетът за наблюдение одобрява изменението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган да предприеме необходимите действия за промяна на ОПРР на основание чл. 7 от общия Регламент, в т.ч. водене на преговори на национално и европейско ниво, до официалното одобрение на изменението на програмата;

✓ Комитетът за наблюдение одобрява предложението на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 сумата за резерва за изпълнение на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която се пренасочва към други приоритетни оси, да бъде текущо компенсирана до края на програмния период от средствата по влезлите в сила решения за налагане на финансови корекции на конкретните бенефициенти по Приоритетна ос 1;

✓ Комитетът за наблюдение дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган да изготви и внесе проект на Решение на Министерския съвет за осигуряване на средства от държавния бюджет за компенсиране на средствата от преразпределения резерв за изпълнение по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, в случай на непокриване на цялата сума от финансовите корекции.

В резултат на проведените 3 писмени процедури са взети следните решения:

- ✓ Писмена процедура от 4 юли 2019 г.: Комитетът за наблюдение одобрява предложеното изменение на Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.;
- ✓ Писмена процедура от 4 октомври 2019 г.: Комитетът за наблюдение одобрява предложеното изменение на Индикативната годишна работна програма по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. за 2019 г.;
- ✓ Писмена процедура от 30 октомври 2019 г.: Комитетът за наблюдение одобрява предложеното изменение на методология и критерии за подбор на операции по процедура „BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР2014-2020 г.

### ***2.3.3 Предварителен контрол на изпълнението на договорите по проектите през 2019 г.***

През 2019 г. УО на ОПРР е осъществил **1262 бр. предварителен контрол преди верификация** на процедури за обществени поръчки за законосъобразно възлагане на договори.

### ***2.3.4 Разкриване, отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички регистрирани случаи на нередности по ЕСИФ***

В изпълнение на своите функции по извършване на проверки, дали разходите съответстват на приложимото законодателство, УО на ОПРР осъществява стриктен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки по изпълнение на проекти по ОПРР. С оглед на това, УО на ОПРР постоянно актуализира и подобрява функционирането на системите за управление и контрол.

В Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР (НУИОПРР) са включени детайлни процедури за установяване, регистриране, докладване и последващо проследяване на нередности, които се прилагат на централно и на регионално ниво на УО. При установяване на нередности в НУИОПРР са описани корективните действия, които УО следва да предприеме и начините за възстановяване на недължимо платени средства.

При администрирането на получените сигнали за нередности УО на ОПРР прилага тези мерки, на база на подобрените системи за управление и контрол и съгласно разпоредбите на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Наредба за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове. По случаите на установените нередности, за които приложимите разпоредби предвиждат задължение за докладване на същите на национално и европейско ниво, УО осъществява сътрудничество с дирекция „АФКОС“.

Сигнали за нередности постъпват от различни източници:

- ✓ чрез електронната страница на ОПРР;
- ✓ от служители на УО след извършени проверки на място или след осъществен документален контрол;
- ✓ от външни на УО организации, институции и лица;



- ✓ информация в пресата или електронните медии;
- ✓ информация, свързана със съдебни и/или административни процедури. През 2019 г. са образувани общо 307 административни дела срещу Индивидуални административни актове на РУО на ОПРР за определяне на финансови корекции и по отказ от верификация, от които 76 дела са в полза на МРРБ и 4 са в полза на бенефициента.

В периода 01.01.2019-31.12.2019 г. в Регистъра на сигналите за нередности по ОПРР са регистрирани общо **437 бр. сигнала**, от които:

- ✓ 33 бр. са приключили с прекратяване, поради липса на установено нарушение;
- ✓ 4 бр. са в обработка (в процедура по чл. 73 от ЗУСЕСИФ);
- ✓ 400 бр. са приключили с установяване на нередност и налагане на финансови корекции;

За референтния период до дирекция АФКОС са докладвани:

- ✓ установени нови нередности – общо 360 бр., от които 10 бр. са нови нередности, докладвани до ОЛАФ;
- ✓ изключения от докладване – общо 126 бр.;
- ✓ неподлежащи на докладване до ОЛАФ – 224 бр.;

По вече докладвани нередности в предходни периоди в съответствие с приложимите разпоредби са предприети съответните последващи действия.

#### **2.4 Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия**

В изпълнение на Националната комуникационна стратегия, Проектът на Годишния план за дейностите (ГПД) за информация и комуникация на ОПРР г. за 2019 г. е одобрен от ЦКЗ на 07.01.2019 г. и е представен на 13-ти КН на ОПРР, след одобрение от Ръководителя на УО на ОПРР. Проектът на ГПД е разработен от работна група, назначена със Заповед № РД-02-36-1595/12.12.2018 г. от РУО на ОПРР.

В изпълнение на ГПД на ОПРР през 2019 г. са проведени **25 информационни събития**, включително 3 заседания на КН на ОПРР и 22 информационни дни, работни срещи, заседания, семинари, конференции за бенефициенти и широката общественост, в Пловдив, Ловеч, Бургас, Смолян, Разград, Търговище и София. Съгласно регистрационните списъци, в информационните събития са взели участие над 2190 човека от целевите групи на ОПРР.

В отчетния период, от началото на м. август до м. октомври беше проведена кампания „Покажи как обновяваме родното ти място“ за споделяне на снимки от обекти, реконструирани по ОПРР като част от кампанията „Моят град е моята крепост“. В кампанията са получени 190 бр. снимки, сред тях са отличени 3 бр. и поощрени още 6 бр.

За популяризирането на ОПРР сред широката общественост, на 23.10.2019 г. в гр. София на площад „Княз Александър Батенберг“ се проведе Годишното информационно събитие на програмата. На него присъстваха над 300 участника и беше

отразено от 12 медии с национален и регионален обхват. По време на събитието бяха представени изпълнението и напредъка по ОПРР, както и постигнатите резултати към момента. В края на събитието чрез атрактивен и въздействащ 3D мапинг, се отразиха по интерактивен начин най-значимите проекти, финансирани по ОПРР и постигнатото въздействие чрез европейските инвестиции за подобряване на качеството на живот в България.

За първи път в България 3D мапингът се прожектира върху превозно средство – 18 метров реставриран автобус „Икарус“, предоставен от Столичен градски транспорт. В рамките на 6 минути, реставрираният автобус „Икарус“ бе напълно преобразен, с причудливи форми и кадри, преливащи от миналото през настоящето, и проектиращи бъдещето развитие на иновативните технологични градове и райони в страната. Темата и слоганът на зрелищния 3D мапинг - „Как променихме България?“, имаше за цел да напомни за състоянието на обектите и заобикалящата ни среда преди 13 години, когато започва първият програмен период на Програмата и състоянието днес, като направи препратка в близкото бъдеще. Благодарение на възможностите на новите технологии по интерактивен начин чрез 3D мапинга, ОПРР се надява да достигне до младото поколение и широката общественост, като ги провокира да бъдат активни и отговорни към всички обекти и европейски инвестиции в България, да ги опазват, съхраняват и да се гордеят с тях.

Като част от инициатива за популяризиране на Годишното информационно събитие на ОПРР, преди него се организира пътуваща изложба в столичния електротранспорт с фотоси от проекти и обекти, финансирани по ОПРР. Кадрите бяха подбрани измежду 790 снимки, предоставени от бенефициенти на ОПРР и на участници в кампанията „Покажи как обновяваме родното ти място“. Жителите и гостите на София можеха да видят обектите „преди“ и „след“ обновяването им с европейското финансиране по програмата. Показани бяха модернизирани обществени пространства, паркове, училища, детски градини, туристически обекти, здравни заведения и оборудване, енергийно ефективни сгради, рехабилитирани пътища. Целта на експозицията бе да провокира активното и отговорно отношение на гражданите за опазване и съхраняване на направените европейски инвестиции в страната, както и да накара младите хора да се гордеят с родните си места.

Годишното информационното събитие беше отразено с 58 публикации и 3 бр. прессъобщения за изложбата „Как променихме България“.

През отчетния период, за постигане на максимална публичност и визуализация на постигнатия напредък по ОПРР, след провеждане на процедура са сключени 15 бр. договори с медии, по чл. 13, ал. 1, т.5 от ЗОП и Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР. Броят на излъчените рубрики и предавания ще може да се отчете след приключване на договорите. Срокът им за изпълнение е 30.06.2020 г.

През средата на 2019 г. приключиха успешно следните договори за услуги:

- ✓ Договор № РД-02-37-18/06.06.2016 г., с предмет „Осигуряване на информационни материали за ОПРР 2014 -2020 г.“ и срок на действие 36 месеца с изпълнител „ГРЕЙТ ЛЕВЪЛ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД.
- ✓ Договор № РД-02-37-6/27.05.2016 г. по ОП 1 „Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за приоритетни оси „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Регионална пътна инфраструктура“ с изпълнител „БГМАП“ ООД, за 36 месеца;

- ✓ Договор № РД-02-37-7/27.05.2016 г. по ОП 2 „Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за приоритетни оси „Регионална образователна инфраструктура“, „Регионална здравна инфраструктура“ и „Регионална социална инфраструктура“ с изпълнител „БГМАП“ ООД, за 36 месеца;
- ✓ Договор № РД-02-37-8/27.05.2016 г. по ОП 3 „Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за Приоритетна ос „Регионален туризъм“ с изпълнител „ПРО СИСТЕМ“ ЕООД, за 36 месеца.

През 2019 г. са **изработени и доставени 16 артикула – 3850 бр. рекламни материали и сувенири.**

Всички изработени рекламни материали и сувенири са креативни, качествени, с актуална визия и са доставени в срок. В съответствие с Глава II на Регламента за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. и „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“, са разпространявани до целевите групи, за да се провокира интерес за възможностите за финансиране от ЕФРР и ОПРР, и постигане на позитивно обществено мнение и поведение към дейностите, финансирани от ЕС по ОПРР като финансов инструмент за подобряване на развитието на България и качеството на живот.

С оглед спазване на принципите за максимална прозрачност и публичност на работата на УО на ОПРР на официалния сайт на Програмата се публикуват всички новини, документи, информация, указания, въпроси и отговори, касаещи изпълнението на процедури и напредъка по ОПРР.

През 2019 г. са изпратени 69 бр. прессъобщения преди и след информационните събития, свързани с изпълнението на дейности по ОПРР 2014-2020 г. от пресцентъра на МРРБ. Те са публикувани в рубриците „Новини“ и „ОПРР 2014-2020/ Новини“ на официалния сайт на МРРБ и на ОПРР – <http://www.bgregio.eu>. В резултат на това са публикувани 12 801 броя новини, информации в електронни агенции и интернет сайтове, телевизии, радиа, вестници и др.

Актуална информация се публикува и на единния информационен портал за Структурни фондове на ЕС в България – [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg), в изпълнение на изискването по Регламент 1303/2013 г., в частност и Националната комуникационна стратегия 2014-2020, „за поддържане на актуална информация за изпълнението на оперативните програми на единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България, както и на интернет сайта на съответната оперативна програма“.

### 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОСИ

#### 3.1 Преглед на изпълнението

##### 3.1.1 Приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
---------------	----------------	--

1	Устойчиво и интегрирано градско развитие	<p>През 2019 г. по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, общините – бенефициенти подадоха пред Междинните звена общо 86 проектни предложения. През отчетния период бяха сключени 16 договора за предоставяне на БФП в размер на 26 027 543,73 евро, като на 31.12.2019 г. приключи крайният срок за кандидатстване по инвестиционни приоритети/групи дейности: (1) „Енергийна ефективност в административни сгради на държавната и общинската администрация“; (2) „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“; (3) „Интегриран градски транспорт“; (4) „Градска среда“; (5) „Образователна инфраструктура“ и (6) „Социална инфраструктура“. Процедурата е с отворен срок за кандидатстване с проектни предложения с комбинирано финансиране с БФП и финансови инструменти (ФИ) по група дейности „Културна инфраструктура“ и студентски общежития до 31 декември 2020 г. Приоритетна ос 1 включва голям проект за „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза II“. Проектът е с конкретен бенефициент Столична община и предвижда реконструкция на две трамвайни трасета, доставка на 13 броя нови трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика. Договорът за предоставяне на БФП е на стойност 54878744,38 евро.</p> <p>Към 31.12.2019 г. по Приоритетна ос 1 на ОПРР са сключени 157 договора за предоставяне на БФП (вкл. сключено споразумение с Фонд на фондовете) в размер на БФП 694 548 277,03 евро (83% от бюджета на приоритетната ос).</p>
---	--	---

### 3.1.2 Приоритетна ос 2. Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
2	Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове периферните райони	<p>В рамките на Приоритетната ос са обявени 3 процедури за предоставяне на БФП:</p> <p>- Процедура <b>BG16RFOP001-2.001</b> „Енергийна ефективност в периферните райони“ е с конкретни бенефициенти общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. Процедурата е с общ бюджет 105 704 684 евро, като крайният срок за кандидатстване е приключил на 31.05.2016 г.</p> <p>Към 31.12.2019 г. по процедурата са сключени 170 договора с размер на БФП 78 618 328,26 евро.</p> <p>- Процедура <b>BG16RFOP001-2.002</b> „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ е обявена през месец</p>

		<p>март 2018 г., като процедура на конкурентен подбор с допустими кандидати - 28-те града – опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.</p> <p>Процедурата е с общ бюджет 19 516 011 евро и краен срок за кандидатстване 27.08.2018 г., като през отчетния период и към 31.12.2019 г. са сключени 32 договора на обща стойност на БФП в размер на 16 839 943,95 евро.</p> <p><b>- Процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“</b></p> <p>Като продължение и надграждане резултатите от горните две процедури, през месец ноември 2019 г., Управляващият орган на ОПРР обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ със същите допустими кандидати 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. Процедурата е с общ бюджет 9 554 574,35 евро, с краен срок за кандидатстване 27.03.2020 г. В рамките на процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ през отчетния период на са подадени проектни предложения.</p> <p>В обобщение, по трите процедури по Приоритетна ос 2 са сключени 202 договора на стойност на БФП 95 458 272,21 евро (90% от бюджета на приоритетната ос).</p>
--	--	---

### 3.1.3 Приоритетна ос 3. Регионална образователна инфраструктура

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
3	Регионална образователна инфраструктура	<p>В рамките на Приоритетната ос 3 са обявени три процедури за предоставяне на БФП:</p> <p><b>- BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“</b></p> <p>Процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ е обявена на 17.12.2015 г. с общ бюджет 7 600 000 евро. В рамките на тази процедура конкретни бенефициенти са Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта.</p> <p>Общо по Процедурата са сключени 5 договора за предоставяне на БФП в размер на 6 907 230,58 евро.</p> <p><b>- BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“</b></p> <p>Процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ е обявена на 17.12.2015 г. Бюджетът е в размер на 85</p>

		<p>119 300 евро. В рамките на процедурата са обособени два компонента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Компонент 1 „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“</b> (23 училища, от които 22 общински и 1 към МОН);</li> <li>– <b>Компонент 2 „Професионални гимназии с изключение на доминиращите направления Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“</b> (117 училища, от които 16 общински и 101 към МОН).</li> </ul> <p>Общо по процедурата са сключени 40 договора за предоставяне на БФП в размер на 81 449 428,03 евро.</p> <p style="text-align: center;">- <b><i>BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“</i></b></p> <p>Процедурата беше обявена на 26.02.2016 г. с бюджет БФП 22 177 184 евро и краен срок за кандидатстване – 17 март 2017 г. Конкретни бенефициенти по нея са 13 висши училища, съгласно приоритизиран списък в съответствие с Методиката за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020“.</p> <p>Общо по процедурата са сключени 13 договора за предоставяне на БФП в размер на 20 832 374,63 евро.</p> <p>През отчетния период по Приоритетна ос 3 няма подадени проектни предложения и сключени договори за предоставяне на БФП.</p> <p>В обобщение, по трите процедури по Приоритетна ос 3 са сключени 58 договора на стойност на БФП 109 189 033,24 евро (95% от бюджета на приоритетната ос).</p>
--	--	--

### 3.1.4 Приоритетна ос 4. Регионална здравна инфраструктура

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
4	Регионална здравна инфраструктура	<p>По Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ се реализира процедура BG16RFOP001-4.001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ (СМП), отворена за кандидатстване на 22.12.2017 г. с един конкретен бенефициент - Министерство на здравеопазването.</p> <p>Процедурата предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България чрез подаването на голям проект по смисъла на чл.100 от Регламент (ЕС) №1303/2013 г. с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Проектът обхваща 237 обекта от системата на СМП и включва интервенции в инфраструктурата им чрез строителство</p>

		<p>(включително на нови сгради), реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите, обект на интервенция и на прилежащото им околно пространство; модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане и закупуване на 400 броя съвременни медицински превозни средства (линейки), осигурени с оборудване и медицинска апаратура за СМП.</p> <p>Договорът е на стойност на БФП 83 597 313 евро със срок за изпълнение от 36 месеца, или до 23 октомври 2021 г.</p>
--	--	--

### 3.1.5 Приоритетна ос 5. Регионална социална инфраструктура

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
5	Регионална социална инфраструктура	<p>В рамките на приоритетната ос 5 са обявени две процедури за предоставяне на БФП:</p> <p>- <b>Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“</b></p> <p>Процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ се реализира в рамките на ПО 5 „Регионална социална инфраструктура“ с бюджет 29 703 502 евро. Конкретни бенефициенти по нея са Министерство на здравеопазването и общини, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса по деинституционализация на грижата за деца.</p> <p>Основната цел на процедурата е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца. Обособени са 2 компонента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Компонент 1 – 54 общини съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги на територията на цялата страна. Общ размер на БФП по компонента - 22 545 416 евро.</li> <li>✓ Компонент 2 – Министерство на здравеопазването и общ размер на БФП по компонента 7 158 086 евро.</li> </ul> <p>Към 31.12.2019 г. по процедурата са подписани 53 договора в размер на БФП 22 848 084,84 евро.</p> <p>- <b>Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и</b></p>

		<p><b>хора с увреждания“</b></p> <p>На 30 март 2018 г. е обявена процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ с конкретни бенефициенти - общини, включени в Карта на резидентните услуги и карта на услугите за подкрепа в общността, насочена към подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Планът за действие за изпълнението ѝ. Процедурата е с общ бюджет 21 154 180,16 евро.</p> <p>Към 31.12.2019 г. по процедурата са сключени 26 договора на стойност на БФП 19 126 151,57 евро.</p> <p>През отчетния период по процедурата бяха сключени 20 договора на стойност на БФП 14 244 098,95 евро.</p> <p>В обобщение, към 31.12.2019 г. по двете процедури по Приоритетна ос 5 са сключени 79 договора на стойност на БФП 41 974 236,41 евро (83% от бюджета на приоритетната ос).</p>
--	--	---

### 3.1.6 Приоритетна ос 6. Регионален туризъм

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
6	Регионален туризъм	<p>В рамките на приоритетната ос 6 през месец април 2018 г. е обявена процедура за предоставяне на БФП „Развитие на туристически атракции“ с общ бюджет 50 377 940 евро. Крайният срок за кандидатстване с проектни предложения, в зависимост от проектната готовност на конкретните бенефициенти е до 31.12.2021 г.</p> <p>Процедурата предвижда финансиране на проекти, насочени към консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение на територията на цялата страна.</p> <p>Проектите по процедурата се финансират или изцяло чрез финансови инструменти (нисколихвено кредитиране), когато имат достатъчно потенциал за възвръщаемост на инвестициите или с комбинирана подкрепа - БФП и финансови инструменти (кредит). Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно финансиране, за да са финансово жизнеспособни.</p> <p>Кандидатстването с проектно предложение за подкрепа се</p>



		<p>осъществява като първо се подава проектно предложение и бизнес план пред съответния финансов посредник. БФП се предоставя за изпълнение на даден проект на базата на извършена от финансовия посредник проверка на бизнес плана на проекта, с която е установена необходимостта и размера на допълващото безвъзмездно финансиране.</p> <p>Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ), във връзка с задълженията си по финансово споразумение, сключено с УО на ОПРР е избрал чрез процедура по ЗОП три финансови посредника – Фондовете за градско развитие (ФГР):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие за София с ресурс от ОПРР в размер на 44,69 млн. евро;</li> <li>✓ „Регионален фонд за градско развитие“ АД – Фонд за градско развитие за Северна България с ресурс от ОПРР в размер на 66,67 млн. евро;</li> <li>✓ ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие за Южна България с ресурс от ОПРР в размер на 69,28 млн. евро.</li> </ul> <p>През отчетния период и към 31.12.2019 г. по процедурата бяха сключени 2 договора на стойност на БФП 7 674 864,29 евро.</p>
--	--	--

### 3.1.7 Приоритетна ос 7. Регионална пътна инфраструктура

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
7	Регионална пътна инфраструктура	<p>Предвижданите инвестиции в пътна инфраструктура по ОПРР 2014-2020 ще спомогнат за постигане на целите, заложи в секторните документи за транспортната инфраструктура, като Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., чрез осигуряване на условия за качествен и лесно достъпен транспорт във всички райони на страната.</p> <p>Агенция „Пътна инфраструктура“ като единствен конкретен бенефициент по процедурата кандидатства за финансиране, съгласно предварително определен списък от пътни отсечки с регионално значение, осъществяващи връзка на второстепенни и третостепенни пътни възли с ТЕН-Т мрежата. Проектите са избрани в съответствие с утвърдена Методика и критерии за приоритизиране на пътни участъци, разработени от Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътните отсечки, за които се иска финансиране по ОПРР 2014-2020, са част от одобрената от Министерския съвет през септември 2015 г. Средносрочна рамкова оперативна програма за изпълнение на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-</p>

		<p>2022 г.</p> <p>През 2019 г. УО на ОПРР 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“, с нов краен срок за кандидатстване с проектни предложения – 30.06.2020 г., с оглед оптимизиране на заложените цели по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“.</p> <p>В рамките на отчетния период бяха сключени 4 договора на стойност на БФП в размер на 12 644 856,15 евро.</p> <p>Към 31.12.2019 г. по процедура „Регионални пътища“ по Приоритетна ос 7 на ОПРР са сключени общо 29 договора за предоставяне на БФП в размер на 192 769 768 евро или 99% от бюджета ѝ.</p>
--	--	--

### 3.1.8 Приоритетна ос 8.Техническа помощ

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
8	Техническа помощ	<p>В рамките на приоритетната ос 8 са обявени пет процедури за предоставяне на БФП:</p> <p>- <b>Процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“:</b></p> <p>Във връзка с делегираните функции на общините – бенефициенти по ПО 1, УО обяви процедура за техническа помощ за подобряване на административния капацитет на 39-те общини в трите им задължения – като градска власт, Междинни звена (МЗ) и бенефициенти по ос 1. Основните дейности изпълнявани по сключените договори са свързани с актуализиране на системи за финансово управление и контрол; осигуряване на възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми и на МЗ; наемане на външни за МЗ оценители и помощник-оценители; създаване на градски мрежи и участие в програми за обмен на опит и добри практики. Постигнато е подобряване на компетенциите и уменията на служителите в общините чрез участия в обучения и инициатива за обмен на опит и добри практики, като резултат от изпълнението на проектите по процедурата са отчетени 233 обучени лица. Обученията са пряко свързани с отговорностите по реализиране на дейности във връзка с осъществяване на проекти по ПО 1. Дейностите по бюджетните линии на 39-те общини се изпълняват през целия програмен период с цел ефективно подпомагане на бенефициенти и МЗ за изпълнение на проектите по ПО 1 за интегрирано градско развитие.</p> <p>През отчетния период няма подадени проектни предложения и</p>

	<p>сключени договори за предоставяне на БФП.</p> <p>Общо по процедурата са сключени 39 договора за предоставяне на БФП в размер на 3 710 475,19 евро.</p> <p><b>- Процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“:</b></p> <p>Процедурата е насочена към предоставяне на техническа помощ с цел обезпечаване на дейностите по програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация и оценка на ОПРР, с конкретен бенефициент – УО.</p> <p>В рамките на процедура BG16RFOP001-8.002 е подадена 1 бюджетна линия, която през отчетния период беше одобрена за финансиране и беше издадена заповед за предоставяне на БФП на стойност 1 472 520,62 евро.</p> <p>Към 31.12.2019 г. са издадени 5 заповеди за предоставяне на БФП в размер на 44 837 816,57 евро.</p> <p><b>- Процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“:</b></p> <p>Процедурата е насочена към подобряване на административния капацитет на бенефициентите по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. Към 31.12.2019 г. са сключени 25 договора за предоставяне на БФП в размер на 446 234,37 евро.</p> <p>По процедурата се финансират дейности за участие в програми за обмен на опит и добри практики - специализирани обучения, обмяна на опит и участие в конференции в областта на енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа. Целта е да се постигне подобряване на компетенциите и уменията на служителите в общините чрез участия в обучения и инициатива за обмен на опит и добри практики. В резултат от изпълнението на проектите по процедурата са отчетени 586 обучени лица. Обученията по тези бюджетни линии са пряко свързани с изпълнението на проекти за енергийна ефективност по ПО 2.</p> <p><b>- Процедура за BG16RFOP001-8.004 „Бюджетна линия за АПИ“:</b></p> <p>Процедурата е насочена към подобряване на административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. Процедурата е публикувана през м. август 2016 г. с бюджет 617 033 евро. Конкретен бенефициент по нея е Агенция „Пътна инфраструктура“. Към 31.12.2019 г. е сключен договор за предоставяне на БФП в размер на 518 354,51 евро.</p> <p><b>- Процедура BG16RFOP001-8.005 „Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 3 - МОН, ММС,</b></p>
--	--

	<p><b>МК“:</b></p> <p>Процедурата е насочена към подобряване на административния капацитет на Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.</p> <p>Процедурата е публикувана през м. август 2016 г. с бюджет 332 340 евро. Конкретни бенефициенти по нея са Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата. Към 31.12.2019 г. са сключени 3 договора за предоставяне на БФП в размер на 311 251,11 евро.</p> <p>В обобщение, към 31.12.2019 г. по Приоритетна ос 8 на ОПРР са сключени 73 договора за предоставяне на БФП в размер на БФП 49 824 131,76 евро (95 % от бюджета на приоритетната ос).</p>
--	---

### 3.2 Общи и специфични за програмата показатели

Таблица 1: Показатели за резултат<sup>2</sup> по приоритетни оси, инвестиционни приоритети и специфични цели

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
<b>Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на условията за модерни образователни услуги“</b>																	
151	Дял на модернизираните образователни институции	%	По-слабо развити региони	8,53	2013	14,1	НП	НП	НП	НП	9,73	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Инвестиционен приоритет 2 (4с). Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор“</b>																	

<sup>2</sup> В таблица 1 разпределението по пол се използва в полетата за годишната стойност само ако е включено в таблица 12 на ОП. В противен случай се използва О = общо.

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
111	Крайно енергийно потребление от домакинства	Хиляди тонове нефтен еквивалент (1000 т.н.е.)	По-слабо развити региони	2 257,00	2013	2 248,00	НП	НП	НП	НП	2 318,70	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 2: „Повишаване на енергийната ефективност на публични сгради“</b>																	
112	Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите	Хиляди тонове нефтен еквивалент (1000 т.н.е.)	По-слабо развити региони	964	2013	957	НП	НП	НП	НП	1 199,50	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Инвестиционен приоритет 3 (4е). Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална <b>градска мобилност</b> и мерки за приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
121	Дял на пътувания с обществен градски транспорт	%	По-слабо развити региони	40	2013	43	НП	НП	НП	НП	НП	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
122	Количество на фини прахови частици в градовете	mg/m3	По-слабо развити региони	1,79	2012	1,57	НП	НП	НП	НП	3,75	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Инвестиционен приоритет 4 (бе). Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на качеството на градската среда“</b>																	
131	Дял от населението, ползващо се от подобрена	%	По-слабо развити региони	40,09	2013	55,03	НП	НП	НП	НП	56,10	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
	градска среда																пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
132	Количество на фини прахови частици в градовете	µg/m <sup>3</sup>	По-слабо развити региони	43,47	2012	41,22	НП	НП	НП	НП	47,79	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 2: „Подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие“</b>																	
133	Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	млрд. EUR	По-слабо развити региони	5,13	2012	5,3	НП	НП	НП	НП	5,01	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Инвестиционен приоритет 5 (9а). Инвестиране в здравна и <b>социална инфраструктура</b>, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността</b>																	



Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите“</b>																	
141	Представители на маргинализиран и групи, включително ромите с подобрени жилищни условия	брой	По-слабо развити региони	905	2014	2 833	НП	НП	НП	НП	НП	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 2: „Подобряване на условията за модерни социални услуги“</b>																	
142	Дял на модернизирани е обекти за социални услуги	%	По-слабо развити региони	4,42	2013	9,66	НП	НП	НП	НП	НП	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 3: „Подобрен достъп за практикуване на масов спорт и културни услуги в градовете“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
143	Дял на модернизираните културни/спортни обекти	%	По-слабо развити региони	2,04	2013	6,33	НП	НП	НП	НП	НП	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (4с). Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система“</b>																	
211	Крайно енергийно потребление от домакинствата	хиляди тона нефтен еквивалент	По-слабо развити региони	2 257,00	2013	2 254,36	НП	НП	НП	НП	2 318,70	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 2: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
212	Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите	хиляди тона нефтен еквивалент	По-слабо развити региони	964	2013	959,1	НП	НП	НП	НП	1 199,50	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на условията за модерни образователни услуги“</b>																	
311	Дял на модернизирани е образователни институции	%	По-слабо развити региони	8,53	2013	16,09	НП	НП	НП	НП	9,54	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
<b>Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобрен достъп до спешна медицинска помощ, с възможности за спешна диагностика, лечение и наблюдение до 24 ч.“</b>																	
411	Население с 30 минутен достъп до спешна медицинска помощ за 24 часово лечение и наблюдение	лица	По-слабо развити региони	3 637 539,00	2013	7 045 677	НП	НП	НП	НП	НП	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 2: „Намаляване на броя хоспитализации в здравната система“</b>																	
412	Брой хоспитализации годишно	лица	По-слабо развити региони	2 038 179,00	2013	1 925 448	НП	НП	НП	НП	НП	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
<b>Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни“</b>																	
511	Дял на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни	%	По-слабо развити региони	10,61	2013	24,16	НП	НП	НП	НП	5,47	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (6с). Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Повишаване на туристическото предлагане на паметници на културата от национално и световно значение“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
611	Вътрешно потребление на туризъм	млн. евро	По-слабо развити региони	3 663,00	2012	3 700,00	НП	НП	НП	НП	НП	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (7b). Подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на TEN-T, включително мултимодални възли</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници“</b>																	
711	Пътникопоток	хиляди души	По-слабо развити региони	102 383	2013	126 507	НП	НП	НП	НП	НП	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
712	Товаропоток	хиляди тона	По-слабо развити региони	160 267,00	2013	172 770,00	НП	НП	НП	НП	143 347,80	НП					Съгласно текста на програмата честотата на

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
																	отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Повишаване ефективността на Управляващия орган“</b>																	
811	Средно време, необходимо за плащане на бенефициента от датата да подаване на искането за възстановяване	дни	По-слабо развити региони	50	2013	40	НП	НП	НП	НП	НП	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е: при изготвяне на оценки на ОПРР.
812	Усреднено време за одобряване на проект (между подаването на проекта и подписването)	дни	По-слабо развити региони	118	2011	83	НП	НП	НП	НП	НП	НП					

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
	на договор)																
<b>Специфична цел 2: „Подобряване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г.“</b>																	
813	Ниво на удовлетвореност на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 от техническа помощ и обучения	%	По-слабо развити региони	73,7	2014	75	НП	НП	НП	НП	НП	НП					Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е: при изготвяне на оценки на ОПРР.
<b>Специфична цел 3: „Повишаване на обществената информираност относно ОПРР 2014-2020“</b>																	
814	Ниво на обществена осведоменост	%	По-слабо развити региони	15	2013	40	НП	НП	НП	НП	НП	НП					Съгласно текста на програмата честотата на



Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
	относно ОПРР 2014-2020 г.																отчитане е: при изготвяне на оценки на ОПРР.

**Таблица 3А:Общи и специфични показатели за изпълнението<sup>3</sup> по приоритетни оси и инвестиционни приоритети**

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
<b>Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение</b>																	
Целева стойност по проекти <sup>4</sup>	СО35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	118 794	0	0	43 482	97 530	118 794	118 794					Голяма част от проектите, по които се

<sup>3</sup>В таблица 3А, разпределение по пол се използва в съответните области, само ако то е включено в таблица 5 или 13 на ОП. В противен случай се използва обозначението О = общо.

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Верифицирана постигната стойност <sup>5</sup>		инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование					0	0	0	0	3 593	38 295					отчита индикатора приключват през 2020 г. Очакваме в следващия доклад да отчетем по-голям напредък в постигнатата стойност.
Целева стойност по проекти	1511	Представители от маргинализираните групи, включително ромите, ползващи модернизираната	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	10 607	0	0	3 329	8 513	10 607	10 607					По индикатора е отчетена верифицирана постигната
Постигната стойност							0	0	0	0	463	2 786					

<sup>4</sup>Кумулативна стойност – продукти, получени от избрани операции (прогнозата, предоставена от бенефициерите) – целева стойност на индикаторите от формулярите за кандидатстване по сключените договори.

<sup>5</sup>Кумулативна стойност – продукти, получени от операциите (действително постижение) – верифицирана постигната стойност по приключили проекти и проекти в процес на изпълнение.

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
		образователна инфраструктура															стойност от 515 лица по проект BG16RFOP001-1.012-0001 на община Хасково за образователна инфраструктура, по който грешно е заложен индикатор „Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	инфраструктура“ вместо индикатора „Представители от маргинализираните групи, включително ромите, ползващи модернизираната образователна инфраструктура“. Стойността от 515 лица се добавя към стойността от справка от ИСУН от 2271 лица.
<b>Инвестиционен приоритет 2 (4с). Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на</b>																	

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
<b>възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор</b>																	
Целева стойност по проекти	СО31	Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление	домакинства	ЕФРР	По-слабо развити региони	1 979	0	0	0	579	1 866	1 979					Постигнатата стойност се отчита съгласно Докладна записка № 91-П-61/13.02.2018 г. за отчитане на индикаторите за енергийна ефективност и подлежи на проследяване след представяне на нов актуален сертификат за енергийни
Постигната стойност							0	0	0	0	151	458					
Целева стойност по проекти	СО32	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	kWh/година	ЕФРР	По-слабо развити региони	17 636 242,00	0	0	1 604 131,12	12 028 135,92	16 274 857,92	17 636 241,92					на индикаторите за енергийна ефективност и подлежи на проследяване след представяне на нов актуален сертификат за енергийни
Постигната стойност							0	0	0	244 970	244 970	12 647 663,92					
Целева стойност по проекти	СО34	Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове	тонове CO2 екв.	ЕФРР	По-слабо развити региони	12 623,00	0	0	628,29	5 202,19	11 550,09	12 622,51					на индикаторите за енергийна ефективност и подлежи на проследяване след представяне на нов актуален сертификат за енергийни
Постигната стойност							0	0	0	38,90	711,10	5 336,46					

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	характеристики на сградите, издаден в резултат на ново обследване за енергийна ефективност.
<b>Инвестиционен приоритет 3 (4е). Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата</b>																	
Целева стойност по проекти	СО34	Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове	тонове CO2 екв.	ЕФРР	По-слабо развити региони	2 972,87	0	0	0	1 615, 41	2 432, 50	3 122, 87					
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0					
Целева стойност по проекти	1211	Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт	километри	ЕФРР	По-слабо развити региони	437,00	0	0	0	225, 17	344, 54	487, 09					
Постигната стойност							0	0	0	0	1,93	1,93					
<b>Инвестиционен приоритет 4 (6е). Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и</b>																	

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
<b>обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване</b>																	
Целева стойност по проекти	CO22	Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя	хектари	ЕФРР	По-слабо развити региони	23,00	0	0	10,37	10,37	10,37	10,37					По индикатора не е отчетена верифицирана постигната стойност от 17 874,00 по проект BG16RFOP00 1-1.026-0002-C01 на община Монтана за градска среда, по който грешно е заложен индикатора „Обща площ на
Постигната стойност																	
							0	0	0	0	7,26	10,61					

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	<p>рехабилитирана земя“ вместо индикатора „Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони“. Индикаторът е коригиран в раздел „Договори“ на ИСУН 2020. Тази стойност не следва да се отчита към този индикатор. (невъзможност от корекция</p>



Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	на верифицирания индикатор).
Целева стойност по проекти	СО38	Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони	квадратни метри	ЕФРР	По-слабо развити региони	4 045 455,00	0	0	1 541 680,20	3 215 478,56	4 045 454,56	4 065 510,85					По индикатора е отчетена верифицирана постигната стойност от 17 874,00 по проект BG16RFOP00 1-1.026-0002-C01 на община Монтана за градска среда, по който грешно е заложен индикатора „Обща площ
Постигната стойност																	

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	на рехабилитирана земя“ вместо индикатора „Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони“. Индикаторът е коригиран в раздел „Договори“ на ИСУН 2020.
Целева стойност по проекти	СО39	Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони	квадратни метри	ЕФРР	По-слабо развити региони	21 819,00	0	0	8 864	8 864	8 864	8 864					Съгласно сключен договор с Фонд мениджър на финансови
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0					

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	инструменти в България ЕАД.
<b>Инвестиционен приоритет 5 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността</b>																	
Целева стойност по проекти	СО39	Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони	квадратн и метри	ЕФРР	По-слабо развити региони	94 911,00	0	0	66 980	66 980	66 980	87 251, 66					Съгласно сключен договор с Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД.
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0					
Целева стойност по проекти	СО40	Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони	жилища	ЕФРР	По-слабо развити региони	632	0	0	202	202	473	648					
Постигната стойност							0	0	0	0	0	183					
Целева	1421	Население, ползващо	лица	ЕФРР	По-слабо	13 843	0	0	300	5	6	22					

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
стойност по проекти		подобрани социални услуги			развити региони					410	320	055					
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0					
Целева стойност по проекти							0	0	350	1 850	2 223	16 285					
Постигната стойност	1422	Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	2 523	0	0	0	0	0	0					По индикатора не е отчетена верифицирана постигната стойност от 515 лица по проект BG16RFOP001-1.012-0001 на община Хасково за образователна инфраструктура, по който грешно е заложен индикатор

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	<p>„Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизираната социална инфраструктура“ вместо индикатор</p> <p>„Представители от маргинализирани групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна</p>

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	инфраструктура“.
<b>Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (4с). Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор</b>																	
Целева стойност по проекти	СО31	Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление	домакинства	ЕФРР	По-слабо развити региони	7 135	0	0	4 640	4 696	4 696	5 907					Постигнатата стойност се отчита съгласно Докладна записка № 91-П-61/13.02.2018 г. за отчитане на индикаторите за енергийна ефективност и подлежи на проследяване след представяне
Постигната стойност							0	0	0	0	867	3 332					
Целева стойност по проекти	СО32	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	kWh/година	ЕФРР	По-слабо развити региони	70 357 538,00	0	0	54 902 825, 85	55 071 417, 85	55 071 417, 85	64 656 852, 90					на индикаторите за енергийна ефективност и подлежи на проследяване след представяне
Постигната стойност							0	0	303 300	14 641 832, 00	46 796 762, 24						
Целева стойност по проекти	СО34	Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите	тонове CO2 екв.	ЕФРР	По-слабо развити региони	40 536,00	0	0	27 579, 49	27 764, 81	27 764, 81	35 283, 36					представяне
Постигната							0	0	0	61,3	6	20					

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
стойност		на парникови газове								0	017,52	761,49					на нов актуален сертификат за енергийни характеристики и на сградите, издаден в резултат на ново обследване за енергийна ефективност.
<b>Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение</b>																	
Целева стойност по проекти	СО35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	132 986	0	0	82 981	132 986	132 986	132 986					
Постигната стойност							0	0	0	0	2 154	27 203					

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Целева стойност по проекти	3111	Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирани образователна инфраструктура	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	8 640	0	0	4 379	8 640	8 640	8 640					
Постигната стойност							0	0	0	0	834	3 049					
Целева стойност по проекти	3112	Училища, получили ново спортно оборудване	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	80	0	0	0	0	0	0					
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0					
<b>Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността</b>																	
Целева стойност по проекти	4111	Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	7 245 677	0	0	0	0	7 245 677	7 245 677					
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0					



Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Целева стойност по проекти	4112	Модернизирани обекти на спешна медицинска помощ	обекти	ЕФРР	По-слабо развити	232	0	0	0	0	237	237					
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0					
Целева стойност по проекти	4121	Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки)	брой	ЕФРР	По-слабо развити	400	0	0	0	0	400	400					
Постигната стойност							0	0	0	0	0	42					
Целева стойност по проекти	4122	Закупени съвременни транспортни медицински средства по въздух (медицински хеликоптери)	брой	ЕФРР	По-слабо развити	1	0	0	0	0	0	0					
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0					
<b>Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността</b>																	
Целева стойност по	СО35	Грижи за децата и образование: Капацитет	лица	ЕФРР	По-слабо развити	6093	0	0	0	3 075	8 031	8 031					Отчетена е постигнатата

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
проекти		на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование			региони												стойност на индикатора СО35 за 2019 г. През 2020 г. е иницирана промяна на подхода за отчитане на индикатора, което ще бъде отразено в следващия доклад.
Постигната стойност							0	0	0	0	90	1361					
Целева стойност по проекти	5111	Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация	обекти	ЕФРР	По-слабо развити региони	214	0	0	0	44	164	214					
Постигната стойност							0	0	0	0	2	22					
<b>Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (бс). Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство</b>																	
Целева стойност по	СО09	Устойчив туризъм: Ръст в очаквания брой	посещени я/година	ЕФРР	По-слабо развити	482 034	0	0	0	0	482 034	482 034					Съгласно сключен

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
проекти		посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции			региони												договор с Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД.
Постигната стойност						0	0	0	0	0	0						
Целева стойност по проекти	6111	Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и световно значение	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	18	0	0	0	0	18	18					
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0					
<b>Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (7b). Подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на TEN-T, включително мултимодални възли</b>																	
Целева стойност по проекти	СО14	Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизиращи пътища	километри	ЕФРР	По-слабо развити региони	665	0	0	258,25	439,28	439,28	505,37					
Постигната стойност							0	0	0	0	0	49,15					
<b>Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“</b>																	

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Целева стойност по бюджетна линия за УО	8111	Осигурени заплати за служители на пълен работен ден	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	157	0	157	157	138	138	138					Отчетена е постигната текуща стойност за 2019 г. по бюджетна линия на УО
Постигната стойност							0	157	157	138	138	132					
Целева стойност по бюджетни линии	8121	Обучени служители на бенефициентите	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	4 000	0	300	1544	1685	1685	1686					Верифицираната стойност по проекти в ИСУН 2020 е 844 лица. Останалите бройки са обучени служители на бенефициентите по информацията
Постигната стойност							0	119	803	1530	2836	3925					

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	ни събития, проведени от УО, за които има присъствени списъци.
Целева стойност по бюджетна линия за УО	8131	Проведени информационни кампании и дейности за публичност	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	60	0	340	340	340	340	340					
Постигната стойност							0	10	31	45	70	95					

### 3.3. Етапни цели и целеви стойности, определени в рамката на изпълнението

Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението

П О	Вид инди катор	Иден тифи кация	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	Забележки
1	F	1	Сертифицирани средства	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	173 352 614	788 249 821,00	0,00	0,00	0,00	53 643 854,35	225 638 770,97	274 680 240,62	Крайната цел е постигната на 34,8%.
	O	CO32	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	kWh/year			3 986 051	17 636 242,00	0,00	0,00	0,00	244 970,00	5 602 917,92	12 647 663,93	Крайната цел е постигната на 71,7%.
	O	CO35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	лица			14 395	118 794	0	0	0	0	31 408	38 295	Крайната цел е постигната на 32,2%.
	O	CO38	Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони	квадратни метри			598 728	4 045 455	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 523,22	1 769 751,88	Крайната цел е постигната на 43,7%.
	O	CO39	Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони	квадратни метри			4 060	94 910	0	0	0	0	0	0	Крайната цел е постигната на 0%.
	O	CO40	Градско развитие: Рехабилитирани	жили			52	632	0	0	0	0	183	183	Крайната цел е

П О	Вид инди катор	Иден тифи кация	Индикатор	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	Забележки
			жилища в градските райони	ща											постигната на 29.0%.
	О	1421	Население, ползващо подобрени социални услуги	лица			2 753	13 843	0	0	0	0	0	0	Крайната цел е постигната на 0%.
2	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	11 923 488	118 486 980	0,00	0,00	0,00	2 060 098,80	38 022 297,45	53 901 822,67	Крайната цел е постигната на 45,5%.
	О	CO32	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	kWh/year			5 140 348	70 357 538	0,00	0,00	0,00	303 300,00	28 499 528,26	46 796 762,24	Крайната цел е постигната на 66,5%.
3	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	17 431 228	118 055 192	0,00	0,00	0,00	328 024 ,69	21 972 736,82	30 633 992,48	Крайната цел е постигната на 25,9%.
	О	CO35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	лица			6 304	132 986	0	0	0	0	13 808 27 203,00	27 203,00	Крайната цел е постигната на 20,5%.
4	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	3 929 074	93 823 146	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 204,72	9 284 892,12	Крайната цел е постигната на 9,9%.
	I	1	Одобряване на голям проект със започване на строителните работи и доставките за някои от инвестициите	брой			1	1	0	0	0	0	1	1	Крайната цел е постигната на 100%.
	О	4121	Закупени съвременни санитарни превозни	брой			0	400	0	0	0	0	2	42	Крайната цел е постигната на 10,5%.

П О	Вид инди катор	Иден тифи кация	Индикатор	Мерна един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	Забележки
			средства (линейки)												
5	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	7 170 933	47 698 977	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 473,86	3 139 342,72	Крайната цел е постигната на 6,6%.
	O	5111	Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация	обекти			8	214	0	0	0	0	9	22	Крайната цел е постигната на 10,3%.
6	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	4 735 526	100 755 882	0,00	0,00	0,00	12 594 678,48	12 594 678,48	12 594 678,48	Крайната цел е постигната на 12,5%.
	I	2	Създаване на финансов инструмент за развитие на туризма. Разработен механизъм за съчетаване на подкрепата чрез ФИ и безвъзмездни средства. Започнали строителни работи за някои от инвестициите	брой			1	1	0	0	0	0	1	1	Крайната цел е постигната на 100%.
7	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	27 428 296	223 717 997,00	0,00	0,00	0,00	5 463 663,41	55 024 849,40	69 088 044,54	Крайната цел е постигната на 30,9%.
	O	CO14	Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизиращи пътища	км			38	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	49,15	Крайната цел е постигната на 7,4%.



### 3.4. Финансови данни

Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Финансови средства, отпуснати по приоритетната ос въз основа на оперативната програма [извлечение от таблица 18а на ОП]						Кумулативни данни за финансовия напредък по оперативната програма					
П О	Фонд	Категория на региона	Основа за изчисляване на подкрепата от Съюза* (Общ размер на допустимите разходи или публичните допустими разходи)	Обща стойност на финансирането (в евро)	Ставка на съфинансиране (в процентно изражение)	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа (в евро)	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с избраните операции (в процентно изражение) [колона 7/колона 5 × 100]	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа (в евро)	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред УО	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с допустимите разходи, декларирани от бенефициерите (в процентно изражение) [колона 10/column 5 × 100]	Брой на избраните операции
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	840 449 030,00	84,9999999405%	758 872 926,20	90,29 %	708 659 848,26	380 493 010,53	45,27%	228
2	ЕФРР	По-слабо	Публични	105 704 684,00	84,9999996216%	104 308 348,92	98,68	102 816 060,76	79 620 840,48	75,32%	213

		развити региони					%				
3	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	114 896 484,00	84,9999996519%	118 621 953,29	103,24 %	111 888 756,09	44 847 955,57	39,03%	58
4	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	83 597 313,00	84,9999999402%	83 799 622,47	100,24 %	83 597 313,00	13 337 392,55	15,95%	1
5	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	50 857 682,00	84,9999986236%	42 746 341,85	84,05 %	42 139 370,74	8 160 626,70	16,05%	80
6	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	100 755 882,00	84,9999993053%	58 052 805,47	57,62 %	58 052 805,47	12 594 485,29	12,50%	3
7	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	194 526 920,00	85,0000000000%	214 059 536,50	110,04 %	194 509 250,19	99 067 692,05	50,93%	29
8	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	52 394 118,00	84,9999994274%	49 993 070,06	95,42 %	49 904 087,89	16 609 372,66	31,70%	75
<b>Об щ о</b>	<b>ЕФРР</b>	<b>По-слабо развити региони</b>		<b>1 543 182 113,00</b>	<b>84,9999998024%</b>	<b>1 430 454 604,76</b>	<b>92,70 %</b>	<b>1 351 567 492,40</b>	<b>654 731 375,83</b>	<b>42,43%</b>	<b>687</b>
<b>Вс ич ко</b>	<b>Всичк и фондо ве</b>			<b>1 543 182 113,00</b>	<b>84,9999998024%</b>	<b>1 430 454 604,76</b>	<b>92,70 %</b>	<b>1 351 567 492,40</b>	<b>654 731 375,83</b>	<b>42,43%</b>	<b>687</b>

**Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансовите данни по комбинация от категории интервенции**

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	013	01	01	02	04		24	BG	11 332 065,57	10 573 418,40	8 621 569,14	13
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	013	01	02	02	04		24	BG	6 015 908,04	5 950 376,31	3 914 567,49	8
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	014	01	01	02	04		24	BG	9 302 047,31	9 277 038,34	6 514 257,39	8
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	014	01	02	02	04		24	BG	7 566 371,36	7 566 371,36	1 277 860,70	7
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	043	01	01	02	04		24	BG	127 829 927,14	107 917 881,73	40 702 281,71	11
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	043	01	02	02	04		24	BG	5 031 777,36	4 650 803,43	1 133 477,68	2
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	044	01	01	02	04		24	BG	16 674 950,72	15 604 800,81	8 187 858,83	11
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	044	01	02	02	04		24	BG	405 281,48	405 281,48	349 401,53	2
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	051	01	01	02	10		24	BG	99 489 714,39	94 768 531,56	54 391 518,31	21
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	051	01	02	02	10		24	BG	27 445 780,64	27 278 813,76	18 810 927,53	15
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	052	01	01	02	10		24	BG	45 508 439,53	44 342 933,40	36 295 257,28	19
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	052	01	02	02	10		24	BG	22 143 726,28	22 053 284,32	14 109 157,50	15
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	054	01	01	02	09		24	BG	8 889 771,39	8 801 298,08	3 930 476,45	5
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	054	01	02	02	09		24	BG	4 921 358,47	4 921 358,47	0,00	4
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	055	01	01	02	09		24	BG	45 546 097,29	36 205 261,90	14 634 647,01	11
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	055	01	02	02	09		24	BG	3 093 766,81	2 869 746,13	554 575,37	5
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	085	01	01	02	06		24	BG	38 168 836,95	36 255 098,62	33 204 675,84	16

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	085	01	02	02	06		24	BG	13 900 688,12	13 599 792,74	10 791 415,33	14
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	089	01	01	02	06		24	BG	10 900 687,15	9 472 630,19	9 529 130,94	3
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	089	01	02	02	06		24	BG	827 030,04	827 030,04	792 038,72	1
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	089	03	01	02	06		24	BG	138 670 555,29	138 670 555,29	34 667 638,82	1
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	090	01	01	02	06		24	BG	84 199 522,82	75 924 075,21	51 244 014,74	20
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	090	01	02	02	06		24	BG	31 008 622,05	30 723 466,69	26 836 262,22	16
2	ЕФРР	По-слабо развити региони	013	01	02	07	04		24	BG	50 129 915,68	48 771 765,00	39 433 936,41	129
2	ЕФРР	По-слабо развити региони	014	01	02	07	04		24	BG	54 178 433,24	54 044 295,76	40 186 904,07	84
3	ЕФРР	По-слабо развити региони	049	01	07	07	10		24	BG	27 611 864,04	21 657 581,94	18 866 588,25	13
3	ЕФРР	По-слабо развити региони	051	01	07	07	10		24	BG	91 010 089,25	90 231 174,15	25 981 367,32	45
4	ЕФРР	По-слабо развити региони	053	01	07	07	09		24	BG	83 799 622,47	83 597 313,00	13 337 392,55	1
5	ЕФРР	По-слабо развити региони	055	01	07	07	09		24	BG	42 746 341,85	42 139 370,74	8 160 626,70	80
6	ЕФРР	По-слабо развити региони	094	01	07	07	06		24	BG	7 674 864,29	7 674 864,29	0,00	2
6	ЕФРР	По-слабо развити региони	094	03	07	07	06		24	BG	50 377 941,18	50 377 941,18	12 594 485,29	1
7	ЕФРР	По-слабо развити региони	034	01	07	07	07		24	BG	214 059 536,50	194 509 250,19	99 067 692,05	29
8	ЕФРР	По-слабо развити региони	121	01	07	07			24	BG	44 753 773,26	44 664 791,09	15 043 392,04	72
8	ЕФРР	По-слабо развити региони	122	01	07	07			24	BG	2 859 655,49	2 859 655,49	779 534,72	2
8	ЕФРР	По-слабо развити региони	123	01	07	07			24	BG	2 379 641,31	2 379 641,31	786 445,90	1

Таблица 8

**Използване на кръстосано финансиране<sup>6</sup>**

Неприложимо.

Таблица 9

**Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по целта „Инвестиции за растеж и работни места“)**

Неприложимо.

#### **4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ**

През 2019 г. не са извършвани оценки на изпълнението на ОПРР, съгласно Плана за оценка на програмата.

На 05.12.2019 г. стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Осъществяване на оценка на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ и прогнозна стойност от 500 000,00 лева без ДДС, която беше прекратена с Решение № РД02-14-236/17.03.2020 г., на основание чл.110, ал.2, т.2 предложение второ от Закона за обществени поръчки (ЗОП), тъй като е налице само една подходяща оферта.

С Решение № РД-02-14-415/04.06.20 г. е повторно обявена обществената поръчка, като до края на месец септември 2020 г. предстои издаване на Решение за избор на изпълнител.

#### **5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ**

Неприложимо.

#### **6. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ**

##### ***6.1 Чести промени в състава на междинните звена и забава в одобряването на проектни предложения по ПО 1***

Поради факта, че в края на 2019 г. се проведеха местни избори в страната, за период от няколко месеца непосредствено след изборите УО на ОПРР констатира временна активност на подаване на искания за промени в структурата, състава (членове) и/или ръководителя на МЗ, които имат ключова роля в процеса на оценка на проектните предложения по Приоритетна ос 1. В тази връзка УО на ОПРР отчете

---

<sup>6</sup>Прилага се само за оперативните програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, които включват ЕСФ и/или от ЕФРР.

съществен риск от загуба на капацитет в МЗ и възможна забава при процеса на одобряване на проектни предложения, както и при осъществяване на цялостната дейност на МЗ.

Към настоящия момент УО извършва контрол на дейността на МЗ, свързана с документална проверка на проведените процедури по оценка и избор на проектни предложения по ПО 1.

Най-често констатираните от УО пропуски в работата на оценителните комисии на МЗ са:

- некоректно попълнена информация във Формуляра за кандидатстване;
- неспазване на указанията на УО на ОПРР;
- некоректно попълнени контролни листове за проверка на двойно финансиране и за проверка на съответствието с правилата за държавните помощи;
- слабост в работата на оценителите в ИСУН.

С цел минимизиране на рисковете, произтичащи от промените в съставите на Междинните звена по Приоритетна ос 1 и от забавянето на оценителния процес, УО на ОПРР предприе съответни необходими стъпки за преодоляването на проблема – осъществяване на регулярна писмена кореспонденция с Междинните звена, даване на указания към Междинните звена, в т.ч. да поддържат актуална система за финансово управление и контрол в общините и т.н., с оглед спазване на сроковете за създаването и за работата на съответните оценителни комисии за оценка проектите по ПО1.

## **6.2 Наличие на съдебни производства срещу наложени от УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. финансови корекции по договори за БФП**

През изминалата 2019 г. се запазва тенденцията, възникнала след влизането в сила на ЗУСЕСИФ, на масово съдебно оспорване на решенията на Ръководителя на УО за определяне на финансови корекции от страна на бенефициентите, независимо от размера на финансовата корекция.

Промяната на реда за обжалване на въведена с прилагането на Закона за управление на средствата от ЕСИФ, е съпътствана от увеличаване на административната тежест за Управляващия орган и в някои случаи до периоди на забавяне на процеса по одобрение и разплащане на проектите от програмен период 2014-2020.

Към 31.12.2019 г. е налична следната информация за съдебните производства по ОПРР 2014-2020:

Справка относно съдебните производства по ОПРР 2014-2020:							
№	Програмен период	Брой съдебни производства	Общ размер на финансовата корекция (евро)	Брой дела в полза на МРРБ	Брой дела в полза на бенефициентите*	Стойност на загубените дела (евро)	Брой текущи производства /АССГ или ВАС/
1	2014-2020	307	-	76	4	0,00	1

### **6.3 Установени констатации и препоръки от извършен четвърти системен одит за увереност относно ефективното функциониране на системите за управление и контрол на УО по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020**

Одитният орган, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, извърши одит на системите на УО на ОПРР, като издаде окончателен одитен доклад с обхват „Системен одит за увереност относно ефективното функциониране на системите за управление и контрол на Управляващия орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Четвърти системен одит“, получен в УО по ОПРР 2014-2020 с вх.№ 99-00-6-1437(20)/13.6.19 г.

В доклада са изложени резултати от проверка и проследяване за изпълнение на Ключови изисквания към системите в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Регламент (ЕС) № 480/2014 и по-точно ключови изисквания **1** „Адекватно разделение на функциите и адекватни системи за докладване и мониторинг в случаите, когато отговорният орган възлага изпълнението на задачи на друга организация“, **2** „Подходящ избор на операциите“, **3** „Предоставяне на адекватна информация на кандидатите“ и **4** „Адекватни управленски верификации“. При одита са проследени предприетите действия от УО по препоръки от предходни одити, както и контролните дейности, въведени и изпълнявани от Управляващ орган по отношение на ключово изискване 3 в периода май 2017 г. – октомври 2018 г., а по отношение на ключово изискване 2 за Междинните звена в периода февруари - ноември 2018 г.

Одитният орган е установил някои несъответствия във връзка с функционирането на КИ 2 за Междинните звена (МЗ) и КИ 3 за УО към системите за управление и контрол на УО и на МЗ. В резултат на направените констатации на УО на ОПРР са дадени препоръки за тяхното отстраняване.

В допълнение Одитният орган е извършил проверка на констатации от предходен одит на операциите във връзка с възложени обществени поръчки по изпълнение на проекти, като за установените слабости е дал препоръки за корективни действия.

Вследствие на предприетите своевременни адекватни мерки от страна на УО на ОПРР и предвид резултатите от извършените одитни процедури за оценка на ключовите изисквания към системите за управление и контрол, констатираните слабости при функционирането на някои от тях, както и оценките по останалите ключови изисквания, проверени в предходни одити на системите, Одитният орган категоризира оценката на системите за управление и контрол в Управляващия орган и Междинните звена на ниво две от четири степенната скала **„Функционира. Необходимо е известно подобрене.“**

### **6.4 Борба с нередности и измами, използване на системата АРАХНЕ**

В рамките на своята компетентност УО на ОПРР осъществява мерки за защита на финансовите интереси на ЕС и за предотвратяване на нередности и измами. Във връзка с това, УО на ОПРР провежда обучения на служителите по области, свързани с приложимото законодателство и известява компетентните органи в случай на достатъчно данни.

С оглед на утвърдените периодично актуализирани системи за управление и контрол на УО на ОПРР, в съответствие с националното и европейското законодателство и с практиката на Одитния орган, и с оглед на комплексните

изисквания към бенефициентите и осъществявания пълен и стриктен контрол преди верификация и по време на верификация, УО на ОПРР е създал надеждни предпоставки за предотвратяване на измами при изпълнение на ОПРР, което свежда установяване на такива случаи до минимум.

УО на ОПРР сътрудничи с други институции в рамките на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС) и изпълнява заложените мерки в Плана за действие за 2019 г. съобразно своята компетентност, като изготвя отчетна тримесечна база. Освен това, при осъществяване на контролните си функции УО на ОПРР използва системата АРАХНЕ, като броят на активните потребители на системата в рамките на УО на ОПРР е разширен максимално до 25 служители към 2019 г., което в сравнителен аспект представлява значителен брой, обхващаш по-голямата част от служителите, осъществяващи различни форми на контролни функции. В резултат на разширяване на броя активни потребители на системата АРАХНЕ в рамките на УО, се гарантира в по-голяма степен законосъобразното провеждане на процедурите и анализа на случаите на съмнение за измама.

Проверката относно оценка на риска при процедури по възлагане при изпълнението на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 се извършва за всяка процедура по смисъла на ЗОП, в резултат на която е сключен договор.

Съгласно НУИОПРР 2014-2020, проверки в АРАХНЕ се извършват в следните случаи:

- ✓ При анализ за липса или наличие на конфликт на интереси на външните за УО на ОПРР и Междинните звена лица при оценката на подадените проектни предложения;
- ✓ При оценката на риска при мониторинга на проекта и изготвяне на годишен план за проверка на място;
- ✓ При извършване на предварителен контрол преди верификация върху сключени договори с изпълнители;
- ✓ При разглеждане на искане за междинно плащане, в рамките на което са отчетени разходи за верифициране по сключен договор с основен изпълнител.

Проверката в АРАХНЕ относно външни лица за оценката (оценители / помощник оценители), която показва липса на свързаност / конфликт на интереси, се явява основание за включването на лицето в заповедта за оценка и/или осигуряване достъп до ИСУН.

Относно изготвяне на годишен план за проверки на място – чрез системата се идентифицират рискови проекти по определени критерии, които се включват в годишния план.

Проверки в АРАХНЕ се извършват и при всяко друго съмнение за несъответствие или нередност с оглед установяване на обстоятелствата. За предприеманите мерки за борба с измами и нередности, в съответствие с приложимите национални и европейски разпоредби УО на ОПРР информира ЕК, както и отчита мерките пред различните национални и европейски контролни органи и институции.



## **6.5 Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете**

### **➤ Действия за засилване на капацитета на УО на ОПРР**

С Решение на Министерски съвет № 792/17.12.2013 г., Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е определена за Управляващ орган на ОПРР 2014-2020. Успоредно с това главната дирекция изпълнява и функциите на УО на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, съгласно РМС №965/16.12.2005 г. до приключване на програмата.

Съгласно Постановление № 111 от 5 май 2016 г. на Министерския съвет, обнародвано в бр. 35 на Държавен вестник от 10.05.2016 г., е публикувано изменение и допълнение на Устройствения правилник на МРРБ, с което е променено името на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ в Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ (ГД ГРР).

С Постановление № 171 от 16 август 2017 г. на Министерския съвет, обнародвано в бр. 68 на Държавен вестник от 22.08.2017 г. е приет Устройствен правилник на МРРБ. Съгласно чл.28, ал.(1) т.1 от горепосочения правилник, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР):

- ✓ изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности, съгласно регламентите на ЕС и Структурните и инвестиционните фондове;
- ✓ изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. до етапа на нейното пълно приключване с всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на ЕС, Структурните и Кохезионния фонд, както и националната нормативна уредба;
- ✓ изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от Фонд „Солидарност“ на ЕС, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на ЕС и националното законодателство;
- ✓ подпомага и координира изпълнението на отговорностите на ведомството по провеждане на Председателството на Съвета на ЕС;
- ✓ осъществява дейности по формирането и провеждането на политики в областта на регионалното развитие и програмирането в съответствие с Европейските регламенти и националното законодателство.

Съгласно Постановление № 76 от 9 април 2019 г. на Министерския съвет (Обн. ДВ. бр.31 от 12 април 2019 г.) за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с постановление № 171 на МС от 2017 г., към чл. 28, ал. 1 се създава т. 6с която са допълнени функциите на ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, а именно: „координира и контролира дейностите по морското пространствено планиране и разработването на МППРБ, координира съгласуването на МППРБ с останалите черноморски страни, изпълнява функциите на секретариат на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране, осъществява наблюдение и контрол на МППРБ, внася МППРБ за приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и

подготвя документите за одобряване от Министерския съвет, провежда обществено обсъждане на МППРБ и консултациите по стратегическа екологична оценка и/или оценка за съвместимост, следи за публикуването и актуализирането на МППРБ на страницата на МРРБ.“ В ал. 2 на чл. 28, думите „двама заместник главни директори“ се заменят със „заместник главен директор“. Увеличена е щатната численост от 138 бр. на 143 бр.

Във връзка с ПМС № 76 и съгласно заповед № РД-02-34-3/12.04.2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване на длъжностното разписание на МРРБ, считано от 16 април 2019 г. е утвърдена нова структура.

#### *Организационна структура на УО на ОПРР*

ГД СППРР включва в състава си главен директор, един заместник главен директор, пет отдела и четири сектора на централно равнище, както и 6 регионални отдела, както следва:

<b>Структура</b>	<b>Щатни бройки: 143</b>
<b>ГД СППРР – централно ниво</b>	
Главен директор	1
Заместник главен директор	1
Отдел „Оценка, информация и публичност“	7
Отдел „Стратегическо планиране и договаряне“	26, в т.ч.
Сектор „Стратегическо планиране и програмиране“	16, от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Сектор „Договаряне“	9
Отдел „Мониторинг“	22, от тях
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Отдел „Финансово управление и контрол“	24
Сектор „Финансов контрол“	13 + 1, от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Сектор „Счетоводна отчетност, разплащания и лоши вземания“	9
Отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“	12 от тях
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
<b>ГД СППРР – регионални отдели</b>	
Отдел „Северозападен район“ (Видин)	7, от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	2
Отдел „Северен централен район“ (Русе)	8
Отдел „Североизточен район“ (Варна)	8, от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Отдел „Югозападен район“ (София)	9, от тях
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Отдел „Южен централен район“ (Пловдив)	10, от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Отдел „Югоизточен район“ (Бургас)	8, от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	2

Регионалните отдели в ГД СППРР са териториални звена в районите от ниво 2. Те не са междинни звена по смисъла на чл. 2(18) на Регламент на Съвета (ЕО) № 1303/2013, тъй като те не са самостоятелни юридически лица, а са част от

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. – ГД СППРР при МРРБ. Те са на пряко подчинение на Ръководителя на УО (главен директор на ГД СППРР).

С оглед надграждането на знанията и уменията, укрепването на капацитета на всички служителите на ГД СППРР, включително и на регионалните отдели и подобряване на експертния им потенциал, се изпълняват дейности, свързани с укрепване на капацитета на УО на ОПРР в рамките на бюджетна линия BG16RFOP001-8.002-0002 „Бюджетна линия на отдел „Оценка, информация и публичност“ по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР 2014-2020 г. утвърдена със заповед РД-02-36-627/01.12.2015 г. и последно изменена със Заповед № РД-02-36-1111/18.10.2019г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Във връзка с необходимостта от укрепване и засилване на капацитета на УО на ОПРР, са осъществени следните дейности:

- ✓ на 31.01.2019 г. се проведе работен семинар – дискусия с представители на Организация за Икономическо сътрудничество и развитие, в гр. София;
- ✓ на 06.02.2019 г. се проведе техническа среща за изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с представители на Европейската комисия, в гр. София;
- ✓ на 21.03.2019 г. се проведе работна среща относно „Предварителен контрол преди верификация и нередности, практиката на ВАС“, в гр. София;
- ✓ на 19.06.2019 г. се проведе работна среща-дискусия с представители на Световната банка и с представители на други управляващи органи на оперативни програми, в гр. София;
- ✓ на 01.10.2019 г. се проведе заседание на Управителния комитет по споразумение за консултантски услуги между МРРБ и Световна банка с представители на: Световната банка, Министерски съвет, министерства, УО на ОП и други институции, в гр. София;
- ✓ на 19 и 20.09.2019 г. се проведе работна среща на ръководния екип на ГД СППРР, в с. Белчин, общ. Самоков.

През отчетния период, за укрепването и засилването на административния капацитет, 53 експерти от УО на ОПРР са взели участие в общо 26 бр. обучения в страната и чужбина, които да гарантират ефективно изпълнение на всички необходими функции.

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. изпълни съвместен пилотен проект, подкрепен от Европейската комисия в сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Основната цел на проекта беше укрепване и повишаване на административния и стратегически капацитет на Управляващия орган, във връзка с ефективното структуриране и управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период след 2020 г.

В рамките на пилотния проект са установени основните предизвикателства пред Управляващия орган в управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бяха идентифицирани и обсъдени начините, по които се организира, функционира и развива административния състав на структурата, с цел

изграждане на силно и ефективно ръководство за прилагане и управление на финансовите средства. Беше разгледан и анализиран процесът на планиране и програмиране, с оглед подобряване на координацията между различните сектори и засилване на партньорство с всички заинтересовани страни, които са важен участник при вземането на стратегически решения в областта на регионалното развитие.

Основен резултат от пилотната фаза на проекта беше разработената Пътна карта за подобряване и укрепване на административния капацитет на УО на ОПРР. В Плана за действие към картата са включени/заложили конкретни мерки за изпълнение. Тяхното реализиране ще продължи и през настоящата година, вкл. с подкрепата на ОИСР в рамките на втората фаза на проекта.

#### ➤ **Действия за засилване на капацитета на бенефициентите по ОПРР**

С цел подобряване и укрепване на капацитета на бенефициентите в процесите на управлението и изпълнението на сключените договори за БФП по ОПРР 2014-2020 г., по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ се предоставя БФП чрез бюджетни линии на повечето бенефициенти по оперативната програма, чрез които бенефициентите могат да изпълняват дейности за подобряване на административния си капацитет.

Също така в под-дейност 2.3 на одобрената бюджетна линия на отдел ОИП № BG16RFOP001-8.002-0002 по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР 2014-2020 г. утвърдена със заповед РД-02-36-627/01.12.2015 г. и последно изменена със Заповед № РД-02-36-1111/18.10.2019г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, се предвижда провеждане на семинари, информационни кампании, кръгли маси и фокус групи, за да се коригират слабостите, пропуските и дефицитите в капацитета на бенефициентите на ОПРР, както и за подобряване на ефективността им за изготвянето на проектни предложения.

През отчетния период, УО на ОПРР организира и проведе работни срещи и информационни събития за повишаване капацитета на потенциалните бенефициенти на програмата, както следва:

- ✓ на 05.02.2019 г. - работен семинар - дискусия с представители на Световната банка и Европейската комисия, в гр. София, с 68 участника;
- ✓ на 01.04.2019 г. - информационен ден на тема „Общински планова за развитие и градски проекти през настоящия и следващия програмни периоди“, в гр. София, с 85 участника;
- ✓ на 15.07.2019 г. - две работни срещи с представители на Световната банка и с представители на други институции в гр. Ловеч, с 60 участника;
- ✓ на 18.07.2019 г. - две работни срещи с представители на Световната банка и с представители на други институции, в гр. София, с 65 участника;
- ✓ на 22.07.2019 г. - две работни срещи с представители на Световната банка и с представители на други институции в гр. Бургас, с 61 участника;
- ✓ на 23.07.2019 г. - две работни срещи с представители на Световната банка и с представители на други институции в гр. Разград, с 68 участника;
- ✓ на 24.07.2019 г. - две работни срещи с представители на Световната банка и с представители на други институции в гр. Търговище, с 44 участника;

- ✓ на 26.07.2019 г. - две работни срещи с представители на Световната банка и с представители на други институции в гр. Смолян, с 93 участника;
- ✓ в периода 24-27.09.2019 г. са проведени три работни срещи с представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в гр. София, с 65 участника;
- ✓ на 26.09.2019 г.- уъркшоп/семинар с участието на представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в гр. София, с 97 участника;
- ✓ на 15.11.2019 г.- първо заседание на тематична работна група за разработване на Оперативна програма за подкрепа на регионите за програмния период 2021-2027 г., в гр. София, с 70 участника.

## 7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

## 8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Изпълнението на финансовите инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 се осъществява по силата на сключено с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД Финансово споразумение. Съгласно разпоредбите на споразумението УО на ОПРР предоставя средства в размер на 189 млн. евро от Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ФМФИБ, като му възлага избора на 3 Фонда за градско развитие, които да инвестират в проекти на крайни получатели за допустими дейности по двете приоритетни оси в гр. София, Северна и Южна България.

С подписаните на 20.09.2018 г. Оперативни споразумения между ФМФИБ и Фондовете за градско развитие е разпределен целият ресурс от ОПРР за изпълнение на финансови инструменти в размер на 180,6 млн. евро чрез три регионални фонда както следва:

- ФГР за гр. София (ФГР София) с размер на финансовия ресурс 44,7 милиона евро;
- ФГР за Северна България (ФГР Север) с размер на финансовия ресурс 66,6 милиона евро и
- ФГР за Южна България (ФГР Юг) с размер на финансовия ресурс 69,3 милиона евро.

**Напредък по одобрение на проекти с кредитен ресурс, постигнат от ФГР към края на 2019 г.**

През 2019 г. на проведените заседания на Инвестиционните комитети на трите фонда за градско развитие ФГР Север, ФГР София и ФГР Юг са **одобрени общо 32 проекта на стойност 48,4 млн. евро, вкл. 27,4 млн. евро средства по ОПРР**, както следва:

- **13 проекта на ФГР Север** с общ размер на финансирането 21 676 896 евро, от които средства от ОПРР в размер на 11 682 517 евро и съфинансиране от ФГР – 9 994 379 евро. От посочените проекти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са финансирани общо 10 проекта на обща стойност 19 197 092 евро, от които средства от ОПРР в размер на 10 219 433 евро и съфинансиране от ФГР в размер на 8 977 659 евро. 3 проекта по Приоритетна ос 06 „Регионален туризъм“ на обща стойност 2 479 803 евро, средства от ОПРР в размер на 1 463 084 евро и съфинансиране от финансовия посредник 1 016 719 евро.

- **6 проекта на ФГР София** с общ размер на финансирането 11 782 814 евро, от които средства от ОПРР в размер на 6 951 860 евро и съфинансиране от ФГР в размер на 4 830 954 евро. От посочените проекти 5 проекта са финансирани по ПО1 и са на обща стойност 10 847 441 евро, от които средства от ОПРР в размер на 6 399 990 евро и съфинансиране от ФГР – 4 447 451 евро, а по ПО6 1 проект на обща стойност 935 373 евро, от които средства от ОПРР в размер на 551 870 евро и съфинансиране от ФГР – 383 503 евро.

- **13 проекта на ФГР Юг** с общ размер 14 901 190 евро, от които средства от ОПРР в размер на 8 791 702 евро и съфинансиране от ФГР – 6 109 488 евро. От посочените проекти 8 проекта са одобрени в рамките на ПО 1. Същите са на обща стойност 11 094 300 евро, от която средства от ОПРР – 6 545 637 евро и средства от финансовия посредник – 4 548 663 евро. По ПО 6 броят на проектите е 5 на обща стойност 3 806 889 евро, от които средства от ОПРР – 2 246 065 евро и съфинансиране от ФГР – 1 560 824 евро.

**Напредък по договаряне и разплащане на кредитното финансиране, постигнат от ФГР до края на 2019 г. (евро):**

Приоритет на ос	ФГР	Договорени проекти				Разплатени средства по проекти		
		Брой проекти	Обща стойност	В т.ч. ОПРР	% на договоре ните	Обща стойност	В т.ч. ОПРР	% на разпла щанията
1	ФГР Север	8	12 642 102,11	6 351 988,79	15,11%	2 584 641,91	1 416 359,18	3,37%
1	ФГР София	3	7 151 435,22	4 219 346,05	11,71%	2 740 070,82	1 616 641,78	4,48%
1	ФГР Юг	7	9 622 672,05	5 677 376,00	13,51%	2 087 308,20	1 231 511,34	2,93%
<b>общо 1</b>		<b>18</b>	<b>29 416 209,38</b>	<b>16 248 710,84</b>	<b>x</b>	<b>7 412 020,93</b>	<b>4 264 512,30</b>	<b>x</b>
6	ФГР Север	1	766 949,58	452 500,25	2,46%	0,00	0,00	0,00%
6	ФГР София	2	935 373,25	551 870,33	12,41%	0,00	0,00	0,00%
6	ФГР Юг	4	3 118 120,46	1 839 690,15	8,86%	0,00	0,00	0,00%
<b>общо 6</b>		<b>7</b>	<b>4 820 443,30</b>	<b>2 844 060,74</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>общо ОПРР</b>		<b>25</b>	<b>34 236 652,68</b>	<b>19 092 771,58</b>	<b>x</b>	<b>7 412 020,93</b>	<b>4 264 512,30</b>	<b>x</b>

Общата стойност на подписаните 25 договора за кредитно финансиране от 3-те ФГР е 34 236 652,67 евро, от които средства от ОПРР в размер на 19 092 771,59 евро (съответно 16 248 710,85 евро кредитно финансиране по ПО1 и 2 844 060,74 евро по ПО6).

Направените разходи за управление през 2019 г. са в размер на (в евро): 274 226,67 евро, като от тях:

за ФМФИБ: 255 666,18 евро

за финансовите посредници:

за ФГР София: 7 242,70 евро

за ФГР Север: 2 548,62 евро

за ФГР Юг: 8 769,17 евро

### **Заложени цели за договаряне в Инвестиционната стратегия към ФС с УО на ОПРР:**

В съответствие с Показател за изпълнение „Договорени средства по договори за подкрепа с крайни получатели по ПО 1 – 20 % от средствата от първия транш по ФС“, включен в т.б. „Показатели за резултат и за изпълнение“ от Инвестиционната стратегия към сключеното Финансово споразумение, или 6 933 527,75 евро, представляващи 13 560 593,57 лв., е видно, че целта спрямо ИС по ПО1 е постигната и надхвърлена (31 779 228,68 лв.).

В съответствие с Показател за изпълнение „Договорени средства по договори за подкрепа с крайни получатели по ПО 6 – 20 % от средствата от първия транш по ФС“, включен в т.б. „Показатели за резултат и за изпълнение“ от Инвестиционната стратегия към сключеното Финансово споразумение, или 2 518 897 евро, представляващи 4 926 458,75 лв., е видно, че целта спрямо ИС е постигната и надхвърлена (5 562 414 лв.).

### **Заложени цели по Оперативните споразумения с ФГР:**

Постигнати са целите за договаряне по ПО1 от 3-те ФГР в съответствие със сключените Оперативни споразумения, а именно – подписване на договори за финансиране в размер на 5% от заемния лимит в срок до 31 декември 2018 г., видно от таблицата по-горе. Не са постигнати целите по посоченото по ПО6 от страна на ФГР Север (2,46%). В тази връзка, средният напредък по договаряне на кредитното финансиране от ОПРР от 3-те ФГР към края на 2019 г. по ПО1 е 13,4%, а по ПО6 – 7,9%.

Общата стойност на разплатените средства от кредитното финансиране е 7 412 020,93 евро, от които всички средства от ОПРР в размер на 4 264 512,31 евро са само по ПО1.

И трите фонда не постигат целите за разплащане към края на 2019 г. - 10% от заемния лимит по отделно по ПО1 и ПО6, видно от същата таблица. По отношение на разплащанията средният напредък от 3-те ФГР към края на 2019 г. по ПО1 е 3,6%, а по ПО6 – 0%, предвид че не са налице плащания от 3-те фонда по ПО6 към крайните получатели, видно от таблицата по-горе.

## Напредък в изпълнение на вградени гаранции:

Към края на 2019 г. данните по изпълнение на гаранционния портфейл на трите фонда са както следва (евро):

ПО	ФГР	Максимален обем на портфейла	Реален гарантиран обем на портфейла	Реален гарантиран обем на портфейла (% от максималн ия обем)	Усвоен размер на действително гарантираното съфинансиране	Максимален размер на покритите загуби
1	ФГР Север	36 217 063,77	4 414 319,28	12,19%	1 168 282,73	140 193,92
1	ФГР София	24 174 144,98	2 932 089,17	12,13%	1 123 429,04	173 457,44
1	ФГР Юг	28 147 977,03	3 945 296,04	14,02%	855 796,85	132 135,03
<b>общо 1</b>		<b>88 539 185,78</b>	<b>11 291 704,50</b>	<b>12,75%</b>	<b>3 147 508,62</b>	<b>445 786,40</b>
6	ФГР Север	15 765 074,82	314 449,33	1,99%	-	-
6	ФГР София	2 980 374,04	383 502,91	12,87%	-	-
6	ФГР Юг	13 908 412,18	1 278 430,31	9,19%	-	-
<b>общо 6</b>		<b>32 653 861,04</b>	<b>1 976 382,55</b>	<b>6,05%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>общо ОПРР</b>		<b>121 193 046,82</b>	<b>13 268 087,05</b>	<b>10,95%</b>	<b>3 147 508,62</b>	<b>445 786,40</b>

В Оперативните споразумения с ФГР не са заложили цели по отношение на усвоения размер на действително гарантираното съфинансиране към края на 2019 г., но е постигната договореност същият да се разпределя за всеки един проект, финансиран от 3-те Фонда за градско развитие.

## Напредък при постигане на очаквания лостов ефект:

Общ ефект на лоста за трите Фонда за градско развитие от 2,04.

За ФГР Север: 2,14, за ФГР Юг: 1,98, за ФГР София: 1,99

## 10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИИ СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

### 10.1. Големи проекти

По ОПРР са включени два големи проекта, по смисъла на чл. 100 от Общия Регламент 1303/2013.

#### *Проект „Модернизация на системата за спешна медицинска помощ“:*

Големият проект по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ е с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. С Решение № 750/19.10.2018 г. на Министерски съвет е дадено съгласие Ръководителят на УО на ОПРР да подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна



финансова помощ с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ и на 23.10.2018 г. административния договор е подписан. На 13.12.2018 г. с Решение на ЕК е одобрен големия проект.

Основните дейности в обхвата на проекта са:

- **Доставка на медицински превозни средства**

В края на 2018 г. бяха подписани два договора за доставка на линейки за спешна медицинска помощ - Договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-01 (РД-11-425/15.11.2018 г.) за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 185 бр. линейки за спешна медицинска помощ, (тип В) и Договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-02 (РД-11-426/15.11.2018 г.) за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 95 броя линейки за интензивни медицински грижи, (тип С). В допълнение е сключен договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-03 (РД-11-244 /27.06.2019 г.) за доставка на 78 бр. медицински превозни средства (линейки) тип В със задвижване 4x4 с необходимото оборудване. Регулярно се доставят линейки, които поетапно се регистрират и пускат в експлоатация, като до края на 2019 г. са доставени общо 132 бр. линейки по трите договора за доставка.

- **Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицинско и технологично обзавеждане**

С Решение на министъра на здравеопазването № РД-11-40 / 05.02.2019 г. е била открита процедура по ЗОП с предмет: „Закупуване на медицинско оборудване и медицинска апаратура“, разделена в 4 обособени позиции.

С Решение №РД-11-389/04.10.2019г. на възложителя са определени изпълнителите на горесцитираната обществена поръчка в частта по обособени позиции №2 „Специализирани медицинска апаратура за пациентен мониторинг и интензивни грижи“, №3 „Хладилници“ и №4 „Негативоскоп, Комплект офталмоскоп/отоскоп, Ларингоскоп комплект“.

Сключен е Договор BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-04 (№РД-11-464 от 21.11.2019г.) с определения за изпълнител на обществената поръчка в частта по обособена позиция № 4 „Негативоскоп, Комплект офталмоскоп/отоскоп, Ларингоскоп комплект“.

Сключен е Договор BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-05 (№РД-11-476 от 25.11.2019г.) с определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №3 „Хладилници“.

Сключен е Договор BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-06 (№РД-11-512 от 19.12.2019г.) с определения за изпълнител по обособена позиция №2 „Специализирани медицинска апаратура за пациентен мониторинг и интензивни грижи“.

- **Изпълнение на СМР**

През 2019 г. са съгласувани разрешителните за строеж за всичките 235 обекта, за които е предвидено изпълнение на СМР в обхвата на проекта. Публикувани са процедурите по ЗОП за изпълнение на СМР дейностите (ремонт, реконструкция и изграждане на спешните центрове) по проекта. Открити са процедури по възлагане на обществени поръчки за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на страната. Всички обекти в обхвата на проекта са разделени в 6-те района на страната.

### ***Проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“:***

Проект „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза II“ е вторият голям проект по ОПРР с конкретен бенефициент Столична община. По проекта се предвижда да бъдат реконструирани две трамвайни трасета, да бъдат доставени 13 броя нови трамвайни мотриси и да бъде надградена интелигентната система за управление на трафика. УО на ОПРР е изпратил проекта за независима оценка на качеството от JASPERS IQR.

На основание чл. 102, ал. 1 от Регламент 1303/2013, Европейската комисия одобрява с мълчаливо съгласие голям проект. На 08.10.2018 г. проекта е одобрен.

В рамките на проекта е сключен договор за изпълнение на дейност: „Реконструкция на трамваен релсов път по ул. "Каменоделска" от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци". Изпълнението на СМР е почти пред завършване. Сключени са договори за осъществяване на строителен и авторски надзор.

Другият компонент от проекта е „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис" III от ухо "Княжево" до ухо "Съдебна палата", без участъците на пл. "Руски паметник" и кръстовището на бул. "Цар Борис III" и бул. "Г. Делчев". С писмо до УО на ОПРР е поискано одобрение за разделяне на изпълнението на горепосоченият обект на два етапа – Част А, от площад „Руски паметник“ до ухо „Княжево“ и част Б, от площад „Руски паметник“ до ухо „Съдебна палата“. Основните мотиви за това искане се базират на възникналата необходимост от частично препроектиране на участъка от площад „Руски паметник“ до площад „Македония“, което забавя процеса на възлагане на обществена поръчка за част от обекта. През 2019 г. Столична община е възложила препроектиране на част от обекта по бул. „Македония“ от пл. „Руски паметник“ до пл. „Македония“. Работният проект е съгласуван с компетентните органи. Издадена е Заповед за допълване на Разрешението за строеж. Преработката на проекта е одобрена от Управляващия орган. Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител по ЗОП.

Договорът за доставка на 13 броя нископодови съчленени трамвайни мотриси е подписан на 29.01.2019 г. На изпълнителя е преведен аванс в рамките на 30% от договорената обща стойност: 13 367 733, 94 лв. без ДДС. Доставени са първият и вторият трамваи – на 10 ноември и на 11 декември 2019 г. На 18 ноември и 20 декември 2019 г. новите трамваи са пуснати в движение временно по трамвайна линия №18, съгласно уведомление от 15.11.2019 г.

Дейностите по сключен договор с предмет „Доставка и монтаж на 220 броя електронни информационни табла“ и дейностите по сключен договор с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни коридори – Transit signal priority (TSP)“ са изпълнени. Доставеното оборудване е монтирано, интегрирано и е въведено в експлоатация. Процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет „Доставка и монтаж на система за броене на пътниците – Automatic passenger counting (APC)“ е приключила, като е прекратена на основание чл. 110, ал.1, т. 8 от ЗОП, поради отпадане на необходимостта от възлагане на договор.

Таблица 12. Големи проекти

Проект	Номер по ССИ	Статус на ГП 1.приключен 2.одобрен 3.представен 4.планиран за нотифициране /представяне на Комисията	Общ размер на инвестициите	Общ размер на допустимите разходи	Планирана нотификация/дата на представянето (ако е приложено) (година, тримесечие)	Дата на мълчаливо съгласие/одобрение от Комисията (ако е приложено) (година, тримесечие)	Планирано започване на изпълнение (година, тримесечие)	Планирана дата на приключване (година, тримесечие)	Приоритет/ос/инвестиционни приоритети	Настоящ етап на реализация в настоящия етап на реализация — физически напредък Основен етап на изпълнение на проекта 1.приключен/действащ; 2.напреднало изграждане; 3.изграждане; 4.обществена поръчка; 5.проектиране	Настоящ етап на реализация — физически напредък Основен етап на изпълнение на проекта 1.приключен/действащ; 2.напреднало изграждане; 3.изграждане; 4.обществена поръчка; 5.проектиране	Основни крайни продукти	Дата на подписване на първия договор за извършване на строителни работи	Забележки (ако е необходимо)
Интегриран Столичен градски транспорт – Фаза II	2018BG16RFMP001	Одобрен	64 159 943,29	54 878 744,39	2018 г., второтримесечие	08.10.2018	2018 г., първотримесечие	2021 г., първотримесечие	Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, инв, приоритет „4е - Насърчаване на стратегии за нисковъглобно развитие във всички видове територии, по специално	11,52 %	Изграждане/обявяване на обществена поръчка	Общата дължина на реконструираните трамвайни линии 19,44 км; Доставка на 13 бр. нови нови нископодови съчленени трамвайни мотриси; Надграждане на интелигентната	17.09.2018	Всички договори с изпълнители са сключени с изключение на компонент 3 Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис III" от ухото "Княжево" до ухото "Съдебна палата", без участие на пл. "Руски паметник" и кръстовището на бул. "Цар

									в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата“			система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време		Борис III и бул. "Г. Делчев".
Подобряване на системата за спешна медицинска помощ	2018BG16RFMP002	Одобрен	83 597 313,00	83 597 313,00	2018г. четвърто тримесечие	13.12. 2018	2018 г., второ тримесечие	2021 г., второ тримесечие	Приоритетна ос 4: „Регионална здравна инфраструктура“	15,16 %	Обявени обществен и поръчки/подписани договори за доставка на линейки/доставка на линейки	Доставка на оборудване и реконструкция/новостроителство на отделенията и центровете за спешна медицинска помощ. Доставка на 400 бр. линейки	НП	

## **10.2. Съвместни планове за действие**

Неприложимо.

## **14. Допълнителна информация, която може да бъде добавена в зависимост от съдържанието и целите на оперативната програма**

### **14.4 По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни**

Като една от държавите участнички в Стратегията на ЕС за Дунавския регион България е ангажирана с подкрепата за изпълнението ѝ и, съответно, ОПРР е съобразена с този ангажимент още на етапа на програмиране. Интервенциите по ОПРР, свързани с енергийната ефективност, устойчивия градски транспорт, обновяването и възстановяването на градската среда, както и регионалната пътна инфраструктура имат принос към приоритетните области по стълбовете за свързаност и околна среда. Инвестициите в туризъм пряко адресират приоритетна област „Насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма“, а проектите за социална, здравна и образователна инфраструктура са в подкрепа на приоритетните области по стълба за благосъстояние („Развитие на хора и умения“ и „Развитие на общество на знанието“).

Тъй като приоритетите на оперативната програма са в съответствие с приоритетите на Дунавската стратегия, едно от задължителните изисквания към проектите предложени по ОПРР, залегнало в Насоките за кандидатстване, е обосновка на приноса към стратегията, т.е. по какъв начин и към коя приоритетна област на Стратегията на ЕС за Дунавския регион съответните проекти имат принос.

Дунавската стратегия е приложима на територията на цялата страна, но подкрепата за изпълнението ѝ е обвързано най-вече с районите и градовете по поречието на р. Дунав – Северозападен, Северен Централен и Североизточен район от ниво NUTS 2. В тази връзка от началото на програмния период 2014-2020 г. до 31.12.2019 г. в Северна България се изпълняват общо 69 проекта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР, както и други 182 договора за предоставяне на БФП по останалите приоритетни оси на оперативната програма.