



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

---

**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И  
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

**ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИ ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”**

**Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.**

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
НА  
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020  
ЗА 2020 г.**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**РЕГИОНИ В РАСТЕЖ**

## Съдържание

<b>ЧАСТ А.....</b>	<b>4</b>
<b>1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА.....</b>	<b>4</b>
2.1    Информация за изменение на оперативната програма в контекста на изпълнението й.	4
2.2    Информация за публикувани процедури за БФП, оценка на проекти и сключени договори .....	6
2.3    Информация за физическия напредък и мониторинга по оперативната програма.....	6
2.4    Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия .....	12
<b>3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОСИ .....</b>	<b>14</b>
3.1    Преглед на изпълнението .....	14
<b>3.1.1 Приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие.....</b>	<b>14</b>
<b>3.1.2 Приоритетна ос 2. Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони .....</b>	<b>14</b>
<b>3.1.3 Приоритетна ос 3. Регионална образователна инфраструктура.....</b>	<b>15</b>
<b>3.1.4 Приоритетна ос 4. Регионална здравна инфраструктура.....</b>	<b>17</b>
<b>3.1.5 Приоритетна ос 5. Регионална социална инфраструктура .....</b>	<b>18</b>
<b>3.1.6 Приоритетна ос 6. Регионален туризъм .....</b>	<b>19</b>
<b>3.1.7 Приоритетна ос 7. Регионална пътна инфраструктура .....</b>	<b>20</b>
<b>3.1.8 Приоритетна ос 8.Техническа помощ.....</b>	<b>21</b>
3.2    Общи и специфични за програмата показатели .....	24
3.3    Етапни цели и целеви стойности, определени в рамката на изпълнението .....	61
3.4    Финансови данни .....	65
<b>4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ .....</b>	<b>74</b>
<b>5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ.....</b>	<b>74</b>
<b>6. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ .....</b>	<b>75</b>
6.7    Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете .....	78
<b>7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ.....</b>	<b>81</b>
<b>8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ .....</b>	<b>82</b>
<b>10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ .....</b>	<b>84</b>
14.4    Принос към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни .....	90

## СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АПИ	Агенция „Пътна инфраструктура”
БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ГД СППРР	Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
ЕК	Европейска комисия
ЕС	Европейски съюз
ЕФРР	Европейски фонд за регионално развитие
ЕСИФ	Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЕСФ	Европейски социален фонд
ЗУСЕСИФ	Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
ИГРП	Индикативната годишна работна програма
ИПГВР	Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение
КН	Комитет за наблюдение
МЗ	Междинни звена
МК	Министерство на културата
ММС	Министерство на младежта и спорта
МС	Министерски съвет
МОН	Министерство на образованието и науката
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
НКПР	Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
НУИОПРР	Наръчник за управление и изпълнение на ОПРР
ОПРР	Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
ПМС	Постановление на Министерски съвет
РМС	Решение на Министерски съвет
УО	Управляващ орган
ФМФИБ	„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
ЦКЗ	Централно координационно звено

## ЧАСТ А

### 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Номер по ССИ	2014BG16RFOP001
Наименование	Оперативна програма „Региони в растеж“
Версия	7.0
Отчетна година	2020 г.
Дата на одобрение на доклада от Комитета за наблюдение	.....2021 г.

### 2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА

#### 2.1 Информация за изменение на оперативната програма в контекста на изпълнението ѝ

През **месец март 2020 г.** УО на ОПРР инициира изменение на програмата във връзка с бързото разпространение на COVID-19 и с цел да подпомогне здравната система в България да реагира ефективно в създалата се безпрецедентна ситуация чрез осигуряването на средства за закупуване на необходимите медицински консумативи и оборудване за лечебните заведения.

Промените са свързани с преразпределяне на средства в размер на 20,7 млн. евро от приоритетни оси 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ (7,7 млн. евро), 3 „Регионална образователна инфраструктура“ (0,7 млн. евро), 5 „Регионална социална инфраструктура“ (4,6 млн. евро) и 7 „Регионална пътна инфраструктура“ (7,7 млн. евро) и насочването им към Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ в подкрепа на националните усилия за справяне с коронавируса.

Във връзка с пренасочването на ресурс пропорционално на средствата бяха намалени и целеви стойности на индикаторите по ПО 2 и ПО 7 към 2023 г.

С предложеното изменение на програмата беше включена нова специфична цел в рамките на приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ - **3 „Подобряване на капацитета на националната здравна система за реакция при кризи“** със съответните допустими дейности и индикатори, насочена към подобряване на капацитета за реагиране на кризи в системата на здравеопазването. Причината за това е, че към този момент специфичните цели на приоритетната ос бяха свързани изключително с инфраструктурни инвестиции в системата на спешната медицинска помощ.

Предвид създалата се извънредна ситуация в страната и необходимостта от предприемане на спешни мерки за реакция на основание чл. 21, ал. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на

Народното събрание от 13 март 2020 г., обн. ДВ бр. 28 от 24 март 2020 г. изменението в програмата е одобрено с решение от неприсъствено заседание на КН на програмата от 26.03.2020 г. След провеждане на писмената процедура и вземането на решението от КН на ОПРР, предложението за промяна в ОПРР е одобрено от СКУСЕС, след което и от Министерски съвет с Решение № 247/ 10.04.2020 г.

Промените в програмата (версия 7) са изпратени за одобрение на ЕК на 09.06.2020 г. чрез системата SFC. С официално Решение С(2020) 4343 от 24/06/2020 г. на ЕК е получено одобрение на изменение (версия 7) на ОПРР 2014-2020.

През **месец септември 2020 г.** УО инициира ново изменение на Оперативна програма „Региони в растеж“ относно допълняемост и съгласуваност между ОПРР 2014-2020 и Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 по отношение на подкрепата с безвъзмездна финансова помощ (БФП) за културни обекти от национално и световно значение. Основната цел на промяната в демаркацията е да се даде възможност на УО на ПРСР да финансира религиозни обекти на територията на селските общини, които са от по-високо културно значение (национално и световно) и нямат потенциал за възвръщаемост на инвестициите.

Предложеното изменение на програмата от месец септември включва също така промяна в целева стойност на индикатор „Апарати за белодробна вентилация за подпомагане на лечението на COVID-19“ от 317 броя на 450 броя, както и добавяне на нов индикатор по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ - „Стойност на закупеното медицинско оборудване (вентилатори, легла, монитори и др.) (обща публични разходи)“ с целева стойност 7 714 628,00 евро. Данните, необходими за определяне на целевата стойност на индикатора, са в съответствие с проекта, изпълняван от Министерството на здравеопазването „Борба с COVID-19“.

Предложените промени са одобрени от Комитета за наблюдение (КН) на програмата на 08.09.2020 г.

През **месец декември 2020 г.** са иницирани допълнителни промени на основание Решение № 892 от 4 декември 2020 г. за изменение на Решение на Министерски съвет № 573 от 2020 г. за одобряване на индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014-2020 на средствата от ЕС в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвика от пандемията, и подготовка на екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (РЕАСТ-EU), съгласно което за ОПРР 2014-2020 г. е определено индикативно финансово разпределение в размер на 66 095 345 евро. Предложението за промени в ОПРР е изготвено съвместно между УО на ОПРР и Министерство на здравеопазването, като стъпва на поредицата от предприети мерки на национално ниво в сферата на здравеопазването в отговор на предизвикателствата от разпространението на пандемията COVID-19. В съответствие с изискванията на Регламента за РЕАСТ-EU (Регламент (ЕС) 2020/2221) е обособена нова приоритетна ос по програмата – Приоритетна ос 9 „Подкрепа на здравната система за справяне с кризи“ с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването, вкл. в партньорство с общини и/или общински лечебни заведения. Допустимите дейности включват СМР за обособяване на изолирани структури към болниците, определени за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19, както и осигуряване на медицинско и болнично оборудване, повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицина. Предложеният ресурс по новата приоритетна ос е ограничен до одобрения бюджет за ОПРР 2014-2020 в РМС №892 от 4 декември 2020 г. Изменението е одобрено от Комитета за наблюдение на ОПРР на 14.01.2021 г.,

одобрено е от СКУСЕС и Министерски съвет през м. март 2021 г. и е подадено към службите на ЕК през втората половина на м. март 2021 г.

## **2.2 Информация за публикувани процедури за БФП, оценка на проекти и сключени договори**

През 2020 г. общо 12 процедури за предоставяне на БФП са отворени за кандидатстване с проектни предложения:

- В рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по текуща процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ се подават проекти със срок за кандидатстване до 31 декември 2020 г. През отчетния период са одобрени 68 проектни предложения.
- През 2020 година отворена за кандидатстване е процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 3“ от Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ с бюджет в размер на 15 359 330,60 евро, насочена към общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. Дейностите по нея са свързани с повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор. Процедурата е със срок за кандидатстване 21 април 2020 г. Подадени са 71 проектни предложения и са одобрени 48 проектни предложения (20 финансирани и 28 резервни проекта).

В рамките на Приоритетна ос 3 през 2020 г. са отворени за кандидатстване 4 процедури за предоставяне на БФП:

- На 30.04.2020 г. е отворена за кандидатстване процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“, по която конкретните бенефициенти Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта има възможност да подадат по 1 проектно предложение от резервния списък по процедурата, отчитайки конкретните нужди от обновяване и модернизация на материалната база на училищата от приоритизирания списък. Крайния срок за кандидатстване за проектно предложение на Министерство на културата за обект: Професионална гимназия по каменообработване село Кунино е 23 октомври 2020 г., а за кандидатстване за Компонент 2 за проектно предложение на Министерство на младежта и спорта за обект СУ „Юрий Гагарин“ Бургас е 30 юни 2020 г.
- На 24.03.2020 г. е отворена за кандидатстване процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ с предоставена възможност да подават проектни предложения първите резервни общини в рамките на процедурата. Крайният срок за кандидатстване е 29 май 2020 г. за общините Берковица, Две могили, Елхово, Нови пазар, община Лозница и МОН за Професионална гимназия по облекло "Ана Май", гр. Пловдив и Професионална гимназия по електроника и енергетика, гр. Банско. В рамките на отчетния период са одобрени 6 проектни предложения.
- На 12.03.2020 г. е отворена за кандидатстване процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“ по ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“ с цел да бъде поканен да кандидатства с проектно предложение Тракийски университет - конкретен бенефициент,

определен по процедурата, като първи резервен проект. Проектът е одобрен в рамките на отчетния период.

- На 02.04.2020 г. е публикувана нова процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“, по ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“, с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (МОН), бюджет 1 278 229,70 евро - за доставка на допълнително иновативно спортно оборудване в училищата. В рамките на процедурата през отчетния период е подадено и оценено едно проектно предложение (ПП).

В рамките на Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ са обявени 2 процедури:

- На 24.03.2020 г. е публикувана нова процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура-2“, с бюджет в размер на 10 225 833 евро, с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Основна цел на процедурата е да се подобри достъпът до спешна медицинска помощ чрез закупуване и оборудване на съвременни въздухоплавателни средства и съпътстваща инфраструктура за тяхното функциониране (от мястото на инцидента до лечебно заведение; транспорт между лечебни заведения; транспорт на пациенти при инциденти с масов характер). През отчетния период е подадено и одобрено едно ПП и е сключен Договор за предоставяне на БФП (ДФП);
- На 27 март 2020 г. е публикувана нова процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“ с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването и бюджет в размер на 20 676 281,22 евро. Основна цел на процедурата е да се подобри капацитетът на системата на здравеопазването в условията на глобалната пандемична криза чрез инвестиции в продукти и услуги, с цел успешно справяне и навременна реакция при възникнали кризи, в т.ч. и повишаване на качеството на медицинските услуги в болничната и доболничната помощ). През отчетния период е подадено и одобрено едно ПП и е сключен ДБФП;
- През 2020 г. е отворена за кандидатстване процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ с цел да бъдат поканени да подават проекти общини от актуализираните Карта на резидентните услуги и Карта на услугите за подкрепа в общността, одобрени на проведено на 20.01.2020 г. заседание на Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания. През отчетния период са одобрени 4 проектни предложения.
- През 2020 г. отворена за кандидатстване е процедура „Развитие на туристическите атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ за дейности, насочени към съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение. През отчетния период са одобрени 15 проектни предложения.
- През 2020 година отворена за кандидатстване е процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за финансиране на допълнителни пътни отсечки, включени в списъка за

финансиране на 24-те обекта на конкретния бенефициент - АПИ. През отчетния период са одобрени 6 проектни предложения.

- На 08.04.2020 г. е обявена нова процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност“ по ПО 7 „Регионална пътна инфраструктура“, с конкретен бенефициент – Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и бюджет 1 069 622,62 евро. Цел на процедурата е подобряване безопасността на движението посредством изграждане и внедряване на мерки и дейности за подобряване на безопасността на пътищата, в т.ч. интелигентни транспортни системи и иновативни решения за повишаване на пътната безопасност по пътища от първи, втори и трети клас на републиканската пътна мрежа. През отчетния период е подадено и одобрено едно ПП и е сключен ДБФП;

## **2.3 Информация за физическия напредък и мониторинга по оперативната програма**

### **2.3.1 Приключили проекти**

За приключени се считат всички проекти със завършени проектни дейности, за които е подаден окончателен технически отчет и финансов отчет, подадено е искане за окончателно плащане, което е верифицирано, одобрено и реално изплатено. През 2020 г. са **приключени 125 проекта** по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 223 415 002,22 евро, съответно:

- ✓ 35 проекта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;
- ✓ 36 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;
- ✓ 13 проекта по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;
- ✓ 24 проекта по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“;
- ✓ 14 проекта по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“;
- ✓ 3 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.

Общо към края на 2020 г. приключилите проекти по програмата са 375 на стойност 430 623 771,82 евро.

### **2.3.2 Мониторинг на програмно ниво**

През 2020 г. са проведени 2 присъствени заседания (1 присъствено и 1 онлайн) и 4 писмени процедури на КН на ОПРР 2014-2020.

На 14 февруари 2020 г. е проведено Шестнадесето заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г., на което са взети следните по-важни решения:

- Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 одобрява Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Спорт в училище“ по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“.



- Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 одобрява Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Регионална здравна инфраструктура-2“ по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“.
- Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 одобрява Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Пътна безопасност“ по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“.

На 08 септември 2020 г. е проведено изцяло онлайн, чрез осъществяване на видеоконферентна връзка през платформата WebEx, Седемнадесето заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г., на което са взети следните по-важни решения:

- Комитетът за наблюдение одобрява Годишния доклад за изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2019 г. и дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган и Управляващия орган на ОПРР да се направят необходимите промени за отразяване на направените коментари, вкл. и от страна на Европейската комисия и изпрати финалния вариант в съответствие с чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
- Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 одобрява предложената от Управляващия орган промяна в Оперативна програма „Региони в растеж“, свързана с текста за допълняемост и съгласуваност между ОПРР 2014-2020 и ПРСР 2014-2020 по отношение на подкрепата за културни обекти от национално и световно значение.
- Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 одобрява предложената от Управляващия орган промяна в Оперативна програма „Региони в растеж“ по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“, както следва:

а. Актуализация на целевата стойност на индикатора „Апарати за белодробна вентилация за подпомагане на лечението на COVID-19“ - от 317 броя на 450 броя апарати.

б. Включване на нов индикатор за продукт „Стойност на закупеното медицинско оборудване (вентилатори, легла, монитори и др.)(общи публични разходи)“ с целева стойност 7 714 628,00 евро.

- Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган да предприеме необходимите действия за промяна на оперативната програма на основание чл. 30 от Регламент (ЕС) 1303/2013, в т.ч. водене на преговори на национално и европейско ниво до етап официалното одобрение на изменението на програмата от страна на Европейската комисия.

В резултат на проведените 4 писмени процедури са взети следните решения:

- ✓ Писмена процедура от 3 януари 2020 г.: Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 одобрява предложеното Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
- ✓ Писмена процедура от 26 март 2020 г.:
  - Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 одобрява изменение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
  - Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 одобрява изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. от месец март 2020 г.;

- Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 одобрява предложената Методология и критерии за подбор на операции BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID-19“ по ПО 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
- ✓ Писмена процедура от 13 май 2020 г.:
  - Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 одобрява спестения ресурс в резултат на икономии от проведени обществени поръчки, от приключили и прекратени ДБФП, включително наложени финансови корекции по влезли в сила актове на УО на ОПРР, неверифицирани разходи, както и неподадени към 31.12.2019 г. проектни предложения по инвестиционни подприоритети „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, „Интегриран градски транспорт“, „Градска среда“, „Социална инфраструктура“, „Образователна инфраструктура“ по ПО 1 да бъде използван за компенсиране на наддоговарянето по ПО 1, съгласно Решение на МС № 228/02.04.2020 г.;
  - Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 одобрява спестения ресурс в резултат на икономии от проведени обществени поръчки, от приключили и прекратени ДБФП, включително наложени финансови корекции по влезли в сила актове на УО на ОПРР и неверифицирани разходи по ДБФП по ПО 2, ПО 3, ПО 5; ПО 6 и ПО 8 да бъде използван за компенсиране на наддоговарянето по ПО 1; Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 дава мандат на УО на ОПРР да актуализира бюджета на приоритетните оси на ОПРР и на Ръководителя на УО на ОПРР да предложи проект на изменение на ОПРР към Комитета за наблюдение на ОПРР, Министерски съвет и Европейската комисия, след формиране на необходимия ресурс за компенсиране на наддоговарянето по ПО 1;
- ✓ Писмена процедура от 11 декември 2020 г.: Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 съгласува Индикативната годишна работна програма за 2021 г. и дава мандат на Ръководителя на УО на ОПРР за внасяне на ИГРП за 2021 г. за разглеждане от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС).

### ***2.3.3 Предварителен контрол на изпълнението на договорите по проектите през 2019 г.***

През 2020 г. УО на ОПРР е осъществил **947 бр. предварителен контрол преди верификация** на процедури за обществени поръчки за законосъобразно възлагане на договори.

### ***2.3.4 Разкриване, отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички регистрирани случаи на нередности по ЕСИФ***

В изпълнение на своите функции по извършване на проверки, дали разходите съответстват на приложимото законодателство, УО на ОПРР осъществява стриктен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки по изпълнение на

проекти по ОПРР. С оглед на това, УО на ОПРР постоянно актуализира и подобрява функционирането на системите за управление и контрол.

В Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР (НУИОПРР) са включени детайлни процедури за установяване, регистриране, докладване и последващо проследяване на нередности, които се прилагат на централно и на регионално ниво на УО. При установяване на нередности в НУИОПРР са описани корективните действия, които УО следва да предприеме и начините за възстановяване на недължимо платени средства.

При администрирането на получените сигнали за нередности УО на ОПРР прилага тези мерки, на база на подобрените системи за управление и контрол и съгласно разпоредбите на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Наредба за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове. По случаите на установените нередности, за които приложимите разпоредби предвиждат задължение за докладване на същите на национално и европейско ниво, УО осъществява сътрудничество с дирекция „АФКОС“.

Сигнали за нередности постъпват от различни източници:

- ✓ чрез електронната страница на ОПРР;
- ✓ от служители на УО след извършени проверки на място или след осъществен документален контрол;
- ✓ от външни на УО организации, институции и лица;
- ✓ информация в пресата или електронните медии;
- ✓ информация, свързана със съдебни и/или административни процедури. През 2020 г. са образувани общо 173 административни дела срещу Индивидуални административни актове на РУО на ОПРР за определяне на финансови корекции и по отказ от верификация, от които 44 дела са в полза на МРРБ и 22 са в полза на бенефициента.

В периода 01.01.2020-31.12.2020 г. в Регистъра на сигналите за нередности по ОПРР са регистрирани общо **381 бр. сигнала**, от които:

- ✓ 66 бр. са приключили с прекратяване, поради липса на установено нарушение;
- ✓ 2 бр. са в обработка (в процедура по чл. 73 от ЗУСЕСИФ);
- ✓ 313 бр. са приключили с установяване на нередност и налагане на финансови корекции;

За референтния период до дирекция АФКОС са докладвани:

- ✓ установени нови нередности – общо 262 бр., от които 29 бр. са нови нередности, докладвани до ОЛАФ;
- ✓ изключения от докладване – общо 92 бр.;
- ✓ неподлежащи на докладване до ОЛАФ – 170 бр.;

По вече докладвани нередности в предходни периоди в съответствие с приложимите разпоредби са предприети съответните последващи действия.

## **2.4 Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия**

В изпълнение на Националната комуникационна стратегия, проектът на Годишния план за дейностите (ГПД) за информация и комуникация на ОПРР за 2020 г. е одобрен от ЦКЗ на 04.01.2021 г. с писмо с изх. № 02.51-1/20 от 04.01.2021 г. и е представен на 18-то заседание на КН на ОПРР, след одобрение от Ръководителя на УО на ОПРР. Проектът на ГПД е разработен от работна група, назначена със Заповед № РД-02-36-1765/ 17.12.2020 г. на РУО на ОПРР.

В изпълнение на ГПД на ОПРР през 2020 г. са проведени **23 информационни събития**, включително 2 заседания на КН на ОПРР и 21 информационни дни, работни срещи, заседания, семинари, конференции за бенефициенти и широката общественост, включително и онлайн заседания, в съответствие с противоепидемиологичните мерки в страната. Съгласно регистрационните списъци, в информационните събития са взели участие над 1646 човека от целевите групи на ОПРР.

За популяризиране на ОПРР сред широката общественост, на 03.12.2020 г. онлайн в youtube канала на ОПРР се проведе Годишното информационно събитие на програмата. За първи път събитието се проведе виртуално, предвид необходимостта от спазване на противоепидемиологичните мерки за ограничаване на Covid 19. В youtube канал на ОПРР беше излъчен видеофилм с добри практики по успешно изпълнени проекти на ОПРР от 6-те региона в страната. Онлайн събитието беше видяно от 854 човека. Във видеофилма бяха включени с видеообръщения представители на ЕК, държавни и местни институции, бизнес и НПО организации, партньори, свързани с изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. Благодарение на възможностите на новите технологии по интерактивен начин чрез онлайн събитието, информация за изпълнението и напредъка по ОПРР, за първи път на подобно събитие достигна до голям дял от широката общественост в страната. По този начин приносят на европейските инвестиции и посланията за по-активно и отговорно поведение към направените подобрения по Програмата достигнаха до максимален брой граждани в страната.

Изпълнението и напредъка по ОПРР 2014-2020 г. беше представяно по време на всички информационни дни и събития, насочени към потенциалните бенефициенти по процедурите за кандидатстване по Програмата. Активната комуникация продължи и по време на извънредното положение и противоепидемиологичната обстановка в страната, с организиране и провеждане на онлайн/ виртуални събития, заседания, работни срещи и семинари за осигуряване на максимална информация и публичност, свързана с напредъка по ОПРР и програмирането на новата Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г.

Годишното информационното събитие беше отразено с 11 публикации и 2 бр. прессъобщения за напредъка и изпълнението по ОПРР 2014-2020 г.

През отчетния период, за постигане на максимална публичност и визуализация на постигнатия напредък по ОПРР, и поради необходимостта от спазване на противоепидемиологичните мерки и обективна невъзможност за изпълнението, бяха анексирани и продължени сключените договори с медии, по чл. 13, ал. 1, т.5 от ЗОП до 31.05.2021 г. Броят на излъчените рубрики и предавания ще може да се отчете след приключване на договорите.

През 2020 г. е прекратен следния договор за услуга № РД-02-37-14/21.01.2019 г., с предмет „Осигуряване на логистична подкрепа за организиране и провеждане на събития за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“ и срок на действие 48 месеца, с изпълнител „ОССМО“ АД, поради неизпълнение на възложени задължения по договора, както и направен отказ за продължаване на изпълнението на дейностите по договор.

С оглед спазване на принципите за максимална прозрачност и публичност на работата на УО на ОПРР на официалния сайт на Програмата се публикуват всички новини, документи, информация, указания, въпроси и отговори, касаещи изпълнението на процедури и напредъка по ОПРР 2014-2020 и подготовката на ПРР 2021-2027.

През 2020 г. са изпратени 43 бр. прессъобщения за изпълнението и напредъка по ОПРР 2014-2020 г. от пресцентъра на МРРБ. Те са публикувани в рубриците „Новини“ и „ОПРР 2014-2020/ Новини“ на официалния сайт на МРРБ и на ОПРР – <http://www.bgregio.eu>. В резултат на това са публикувани 140 броя новини, информации в електронни агенции и интернет сайтове, телевизии, радиа, вестници и др.

Актуална информация се публикува и на единния информационен портал за Структурни фондове на ЕС в България – [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg), в изпълнение на изискването по Регламент 1303/2013 г., в частност и Националната комуникационна стратегия 2014-2020, „за поддържане на актуална информация за изпълнението на оперативните програми на единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България, както и на интернет сайта на съответната оперативна програма“.

Във връзка с подготовката и изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР) в МРРБ са възложени задължения, свързани с организация, координация и изпълнение на дейности по подготовката на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. За ГД СППРР са предвидени и нови задължения, които са свързани с промените в Закона за регионално развитие, свързани с координация на изпълнението на подхода за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в т.ч. на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). За да се обезпечи ефективното изпълнение на всички функции, свързани с прилагането на регионалния подход за инвестиции, в ГД СППРР е създадено координационно звено, а именно отдел „Координация и оценка“, което ще съдейства на всички заинтересовани страни в процеса по комуникация. Като част от този процес на сайта [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)\*, в подменю „ИТИ 2021-2027“ е дадена възможност на всички заинтересовани страни да задават своите въпроси съобразно етапа, който касаят – "Подготовка на ИТИ", "Изпълнение на ИТИ" или "Оценка на ИТИ". Отговорите на получените на сайта въпроси се публикуват в срок до 3 работни дни от тяхното получаване. \*link: <https://www.eufunds.bg/bg/oprd/accordion/894>

Съгласно новите отговорности на ГД „СППРР“, в периода декември 2020 г. и януари 2021 г., бяха проведени първите заседания на Регионалните съвети за развитие (РСР) на регионите за планиране от ниво 2. На тях беше гласувано за председател на новите РСР да бъде избран член на съвета съгласно издадените заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството за членовете на състава на всеки от 6-те РСР. Чрез тайно онлайн гласуване от номинираните членове на РСР бяха избрани председатели и заместник-председатели на 6-те РСР. На заседанията също така бяха приети Вътрешни правила за работата на РСР, обсъдено беше актуализацията на членовете на РСР в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-2020 и

в Тематичните работни групи за подготовка на новите програми 2021-2027 г. и бяха избрани представители във всички региони.

### 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОСИ

#### 3.1 Преглед на изпълнението

##### 3.1.1 Приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
1	Устойчиво и интегрирано градско развитие	<p>През 2020 г. по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, общините – бенефициенти подадоха пред Междинните звена общо 17 проектни предложения. Процедурата е със срок за кандидатстване за проекти с комбинирано финансиране - БФП и финансови инструменти (ФИ) по група дейности „Културна инфраструктура“ и студентски общежития - 31 декември 2020 г. През отчетния период бяха сключени 68 договора за предоставяне на БФП в размер на 78 710 647,89 евро. Приоритетна ос 1 включва голям проект за „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза II“. Проектът е с конкретен бенефициент Столична община и предвижда реконструкция на две трамвайни трасета, доставка на 13 броя нови трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика. Договорът за предоставяне на БФП е на стойност 54 878 744 евро.</p> <p>Към 31.12.2020 г. по Приоритетна ос 1 на ОПРР са сключени 225 договора за предоставяне на БФП (вкл. сключено споразумение с Фонд на фондовете) с общ размер на БФП 763 161 596,75 евро (97% от бюджета на приоритетната ос).</p>

##### 3.1.2 Приоритетна ос 2. Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
2	Подкрепа за енергийна ефективност опорни центрове	<p>В рамките на Приоритетната ос са обявени 3 процедури за предоставяне на БФП:</p> <p>- Процедура <b>BG16RFOP001-2.001</b> „Енергийна ефективност в периферните райони“ е с конкретни бенефициенти общините на 28 града опорни центрове от 4-то</p>

периферните райони		<p>ниво на националната полицентрична система. Процедурата е обявена с общ бюджет 105 704 684 евро, като крайният срок за кандидатстване е приключил на 31.05.2016 г.</p> <p>Към 31.12.2020 г. по процедурата са сключени 170 договора с размер на БФП 75 894 223 евро.</p> <p>- <b>Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“</b> е обявена през месец март 2018 г., като процедура на конкурентен подбор с допустими кандидати - 28-те града – опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.</p> <p>Процедурата е обявена с общ бюджет 19 516 011 евро и краен срок за кандидатстване 27.08.2018 г.</p> <p>Към 31.12.2020 г. са сключени 32 договора на обща стойност на БФП в размер на 16 511 134 евро.</p> <p>- <b>Процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“</b></p> <p>Като продължение и надграждане резултатите от горните две процедури, през месец ноември 2019 г., Управляващият орган на ОПРР обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ със същите допустими кандидати 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. Процедурата е с общ бюджет 15 359 330,60 евро, с краен срок за кандидатстване 21.04.2020 г. В рамките на процедурата през отчетния период бяха подадени 71 ПП, одобрени са 48 проекта и бяха сключени 20 договора на обща стойност на БФП 14 804 850 евро.</p> <p>В обобщение, по трите процедури по Приоритетна ос 2 са сключени 222 договора на стойност на БФП 107 210 207,26 евро (97% от бюджета на приоритетната ос).</p>
--------------------	--	---

### 3.1.3 Приоритетна ос 3. Регионална образователна инфраструктура

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
3	Регионална образователна инфраструктура	В рамките на Приоритетна ос 3 са обявени четири процедури за предоставяне на БФП. През отчетния период УО на ОПРР 2014-2020 публикува изменение на насоките за кандидатстване по процедури „Култура и спорт“, „Подкрепа за професионалните училища в РБългария“ и „Подкрепа за висшите училища в РБългария“, като определи нов краен срок за подаване на проектни предложения от конкретните бенефициенти, с цел да бъдат подкрепени допълнителни обекти от образователната инфраструктура на територията на страната:

		<p>- <b>BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“</b></p> <p>Процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ е обявена на 17.12.2015 г. с общ бюджет 7 600 000 евро. В рамките на процедурата конкретни бенефициенти са Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта. През отчетния период по процедурата бяха подадени две ПП.</p> <p>Общо по процедурата са сключени 5 договора за предоставяне на БФП в размер на 6 844 855,31 евро.</p> <p>- <b>BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“</b></p> <p>Процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ е обявена на 17.12.2015 г. с бюджет в размер на 85 119 300 евро. В рамките на процедурата са обособени два компонента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Компонент 1 „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“</b> (23 училища, от които 22 общински и 1 към МОН);</li> <li>- <b>Компонент 2 „Професионални гимназии с изключение на доминиращите направления Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“</b> (117 училища, от които 16 общински и 101 към МОН).</li> </ul> <p>През отчетния период по процедурата бяха подадени и одобрени 6 ПП, като бяха сключени 6 договора с общ размер на БФП 3 933 095 евро. Общо по процедурата са сключени 46 договора за предоставяне на БФП в размер на 91 921 830 евро.</p> <p>- <b>BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“</b></p> <p>Процедурата е обявена на 26.02.2016 г. с бюджет БФП 22 177 184 евро и краен срок за кандидатстване – 17 март 2017 г. Конкретни бенефициенти по нея са 13 висши училища, съгласно приоритизиран списък в съответствие с „Методиката за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020“. През отчетния период беше подаден и одобрен един проект за финансиране на Тракийския университет в Стара Загора, като сключеният договор е на стойност на БФП 1 533 875,64 евро.</p> <p>Общо по процедурата са сключени 14 договора за предоставяне на БФП в размер на 22 037 015 евро.</p> <p>- <b>BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“</b></p> <p>Процедурата е обявена на 02.04.2020 г. с конкретен бенефициент МОН и общ бюджет 1 278 229,70 евро за доставка на допълнително иновативно спортно оборудване в училищата, финансирани по Компонент 1 на процедура BG16RFOP001-3.002</p>
--	--	--



		<p>„Подкрепа за професионалните училища в Република България“. В рамките на процедурата през отчетния период е подадено едно ПП.</p> <p>През 2020 г. по Приоритетна ос 3 бяха подадени общо 9 ПП и сключени 7 договора на обща стойност на предоставената БФП в размер на 5 466 971 евро.</p> <p>В обобщение, по четирите процедури по Приоритетна ос 3 са сключени 65 договора на стойност на БФП 112 631 163 евро (96% от бюджета на приоритетната ос).</p>
--	--	---

### 3.1.4 Приоритетна ос 4. Регионална здравна инфраструктура

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
4	Регионална здравна инфраструктура	<p>В рамките на Приоритетна ос 4 са обявени три процедури за предоставяне на БФП с конкретен бенефициент - Министерство на здравеопазването:</p> <p>- <b>BG16RFOP001-4.001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“</b></p> <p>Процедура BG16RFOP001-4.001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ (СМП), отворена за кандидатстване на 22.12.2017 г.</p> <p>Процедурата предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България чрез подаването на голям проект по смисъла на чл.100 от Регламент (ЕС) №1303/2013 г. Проектът обхваща 237 обекта от системата на СМП и включва интервенции в инфраструктурата им чрез строителство (включително на нови сгради), реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите, обект на интервенция и на прилежащото им околно пространство; модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане и закупуване на 400 броя съвременни медицински превозни средства (линейки), осигурени с оборудване и медицинска апаратура за СМП.</p> <p>Договорът е на стойност на БФП 83 597 313 евро със срок за изпълнение от 36 месеца.</p> <p>- <b>BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2“</b></p> <p>Процедурата е отворена за кандидатстване през месец март 2020 г. за закупуване и оборудване на съвременни въздухоплавателни средства и съпътстваща инфраструктура за тяхното функциониране. През отчетния период беше подадено едно ПП. Сключеният договор е на стойност на БФП 10 225 833 евро.</p>

		<p align="center"><b>- BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“</b></p> <p>Процедурата е отворена за кандидатстване през м. март 2020 г. Планираните допустими дейности по нея, насочени към подобряване капацитета на обществените здравни институции за справяне с кризисни ситуации, са свързани с доставка на продукти и услуги, в т.ч. закупуване на болнично оборудване, инхалатори, респираторни апарати, лекарства, консумативи, вкл. тестове, защитно оборудване и облекло, лични предпазни средства, маски и др.</p> <p>През отчетния период е подадено и одобрено едно ПП. Сключеният договор е на стойност на БФП 20 676 281 евро.</p> <p>В обобщение, по трите процедури по Приоритетна ос 4 са сключени 3 договора на обща стойност на БФП 114 499 427 евро (100% от бюджета на приоритетната ос).</p>
--	--	--

### 3.1.5 Приоритетна ос 5. Регионална социална инфраструктура

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
5	Регионална социална инфраструктура	<p>В рамките на Приоритетна ос 5 са обявени две процедури за предоставяне на БФП:</p> <p align="center"><b>- Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“</b></p> <p>Конкретни бенефициенти по процедурата са Министерство на здравеопазването и общини, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса по деинституционализация на грижата за деца.</p> <p>Основната цел на процедурата е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца. Обособени са 2 компонента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Компонент 1 – 54 общини съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги на територията на цялата страна.</li> <li>✓ Компонент 2 – Министерство на здравеопазването.</li> </ul> <p>Към 31.12.2020 г. по процедурата са сключени 53 договора с общ размер на БФП 21 741 673,19 евро.</p> <p align="center"><b>- Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и</b></p>

		<p><b>хора с увреждания“</b></p> <p>На 30 март 2018 г. е обявена процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ с общ бюджет 21 154 180,16 евро и конкретни бенефициенти - общини, включени в Карта на резидентните услуги и карта на услугите за подкрепа в общността, насочена към подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Планът за действие за изпълнението ѝ. В рамките на отчетния период УО на ОПРР публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата с цел да бъдат поканени да кандидатстват общини за изграждане на инфраструктурата на социалните услуги, за които не са подадени или одобрени проектни предложения в рамките на първоначално определения срок за кандидатстване. В резултат, бяха подадени и одобрени 4 проекта и сключени 4 договора на обща стойност на БФП 1 133 938 евро.</p> <p>Към 31.12.2020 г. по процедурата са сключени 30 договора на обща стойност на БФП 20 196 958,29 евро.</p> <p>В обобщение, към 31.12.2020 г. по Приоритетна ос 5 са сключени 83 договора на стойност на БФП 41 938 631,49 евро (98% от бюджета на приоритетната ос).</p>
--	--	--

### 3.1.6 Приоритетна ос 6. Регионален туризъм

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
6	Регионален туризъм	<p>В рамките на Приоритетна ос 6 през месец април 2018 г. е обявена процедура за предоставяне на БФП „Развитие на туристически атракции“ с общ бюджет 50 377 940 евро. Крайният срок за кандидатстване с проектни предложения, в зависимост от проектната готовност на конкретните бенефициенти е до 31.12.2021 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.</p> <p>Процедурата предвижда финансиране на проекти, насочени към консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение на територията на цялата страна.</p> <p>Проектите по процедурата се финансират или изцяло чрез финансови инструменти (нисколихвено кредитиране), когато имат достатъчно потенциал за възвръщаемост на инвестициите или с комбинирана подкрепа - БФП и финансови инструменти</p>

		<p>(кредит). Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно финансиране, за да са финансово жизнеспособни.</p> <p>Кандидатстването с проектно предложение за подкрепа се осъществява като първо се подава проектно предложение и бизнес план пред съответния финансов посредник. БФП се предоставя за изпълнение на даден проект на базата на извършена от финансовия посредник проверка на бизнес плана на проекта, с която е установена необходимостта и размера на допълващото безвъзмездно финансиране.</p> <p>Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ), във връзка с задълженията си по финансово споразумение, сключено с УО на ОПРР е избрал чрез процедура по ЗОП три финансови посредника – Фондовете за градско развитие (ФГР):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие за София с ресурс от ОПРР в размер на 44,69 млн. евро;</li> <li>✓ „Регионален фонд за градско развитие“ АД – Фонд за градско развитие за Северна България с ресурс от ОПРР в размер на 66,67 млн. евро;</li> <li>✓ ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие за Южна България с ресурс от ОПРР в размер на 69,28 млн. евро.</li> </ul> <p>През отчетния период по процедурата бяха подадени 10 проекта и сключени 15 договора на стойност на БФП 42 539 489 евро.</p> <p>Към 31.12.2020 г. по Приоритетна ос 6 на ОПРР са сключени 18 договора за предоставяне на БФП (вкл. сключено споразумение с Фонд на фондовете) в размер на БФП 100 592 294,05 евро (99,8% от бюджета на приоритетната ос).</p> <p>Към юни 2020 г. процедурата е затворена за кандидатстване, поради изчерпване на финансовия ресурс.</p>
--	--	---

### 3.1.7 Приоритетна ос 7. Регионална пътна инфраструктура

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
7	Регионална пътна инфраструктура	<p>В рамките на Приоритетна ос 7 са обявени две процедури за предоставяне на БФП:</p> <p style="text-align: center;"><b><i>Процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“</i></b></p> <p>Предвижданите инвестиции в пътна инфраструктура по ОПРР 2014-2020 ще спомогнат за постигане на целите, заложи в</p>

		<p>секторните документи за транспортната инфраструктура, като Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., чрез осигуряване на условия за качествен и лесно достъпен транспорт във всички райони на страната.</p> <p>Агенция „Пътна инфраструктура“ като единствен конкретен бенефициент по процедурата кандидатства за финансиране, съгласно предварително определен списък от пътни отсечки с регионално значение, осъществяващи връзка на второстепенни и третостепенни пътни възли с TEN-T мрежата. Проектите са избрани в съответствие с утвърдена Методика и критерии за приоритизиране на пътни участъци, разработени от Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътните отсечки, за които се иска финансиране по ОПРР 2014-2020, са част от одобрената от Министерския съвет през септември 2015 г. Средносрочна рамкова оперативна програма за изпълнение на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-2022 г.</p> <p>През 2020 г. УО на ОПРР 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“, като в резултат беше пренасочен допълнителен ресурс в размер на 20 451 675 евро за финансиране на 7 пътни отсечки.</p> <p>През отчетния период бяха подадени 7 ПП, одобрени са 6 от тях и бяха сключени 6 договора на обща стойност на БФП в размер на 29 580 576 евро.</p> <p><b>- Процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност“</b></p> <p>Процедурата е обявена на 08.04.2020 г. с конкретен бенефициент – Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и общ бюджет 1 069 622,62 евро за внедряване на мерки и дейности за подобряване на безопасността на движението по пътищата, в т.ч. интелигентни транспортни системи и иновативни решения за повишаване на пътната безопасност по пътища от първи, втори и трети клас на републиканската пътна мрежа.</p> <p>През отчетния период беше подадено и одобрено 1 проектно предложение, като сключеният договор е на стойност на БФП 1 069 622,62 евро.</p> <p>Към 31.12.2020 г. по Приоритетна ос 7 на ОПРР са сключени общо 36 договора за предоставяне на БФП в размер на 209 875 629,97 евро или 97% от бюджета ѝ.</p>
--	--	--

### 3.1.8 Приоритетна ос 8.Техническа помощ

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
---------------	----------------	--

8	Техническа помощ	<p>В рамките на Приоритетна ос 8 са обявени пет процедури за предоставяне на БФП:</p> <p>- <b>Процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“:</b></p> <p>Във връзка с делегираните функции на общините – бенефициенти по ПО 1, УО обяви процедура за техническа помощ за подобряване на административния капацитет на 39-те общини в трите им задължения – като градска власт, Междинни звена (МЗ) и бенефициенти по ос 1. Основните дейности, изпълнявани по сключените договори са свързани с актуализиране на системи за финансово управление и контрол; осигуряване на възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми и на МЗ; наемане на външни за МЗ оценители и помощник-оценители; създаване на градски мрежи и участие в програми за обмен на опит и добри практики. Дейностите по бюджетните линии на 39-те общини се изпълняват през целия програмен период с цел ефективно подпомагане на бенефициенти и МЗ за изпълнение на проектите по ПО 1 за интегрирано градско развитие.</p> <p>Общо по процедурата са сключени 39 договора за предоставяне на БФП в размер на 3 692 045 евро.</p> <p>- <b>Процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“:</b></p> <p>Процедурата е насочена към предоставяне на техническа помощ с цел обезпечаване на дейностите по програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация и оценка на ОПРР, с конкретен бенефициент – УО.</p> <p>Към 31.12.2020 г. са издадени 5 заповеди за предоставяне на БФП в размер на 43 882 689 евро.</p> <p>- <b>Процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“:</b></p> <p>Процедурата е насочена към подобряване на административния капацитет на бенефициентите по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. Към 31.12.2020 г. са сключени 25 договора за предоставяне на БФП в размер на 438 387 евро.</p> <p>- <b>Процедура за BG16RFOP001-8.004 „Бюджетна линия за АПИ“:</b></p> <p>Процедурата е насочена към подобряване на административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с цел успешно изпълнение на проектите по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. Процедурата е публикувана през м. август 2016 г. с бюджет 617 033 евро. Конкретен бенефициент по нея е Агенция „Пътна инфраструктура“. Към 31.12.2020 г. е сключен договор за</p>
---	------------------	--

		<p>предоставяне на БФП в размер на 518 354,51 евро.</p> <p>- <b>Процедура BG16RFOP001-8.005 „Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 3 - МОН, ММС, МК“:</b></p> <p>Процедурата е насочена към подобряване на административния капацитет на Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата с цел успешно изпълнение на проектите по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.</p> <p>Процедурата е публикувана през м. август 2016 г. с бюджет 332 340 евро. Към 31.12.2020 г. са сключени 3 договора за предоставяне на БФП в размер на 311 251,11 евро.</p> <p>В обобщение, към 31.12.2020 г. по ПО 8 на ОПРР са сключени 73 договора за предоставяне на БФП в размер на БФП 48 842 726,70 евро (93 % от бюджета на приоритетната ос).</p>
--	--	--

### 3.2 Общи и специфични за програмата показатели

Таблица 1: Показатели за резултат<sup>1</sup> по приоритетни оси, инвестиционни приоритети и специфични цели

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
<b>Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на условията за модерни образователни услуги“</b>																	
151	Дял на модернизираните образователни институции	%	По-слабо развити региони	8,53	2013	14,1	НП	НП	НП	НП	9,73	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Инвестиционен приоритет 2 (4с). Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор“</b>																	

<sup>1</sup> В таблица 1 разпределението по пол се използва в полетата за годишната стойност само ако е включено в таблица 12 на ОП. В противен случай се използва О = общо.



Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
111	Крайно енергийно потребление от домакинства	Хиляди тонове нефтен еквивалент (1000 т.н.е.)	По-слабо развити региони	2 257,00	2013	2 248,00	НП	НП	НП	НП	2 318,70	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 2: „Повишаване на енергийната ефективност на публични сгради“</b>																	
112	Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите	Хиляди тонове нефтен еквивалент (1000 т.н.е.)	По-слабо развити региони	964	2013	957	НП	НП	НП	НП	1 199,50	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Инвестиционен приоритет 3 (4е). Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална <b>градска мобилност</b> и мерки за приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
121	Дял на пътувания с обществен градски транспорт	%	По-слабо развити региони	40	2013	43	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
122	Количество на фини прахови частици в градовете	mg/m3	По-слабо развити региони	1,79	2012	1,57	НП	НП	НП	НП	3,75	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Инвестиционен приоритет 4 (бе). Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на качеството на градската среда“</b>																	
131	Дял от населението, ползващо се от подобрена	%	По-слабо развити региони	40,09	2013	55,03	НП	НП	НП	НП	56,10	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
	градска среда																пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
132	Количество на фини прахови частици в градовете	µg/m <sup>3</sup>	По-слабо развити региони	43,47	2012	41,22	НП	НП	НП	НП	47,79	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 2: „Подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие“</b>																	
133	Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	млрд. EUR	По-слабо развити региони	5,13	2012	5,3	НП	НП	НП	НП	5,01	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Инвестиционен приоритет 5 (9а). Инвестиране в здравна и <b>социална инфраструктура</b>, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите“</b>																	
141	Представители на маргинализирани и групи, включително ромите с подобрени жилищни условия	брой	По-слабо развити региони	905	2014	2 833	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 2: „Подобряване на условията за модерни социални услуги“</b>																	
142	Дял на модернизирани е обекти за социални услуги	%	По-слабо развити региони	4,42	2013	9,66	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 3: „Подобрен достъп за практикуване на масов спорт и културни услуги в градовете“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
143	Дял на модернизираните културни/спортни обекти	%	По-слабо развити региони	2,04	2013	6,33	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (4с). Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система“</b>																	
211	Крайно енергийно потребление от домакинствата	хиляди тона нефтен еквивалент	По-слабо развити региони	2 257,00	2013	2 254,36	НП	НП	НП	НП	2 318,70	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 2: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
212	Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите	хиляди тона нефтен еквивалент	По-слабо развити региони	964	2013	959,1	НП	НП	НП	НП	1 199,50	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на условията за модерни образователни услуги“</b>																	
311	Дял на модернизирани е образователни институции	%	По-слабо развити региони	8,53	2013	16,09	НП	НП	НП	НП	9,54	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
<b>Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобрен достъп до спешна медицинска помощ, с възможности за спешна диагностика, лечение и наблюдение до 24 ч.“</b>																	
411	Население с 30 минутен достъп до спешна медицинска помощ за 24 часово лечение и наблюдение	лица	По-слабо развити региони	3 637 539,00	2013	7 045 677	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 2: „Намаляване на броя хоспитализации в здравната система“</b>																	
412	Брой хоспитализации годишно	лица	По-слабо развити региони	2 038 179,00	2013	1 925 448	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 3: „Подобряване на капацитета на националната здравна система за реакция при кризи“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
413	Население с възможност за достъп до медицинска грижа в условия на криза	лица	По-слабо развити региони	2 038 179,00	2018	7 000 039	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е еднократно – в края на периода 2022 г.
<b>Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни“</b>																	



Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
511	Дял на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни	%	По-слабо развити региони	10,61	2013	24,16	НП	НП	НП	НП	5,47	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (бс). Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Повишаване на туристическото предлагане на паметници на културата от национално и световно значение“</b>																	
611	Вътрешно потребление на туризъм	млн. евро	По-слабо развити региони	3 663,00	2012	3 700,00	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
<b>Инвестиционен приоритет 1 (7b). Подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на TEN-T, включително мултимодални възли</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници“</b>																	
711	Пътникопоток	хиляди души	По-слабо развити региони	102 383	2013	126 507	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
712	Товаропоток	хиляди тона	По-слабо развити региони	160 267,00	2013	172 770,00	НП	НП	НП	НП	143 347,80	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Повишаване ефективността на Управляващия орган“</b>																	
811	Средно време, необходимо за	дни	По-слабо развити	50	2013	40	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП				Съгласно текста на програмата

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
	плащане на бенефициента от датата да подаване на искането за възстановяване		региони														честотата на отчитане е: при изготвяне на оценки на ОПРР.
812	Усреднено време за одобряване на проект (между подаването на проекта и подписването на договор)	дни	По-слабо развити региони	118	2011	83	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП				
<b>Специфична цел 2: „Подобряване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г.“</b>																	
813	Ниво на удовлетвореност на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 от техническа	%	По-слабо развити региони	73,7	2014	75	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е: при изготвяне на оценки на ОПРР.

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки (ако е необходимо)
	помощ и обучения																
<b>Специфична цел 3: „Повишаване на обществената информираност относно ОПРР 2014-2020“</b>																	
814	Ниво на обществена осведоменост относно ОПРР 2014-2020 г.	%	По-слабо развити региони	15	2013	40	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП				Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е: при изготвяне на оценки на ОПРР.

Таблица 3А:Общи и специфични показатели за изпълнението<sup>2</sup> по приоритетни оси и инвестиционни приоритети

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
<b>Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение</b>																	
Целева стойност по проекти <sup>3</sup>	СО35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	118 794	0	0	43 482	97 530	118 794	118 794	119 199				
Верифицирана на постигната стойност <sup>4</sup>							0	0	0	0	3 593	38 295	69 235				
Целева стойност по проекти	1511	Представители от маргинализираните групи, включително	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	10 607	0	0	3 329	8 513	10 607	10 607	10 637				По индикатора е отчетена

<sup>2</sup>В таблица 3А, разпределение по пол се използва в съответните области, само ако то е включено в таблица 5 или 13 на ОП. В противен случай се използва обозначението О = общо.

<sup>3</sup>Кумулативна стойност – продукти, получени от избрани операции (прогнозата, предоставена от бенефициерите) – целева стойност на индикаторите от формулярите за кандидатстване по сключените договори.

<sup>4</sup>Кумулативна стойност – продукти, получени от операциите (действително постижение) – верифицирана постигната стойност по приключили проекти и проекти в процес на изпълнение.

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Постигната стойност		роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура					0	0	0	0	463	2786	5804				верифицирана постигната стойност от 515 лица по проект BG16RFOP00 1-1.012-0001 на община Хасково за образователна инфраструктура, по който грешно е заложен индикатор „Представители от маргинализираните групи, включително роми, които се ползват от

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	<p>модернизирана социална инфраструктура“ вместо индикатора „Представители от маргинализираните групи, включително ромите, ползващи модернизираната образователна инфраструктура“.</p> <p>Стойността от 515 лица се добавя към стойността от справката от</p>

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	<p>ИСУН от 5289 лица. УО на ОПРР коригира несъответствието във връзка с одитен доклад от шести системен одит и съгласно писмо до ЦКЗ – създаден е Технически отчет от месец май 2021 г., където е отчетен коректният индикатор.</p>



Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
<b>Инвестиционен приоритет 2 (4с). Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор</b>																	
Целева стойност по проекти	СО31	Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление	домакинства	ЕФРР	По-слабо развити региони	1 979	0	0	0	579	1 866	1 979	3 124				Постигнатата стойност се отчита съгласно Докладна записка № 91-П-61/13.02.2018 г. за отчитане на индикаторите за енергийна ефективност и подлежи на проследяване след представяне на нов
Постигната стойност							0	0	0	0	151	458	1 571				
Целева стойност по проекти	СО32	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	kWh/година	ЕФРР	По-слабо развити региони	17 636 242,00	0	0	1 604	12 028	16 274	17 636	28 432				на индикаторите за енергийна ефективност и подлежи на проследяване след представяне на нов
Постигната стойност							0	0	0	244 970	244 970	12 647	19 965				
Целева стойност по проекти	СО34	Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове	тонове CO2 екв.	ЕФРР	По-слабо развити региони	12 623,00	0	0	628,29	5 202,19	11 550,09	12 622,51	20 386,06				на нов
Постигната стойност							0	0	0	38,90	711,10	5 336,	11 275,				

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
												46	58				актуален сертификат за енергийни характеристики и на сградите, издаден в резултат на ново обследване за енергийна ефективност.
<b>Инвестиционен приоритет 3 (4e). Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата</b>																	
Целева стойност по проекти	СО34	Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове	тонове CO2 екв.	ЕФРР	По-слабо развити региони	2 972,87	0	0	0	1 615,41	2 432,50	3 122,87	3 152,38				
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целева стойност по	1211	Обща дължина на нови или подобрени линии на	километри	ЕФРР	По-слабо развити	437,00	0	0	0	225,17	344,54	487,09	630,36				

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
проекти		обществения транспорт			региони												
Постигната стойност							0	0	0	0	1,93	1,93	30,76				
<b>Инвестиционен приоритет 4 (бс). Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване</b>																	
Целева стойност по проекти		Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя					0	0	10,37	10,37	10,37	10,37	15,07				
Постигната стойност	CO22		хектари	ЕФРР	По-слабо развити региони	23,00	0	0	0	0	7,26	10,61	10,61				По индикатора не е отчетена верифицирана постигната стойност от 17 874,00 по проект BG16RFOP00 1-1.026-0002-C01 на община Монтана за градска среда, по който грешно е

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	заложен индикатора „Обща площ на рехабилитирана земя“ вместо индикатора „Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони“. Индикаторът е коригиран в раздел „Договори“ на ИСУН 2020. УО на ОПРР коригира несъответстви

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	ето във връзка с одитен доклад от шести системен одит и съгласно писмо до ЦКЗ – създаден е Технически отчет от месец май 2021 г., където е отчетен коректният индикатор.
Целева стойност по проекти	СО38	Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани градските райони	квадратни метри	ЕФРР	По-слабо развити региони	4 045 455,00	0	0	1 541 680,20	3 215 478,56	4 045 454,56	4 065 510,85	5 071 379,26				По индикатора е отчетена верифицирана постигната стойност от 17 874,00 по
Постигната стойност							0	0	0	0	544 655	1 769 971,88	2 488 571,				

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
													21				проект BG16RFOP001-1.026-0002-C01 на община Монтана за градска среда, по който грешно е заложен индикатора „Обща площ на рехабилитираната земя“ вместо индикатора „Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	райони“. Индикаторът е коригиран в раздел „Договори“ на ИСУН 2020. УО на ОПРР коригира несъответствието във връзка с одитен доклад от шести системен одит и съгласно писмо до ЦКЗ – създаден е Технически отчет от месец май 2021 г., където е отчетен

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	коректният индикатор.
Целева стойност по проекти	СО39	Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони	квадратн и метри	ЕФРР	По-слабо развити региони	21 819,00	0	0	8 864	8 864	8 864	8 864	8 864				Съгласно сключен договор с Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД.
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0				
<b>Инвестиционен приоритет 5 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността</b>																	
Целева стойност по проекти	СО39	Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони	квадратн и метри	ЕФРР	По-слабо развити региони	94 910,00	0	0	66 980	66 980	66 980	66 980	66 980				Съгласно сключен договор с Фонд мениджър на финансови инструменти в
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	4 820,06				



Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	България ЕАД.
Целева стойност по проекти	СО40	Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони	жилища	ЕФРР	По-слабо развити региони	632	0	0	202	202	473	648	1 095				
Постигната стойност							0	0	0	0	0	183	232				
Целева стойност по проекти	1421	Население, ползващо подобрени социални услуги	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	13 843	0	0	300	5 410	6 320	22 055	56 801				
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	2 678				
Целева стойност по проекти	1422	Представители от маргинализирани групи, включително ромите, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	2 523	0	0	350	1 850	2 223	16 285	18 332				По индикатора не е отчетена верифицирана постигната стойност от 515 лица по проект BG16RFOP00 1-1.012-0001
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	337				

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	на община Хасково за образователна инфраструктура, по който грешно е заложен индикатор „Представители от маргинализирани групи, включително ромите, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура“ вместо индикатор „Представители от

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	маргинализираните групи, включително ромите, ползващи модернизираната образователна инфраструктура“. УО на ОПРР коригира несъответствието във връзка с одитен доклад от шести системен одит и съгласно писмо до ЦКЗ – създаден е Технически

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
																	отчет от месец май 2021 г., където е отчетен коректният индикатор.
<b>Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (4с). Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор</b>																	
Целева стойност по проекти	СО31	Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление	домакинства	ЕФРР	По-слабо развити региони	7 135	0	0	4 640	4 696	4 696	5 907	7 962				Постигнатата стойност се отчита съгласно Докладна записка № 91-П-61/13.02.2018 г. за отчитане на индикаторите за енергийна ефективност и
Постигната стойност							0	0	0	0	867	3 332	4 571				
Целева стойност по проекти	СО32	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	kWh/година	ЕФРР	По-слабо развити региони	64 285 438	0	0	54 902 825, 85	55 071 417, 85	55 071 417, 85	64 656 852, 90	65 578 303, 90				
Постигната стойност								0	0	303 300	14 641 832, 00	46 796 762, 24	56 967 239, 38				

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Целева стойност по проекти	СО34	Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове	тонове CO2 екв.	ЕФРР	По-слабо развити региони	40 536,00	0	0	27 579,49	27 764,81	27 764,81	35 283,36	43 543,56				подлежи на проследяване след представяне на нов актуален сертификат за енергийни характеристики и на сградите, издаден в резултат на ново обследване за енергийна ефективност.
Постигната стойност							0	0	0	61,30	6 017,52	20 761,49	28 180,18				
<b>Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение</b>																	
Целева стойност по проекти	СО35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	132 986	0	0	82 981	132 986	132 986	132 986	136 950				

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Постигната стойност		инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование					0	0	0	0	2154	27203	46031				
Целева стойност по проекти	3111	Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирани образователна инфраструктура	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	8 640	0	0	4379	8640	8640	8640	9220				
Постигната стойност							0	0	0	0	834	3049	4779				
Целева стойност по проекти	3112	Училища, получили ново спортно оборудване	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	80	0	0	0	0	0	0	0				
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0				

**Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“**

**Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността**

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Целева стойност по проекти	4111	Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	7 245 677	0	0	0	0	7 245 677	7 245 677	7 245 677				
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0				
Целева стойност по проекти	4112	Модернизирани обекти на спешна медицинска помощ	обекти	ЕФРР	По-слабо развити	232	0	0	0	0	237	237	237				
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0				
Целева стойност по проекти	4121	Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки)	брой	ЕФРР	По-слабо развити	400	0	0	0	0	400	400	400				
Постигната стойност							0	0	0	0	0	42	152				
Целева стойност по проекти	4122	Закупени съвременни транспортни медицински средства по въздух (медицински хеликоптери)	брой	ЕФРР	По-слабо развити	1	0	0	0	0	0	0	1				
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0				
Целева стойност по	CV12	Подкрепени обекти в системата	брой	ЕФРР	По-слабо развити	40	0	0	0	0	0	0	40				

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
проекти		на здравеопазването с подобрен капацитет за реакция при кризи															
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	0				
Целева стойност по проекти	CV7	Апарати за белодробна вентилация за подпомагане на лечението на COVID-19	брой	ЕФРР	По-слабо развити	317	0	0	0	0	0	0	450				
Постигната стойност							0	0	0	0	0	0	190				
<b>Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността</b>																	
Целева стойност по проекти		Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	6093	0	0	0	3 075	8 031	8 031	8 031				
Постигната стойност	CO35						0	0	0	0	90	1 361	4 753				
Целева	5111	Брой подкрепени обекти	обекти	ЕФРР	По-слабо	214	0	0	0	44	164	214	218				



Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки	
стойност по проекти		на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация			развити региони													
Постигната стойност							0	0	0	0	2	22	77					
<b>Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“</b>																		
<b>Инвестиционен приоритет 1 (6с). Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство</b>																		
Целева стойност по проекти		Устойчив туризъм: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции	посещения/година	ЕФРР	По-слабо развити региони	482 034	0	0	0	0	482 034	482 034	482 034				Съгласно сключен договор с Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД.	
Постигната стойност	СО09						0	0	0	0	0	0	0					
Целева стойност по проекти		Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и световно значение	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	18	0	0	0	0	18	18	18					
Постигната стойност	6111						0	0	0	0	0	0	0					
<b>Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“</b>																		
<b>Инвестиционен приоритет 1 (7b). Подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни</b>																		

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
<b>възли с инфраструктурата на TEN-T, включително мултимодални възли</b>																	
Целева стойност по проекти	CO14	Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища	километри	ЕФРР	По-слабо развити региони	642	0	0	258,25	439,28	439,28	505,37	630,90				
Постигната стойност							0	0	0	0	0	49,15	328,13				
<b>Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“</b>																	
Целева стойност по бюджетна линия за УО	8111	Осигурени заплати за служители на пълен работен ден	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	157	0	157	157	138	138	138	138				Отчетена е постигната текуща стойност за 2020 г. по бюджетна линия на УО
Постигната стойност							0	157	157	138	138	132	132				
Целева стойност по бюджетни линии	8121	Обучени служители на бенефициентите	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	4 000	0	300	1 544	1646	1646	1646	1 646				Верифицираната стойност в ИСУН 2020 по проекти по

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
Постигната стойност							0	119	803	1530	2836	3925	4005				техническа помощ на бенефициентите е 924 лица. Останалите бройки са обучени служители на бенефициентите са в резултат на обучения, проведени от УО на ОПРР. Стойностите са отчетени в годишен технически отчет от месец април 2021 г.
Целева стойност по	8131	Проведени информационни	брой	ЕФРР	По-слабо развити	60	0	340	340	340	340	340					Стойностите са отчетени в

Вид	Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Забележки
бюджетна линия за УО		кампании и дейности за публичност			региони												годишен технически отчет от месец април 2021 г.
Постигната стойност						0	10	31	45	70	95	95					

### 3.3. Етапни цели и целеви стойности, определени в рамката на изпълнението

Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението

ПО	Вид индикатор	Идентификация	Индикатор	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумулативно	2015 общо, кумулативно	2016 общо, кумулативно	2017 общо, кумулативно	2018 общо, кумулативно	2019 общо, кумулативно	2020 общо, кумулативно	Забележки
1	F	1	Сертифицирани средства	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	173 352 614	788 249 821,00	0,00	0,00	0,00	53 643 854,35	225 638 770,97	274 680 240,62	345 648 169,77	Крайната цел е постигната на 43,9%. Договорените средства са 96,8% от крайната цел.
	O	CO32	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	kWh/year			3 986 051	17 636 242,00	0,00	0,00	0,00	244 970,00	5 602 917,92	12 647 663,93	19 965 071,92	Крайната цел е постигната на 113,2%. По сключени договори са заложен 161,2% от крайната цел.
	O	CO35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	лица			14 395	118 794	0	0	0	0	31 408	38 295	69 235	Крайната цел е постигната на 58,3%. По сключени договори са заложен 100,3% от крайната цел.
	O	CO38	Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони	квадратни метри			598 728	4 045 455	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 523,22	1 769 751,88	2 488 571,21	Крайната цел е постигната на 61,5%. По сключени договори са заложен 125,4% от крайната цел.
	O	CO39	Градско развитие: Обществени търговски сгради, построени или	квадратни метри			4 060	94 910	0	0	0	0	0	0	4 820,06	Крайната цел е постигната на 5,1%. По сключени договори са заложен

П О	Вид инди катор	Иден тифи кация	Индикатор	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	Забележки
			обновени в градските райони													46,8% от крайната цел.
	О	СО40	Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони	жилища			52	632	0	0	0	0	183	183	232	Крайната цел е постигната на 36,7%. По сключени договори са заложен 173,3% от крайната цел.
	О	1421	Население, ползващо подобрени социални услуги	лица			2 753	13 843	0	0	0	0	0	0	2 678	Крайната цел е постигната на 19,3%. По сключени договори са заложен 410,3% от крайната цел.
2	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	11 923 488	110 817 606,00	0,00	0,00	0,00	2 060 098,80	38 022 297,45	53 901 822,67	71 345 470,14	Крайната цел е постигната на 64,4%. Договорените средства са 96,7% от крайната цел.
	О	СО32	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	kWh/year			5 140 348	64 285 438	0,00	0,00	0,00	303 300,00	28 499 528,26	46 796 762,24	56 967 239,38	Крайната цел е постигната на 88,6%. По сключени договори са заложен 102,0% от крайната цел.
3	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	17 431 228	117 429 784	0,00	0,00	0,00	328 024 ,69	21 972 736,82	30 633 992,48	37 949 544,96	Крайната цел е постигната на 32,1%. Договорените средства са 95,9% от крайната цел.
	О	СО35	Грижи за децата и образование: Капацитет	лица			6 304	132 986	0	0	0	0	13 808	27 203,00	46 031	Крайната цел е постигната на 34,6%.

П О	Вид инди катор	Иден тифи кация	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	Забележки
			на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование													По сключени договори са заложиени 103,0% от крайната цел.
4	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	3 929 074	114 499 431	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 204,72	9 284 892,12	18 109 369,94	Крайната цел е постигната на 15,8%. Договорените средства са 100% от крайната цел.
	I	1	Одобряване на голям проект със започване на строителните работи и доставките за някои от инвестициите	брой			1	1	0	0	0	0	1	1	1	Крайната цел е постигната на 100%.
	O	4121	Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки)	брой			0	400	0	0	0	0	2	42	152	Крайната цел е постигната на 38,0%. По сключени договори са заложиени 100,0% от крайната цел.
5	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	7 170 933	42 986 853	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 473,86	3 139 342,72	10 346 188,90	Крайната цел е постигната на 24,1%. Договорените средства са 97,6% от крайната цел.
	O	5111	Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация	обект и			8	214	0	0	0	0	9	22	77	Крайната цел е постигната на 36,0%. По сключени договори са заложиени 101,9% от крайната цел.

П О	Вид инди катор	Иден тифи кация	Индикатор	Мерн а един ица	Фонд	Категор ия региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2014 общо, кумуля тивно	2015 общо, кумуля тивно	2016 общо, кумуля тивно	2017 общо, кумуля тивно	2018 общо, кумуля тивно	2019 общо, кумуля тивно	2020 общо, кумуля тивно	Забележки
6	F	1	Сертифицирани средства	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	4 735 526	100 755 882	0,00	0,00	0,00	12 594 678,48	12 594 678,48	12 594 678,48	12 594 678,48	Крайната цел е постигната на 12,5%. Договорените средства са 99,8% от крайната цел.
	I	2	Създаване на финансов инструмент за развитие на туризма. Разработен механизъм за съчетаване на подкрепата чрез ФИ и безвъзмездни средства. Започнали строителни работи за някои от инвестициите	брой			1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
7	F	1	Сертифицирани средства	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	27 428 296	216 048 618,00	0,00	0,00	0,00	5 463 663,41	55 024 849,40	69 088 044,54	108 396 516,82	Крайната цел е постигната на 50,2%. Договорените средства са 97,1% от крайната цел.
	O	CO14	Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища	км			38	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	49,15	328,13	Крайната цел е постигната на 51,1%. По сключени договори са заложен 98,3% от крайната цел.



### 3.4. Финансови данни

Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Финансови средства, отпуснати по приоритетната ос въз основа на оперативната програма [извлечение от таблица 18а на ОП]						Кумулативни данни за финансовия напредък по оперативната програма					
П О	Фонд	Категория на региона	Основа за изчисляване на подкрепата от Съюза* (Общ размер на допустимите разходи или публичните допустими разходи)	Обща стойност на финансирането (в евро)	Ставка на съфинансиране (в процентно изражение)	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа (в евро)	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с избраните операции (в процентно изражение) [колона 7/колона 5 × 100]	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа (в евро)	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред УО	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с допустимите разходи, декларирани от бенефициерите (в процентно изражение) [колона 10/column 5 × 100]	Брой на избраните операции
1	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	788 249 821,00	85,00%	780 972 472,25	99,08%	763 161 596,77	426 704 599,78	54,13%	225
2	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	110 817 606,00	85,00%	107 334 959,41	96,86%	107 210 207,20	84 945 610,84	76,65%	222

3	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	117 429 784,00	85,00%	119 061 216,44	101,39%	112 631 162,99	48 089 415,30	40,95%	65
4	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	114 499 431,00	85,00%	114 499 427,22	100,00%	114 499 427,22	30 040 653,01	26,24%	3
5	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	42 986 853,00	85,00%	42 328 780,89	98,47%	41 938 631,49	15 123 668,99	35,18%	83
6	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	100 755 882,00	85,00%	100 741 489,02	99,99%	100 592 294,05	12 594 485,29	12,50%	18
7	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	216 048 618,00	85,00%	258 665 982,68	119,73%	209 875 629,97	160 895 839,04	74,47%	36
8	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	52 394 118,00	85,00%	48 931 708,87	93,39%	48 842 726,70	19 010 640,77	36,28%	73
<b>Общо</b>	<b>ЕФРР</b>	<b>По-слабо развити региони</b>		<b>1 543 182 113,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>1 572 536 036,78</b>	<b>101,90%</b>	<b>1 498 751 676,39</b>	<b>797 404 913,02</b>	<b>51,67%</b>	<b>725</b>
<b>Всичко</b>	<b>Всички фондове</b>			<b>1 543 182 113,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>1 572 536 036,78</b>	<b>101,90%</b>	<b>1 498 751 676,39</b>	<b>797 404 913,02</b>	<b>51,67%</b>	<b>725</b>

**Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансовите данни по комбинация от категории интервенции**

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, деклариран от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	013	01	01	02	04		24	BG	13 316 986,26	11 882 662,43	9 912 029,08	17
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	013	01	02	02	04		24	BG	5 921 522,06	5 921 522,06	4 321 648,91	9
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	014	01	01	02	04		24	BG	14 473 613,67	14 344 358,00	9 290 291,90	13
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	014	01	02	02	04		24	BG	12 423 283,75	12 414 847,40	5 136 754,75	11
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	014	03	01	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	014	03	02	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	014	04	01	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	014	04	02	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	043	01	01	02	04		24	BG	113 430 525,53	110 152 862,70	45 300 965,64	12
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	043	01	02	02	04		24	BG	4 809 881,03	4 809 881,03	4 136 193,99	3

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	043	03	01	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	043	03	02	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	043	04	01	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	043	04	02	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	044	01	01	02	04		24	BG	17 963 125,14	17 386 677,44	2 369 269,28	12
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	044	01	02	02	04		24	BG	825 848,71	618 975,16	675 986,67	3
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	044	03	01	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	044	03	02	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	044	04	01	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	044	04	02	02	04		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	051	01	01	02	10		24	BG	94 549 257,28	90 560 884,84	75 119 813,03	21

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	051	01	02	02	10		24	BG	25 651 468,12	24 718 735,63	20 375 207,19	15
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	052	01	01	02	10		24	BG	47 031 965,19	46 016 589,92	33 931 463,13	20
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	052	01	02	02	10		24	BG	21 592 316,11	21 589 248,36	15 783 064,34	16
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	054	01	01	02	09		24	BG	17 025 764,39	16 946 432,67	6 656 041,03	12
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	054	01	02	02	09		24	BG	9 172 873,41	9 141 464,45	1 081 895,14	10
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	055	01	01	02	09		24	BG	48 338 295,64	47 911 220,16	12 706 188,08	22
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	055	01	02	02	09		24	BG	9 747 760,69	9 735 430,34	2 147 844,05	13
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	055	03	01	02	09		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	055	03	02	02	09		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	055	04	01	02	09		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	055	04	02	02	09		24	BG	0,00	0,00	0,00	0

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	072	01	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	072	01	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	072	03	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	072	03	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	072	04	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	072	04	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	085	01	01	02	06		24	BG	44 961 755,65	43 191 304,03	33 543 096,40	22
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	085	01	02	02	06		24	BG	18 250 912,51	17 203 227,84	10 768 024,51	20
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	085	03	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	085	03	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	085	04	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	085	04	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	089	01	01	02	06		24	BG	13 692 778,08	13 580 528,81	9 405 924,49	4
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	089	01	02	02	06		24	BG	753 535,03	753 535,03	792 038,72	1
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	089	03	01	02	06		24	BG	138 670 555,29	138 670 555,29	34 667 638,82	1
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	089	03	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	089	04	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	089	04	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	090	01	01	02	06		24	BG	79 184 351,30	76 491 078,42	59 126 574,34	26
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	090	01	02	02	06		24	BG	29 184 097,41	29 119 574,76	29 456 646,29	19
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	090	03	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	090	03	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	090	04	01	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
1	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	090	04	02	02	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	013	01	02	07	04		24	BG	44 611 657,97	44 601 666,45	42 963 967,22	132
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	014	01	02	07	04		24	BG	62 723 301,44	62 608 540,75	41 981 643,62	104
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	049	01	07	07	10		24	BG	27 692 394,88	22 037 015,52	19 431 075,68	14
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	051	01	07	07	10		24	BG	91 368 821,56	90 594 147,47	28 658 339,62	51
4	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	053	01	07	07	09		24	BG	114 499 427,22	114 499 427,22	30 040 653,01	3
5	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	055	01	07	07	09		24	BG	42 328 780,89	41 938 631,49	15 123 668,99	84
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	094	01	07	07	06		24	BG	50 363 547,84	50 214 352,87	0,00	17
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	094	03	07	07	06		24	BG	50 377 941,18	50 377 941,18	12 594 485,29	1
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	094	04	07	07	06		24	BG	0,00	0,00	0,00	0



Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
7	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	034	01	07	07	07		24	BG	258 665 982,68	209 875 629,97	160 895 839,04	36
8	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	121	01	07	07			24	BG	43 427 590,17	43 338 608,00	16 764 555,59	72
8	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	122	01	07	07			24	BG	3 151 092,07	3 151 092,07	1 459 639,28	2
8	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	123	01	07	07			24	BG	2 353 026,63	2 353 026,63	786 445,90	1

Таблица 8

**Използване на кръстосано финансиране<sup>5</sup>**

Неприложимо.

Таблица 9

**Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по целта „Инвестиции за растеж и работни места“)**

Неприложимо.

#### **4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ**

На 23.10.2020 г. беше сключен договор № РД-02-29-183/23.10.2020 г. с изпълнител „ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП“ ЕООД за осъществяване на оценка на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Оценката се реализира в съответствие с чл.56 (3) на Регламент № 1303/2013) и е насочена към всеобхватен и комплексен анализ по ОПРР, които ще разгледа в детайли постигането на специфичните цели на всеки инвестиционен приоритет по всяка приоритетна ос на Програмата. С нейното осъществяване ще се измери реалния принос от реализираните инвестиции по Програмата за цялостното подобряване на социално-икономическото развитие на българските райони. Договорът, който ще се изпълни в рамките на 5 етапа, е с продължителност до 30 месеца от неговото сключване, или индикативно 23.04.2023 г.

С оглед изпълнение на заложеното в Плана за оценка на ОПРР и ефективно провеждане на преговорите с Европейската комисия по одобряване на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. беше сключен договор № РД-02-29-141/01.09.2020 г. с предмет: „Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на Оперативната програма за Развитие на регионите за програмен период 2021-2027 г.“ Основната цел на договора е осигуряване на високо ниво на защита и опазване на околната среда, както и постигане на екологично съответствие в процеса на подготовка и одобряване на ПРР 2021-2027. Бяха изпълнени всички задължителни дейности съгласно законодателството и през м. май 2021 г. беше финализиран процеса по изготвяне на екологична оценка на ПРР 2021-2027.

#### **5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ**

Неприложимо.

---

<sup>5</sup>Прилага се само за оперативните програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, които включват ЕСФ и/или от ЕФРР.

## **6. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ**

### ***6.1 Забавяне в одобряването на проектни предложения по ПО 1***

Към настоящия момент УО извършва контрол на дейността на МЗ, свързана с документална проверка на проведените процедури по оценка и избор на проектни предложения по ПО 1. Най-често констатирано несъответствие в работата на оценителните комисии е забавяне и неспазване на срока за оценка, регламентиран в ЗУСЕСИФ. Разразилата се през 2020 г. пандемия от COVID-19 неизбежно доведе до допълнителни забавяния в оценката, поради заболявания на членове на оценителната комисия.

С цел минимизиране на рисковете, произтичащи от забавянето на оценителния процес, УО на ОПРР предприе съответни необходими стъпки за преодоляването на проблема – провеждане на срещи и осъществяване на регулярна писмена кореспонденция с Междинните звена, даване на указания към Междинните звена, в т.ч. текущ контрол и проследяване на сроковете за създаването и за работата на съответните оценителни комисии за оценка проектите по ПО1.

### ***6.2 Осигуряване на финансов ресурс за подкрепа на предвидените проектни предложения в Инвестиционните програми на 39-те общини по ПО1***

След извършен анализ на изпълнението на Инвестиционните програми на общините-бенефициенти по ПО 1 е установен недостиг за обезпечаване на ресурс за всички подадени и предстоящи проекти по ПО 1, след отнемането на резерва за изпълнение по нея. В тази връзка е прието РМС за даване на съгласие УО на ОПРР да сключва договори за БФП с бенефициенти в размер на до 30,7 млн. евро над определения бюджет по ПО1. С оглед осигуряване на необходимите средства е взето решение на КН на ОПРР спестеният и неусвоен ресурс по Приоритетни оси 1, 2, 3, 5, 6 и 8 да бъде използван за компенсиране на наддоговаряне по сключени ДБФП в рамките на ПО 1.

УО на ОПРР на месечна база извършва анализ на спестения ресурс по програмата, като с предложения подход на пренасочване на средства гарантира изпълнението на целите на програмата без загуба на средства при спазване на принципите за добро финансово управление. С предприетите действия се осигурява необходимия финансов ресурс за обезпечаване на финансови задължения по договори за БФП за всички подадени проекти по ПО1.

### ***6.3 Наличие на съдебни производства срещу наложени от УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. финансови корекции по договори за БФП***

През изминалата 2020 г. се запазва тенденцията, възникнала след влизането в сила на ЗУСЕСИФ, на масово съдебно оспорване на решенията на Ръководителя на УО

за определяне на финансови корекции от страна на бенефициентите, независимо от размера на финансовата корекция.

Промяната на реда за обжалване на въведена с прилагането на Закона за управление на средствата от ЕСИФ, е съпътствана от увеличаване на административната тежест за Управляващия орган и в някои случаи до периоди на забавяне на процеса по одобрение и разплащане на проектите от програмен период 2014-2020.

Към 31.12.2020 г. е налична следната информация за съдебните производства по ОПРР 2014-2020:

Справка относно съдебните производства по ОПРР 2014-2020:					
№	Програмен период	Брой съдебни производства	Общ размер на финансовата корекция (евро)	Брой дела в полза на МРРБ	Брой дела в полза на бенефициентите*
1	2014-2020	173	-	44	22

#### **6.4 Установени констатации и препоръки от извършен четвърти системен одит за увереност относно ефективното функциониране на системите за управление и контрол на УО по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020**

Одитният орган, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, извърши одит на системите на УО на ОПРР, като издаде окончателен одитен доклад с обхват „Системен одит за увереност относно ефективното функциониране на системите за управление и контрол на Управляващия орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Четвърти системен одит“, получен в УО по ОПРР 2014-2020 с № 04-16-25/05.05.20 г.

В доклада са изложени резултати от проверка и проследяване за изпълнение на Ключови изисквания към системите в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Регламент (ЕС) № 480/2014 и по-точно ключови изисквания 2 „Подходящ избор на операциите“ за УО (резултатите засягат и ключово изискване 5) и 8 „Подходящи процедури за изготвяне на декларацията за управлението и на годишното обобщение на окончателните одитни доклади и извършените проверки“ и на определените критерии за оценка към тях в съответствие с Указанията на Комисията и държавите членки относно обща методология за оценяване на системите за управление и контрол в държавите членки (за програмен период 2014-2020). Чрез проследяване на изпълнението на препоръки от предходни одити са оценени ключови изисквания: 2 „Подходящ избор на операциите“ за МЗ, 3 „Предоставяне на адекватна информация на кандидатите“, 4 „Адекватни управленски верификации“ и 5 „Внедрена ефективна система, която осигурява, че всички документи за разходите и одитите се съхраняват за осигуряване на адекватна одитна следа“. При одита са проследени предприетите действия от УО по препоръки от предходни одити.

Представена е детайлна информация за проследените констатации и препоръки, предприетите действия от Управляващия орган, както и проверките и заключението на Одитния орган.

В заключение, предвид обхвата на ангажимента, резултатите от извършените одитни процедури за оценка на ключовите изисквания към системите за управление и контрол, констатираните слабости при функционирането на някои от тях, както и оценките по останалите ключови изисквания, проверени в предходни одити на системите. Одитният орган категоризира оценката на системите за управление и контрол в Управляващия орган и Междинните звена на ниво „две от четири степенната скала „**Функционира. Необходимо е известно подобрение.**”

### ***6.5 Борба с нередности и измами, използване на системата АРАХНЕ***

В рамките на своята компетентност УО на ОПРР осъществява мерки за защита на финансовите интереси на ЕС и за предотвратяване на нередности и измами. Във връзка с това, УО на ОПРР провежда обучения на служителите по области, свързани с приложимото законодателство и известява компетентните органи в случай на достатъчно данни.

С оглед на утвърдените и периодично актуализирани системи за управление и контрол на УО на ОПРР, в съответствие с националното и европейското законодателство и с практиката на Одитния орган, и с оглед на комплексните изисквания към бенефициентите и осъществявания пълен и стриктен контрол преди верификация и по време на верификация, УО на ОПРР е създал надеждни предпоставки за предотвратяване на измами при изпълнение на ОПРР, което свежда установяване на такива случаи до минимум.

УО на ОПРР сътрудничи с други институции в рамките на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС) и изпълнява заложените мерки в Плана за действие за 2019 г. съобразно своята компетентност, като изготвя отчетна тримесечна база. Освен това, при осъществяване на контролните си функции УО на ОПРР използва системата АРАХНЕ, като броят на активните потребители на системата в рамките на УО на ОПРР е разширен максимално до 25 служители към 2020 г., което в сравнителен аспект представлява значителен брой, обхващащ по-голямата част от служителите, осъществяващи различни форми на контролни функции. В резултат на разширяване на броя активни потребители на системата АРАХНЕ в рамките на УО, се гарантира в по-голяма степен законосъобразното провеждане на процедурите и анализа на случаите на съмнение за измама.

Проверката относно оценка на риска при процедури по възлагане при изпълнението на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 се извършва за всяка процедура по смисъла на ЗОП, в резултат на която е сключен договор.

Съгласно НУИОПРР 2014-2020, проверки в АРАХНЕ се извършват в следните случаи:

- ✓ При анализ за липса или наличие на конфликт на интереси на външните за УО на ОПРР и Междинните звена лица при оценката на подадените проектни предложения;
- ✓ При оценката на риска при мониторинга на проекта и изготвяне на годишен план за проверка на място;

- ✓ При извършване на предварителен контрол преди верификация върху сключени договори с изпълнители;
- ✓ При разглеждане на искане за междинно плащане, в рамките на което са отчетени разходи за верифициране по сключен договор с основен изпълнител.

Проверката в АРАХНЕ относно външни лица за оценката (оценители / помощник оценители), която показва липса на свързаност / конфликт на интереси, се явява основание за включването на лицето в заповедта за оценка и/или осигуряване достъп до ИСУН.

Относно изготвяне на годишен план за проверки на място – чрез системата се идентифицират рискови проекти по определени критерии, които се включват в годишния план.

Проверки в АРАХНЕ се извършват и при всяко друго съмнение за несъответствие или нередност с оглед установяване на обстоятелствата. За предприеманите мерки за борба с измами и нередности, в съответствие с приложимите национални и европейски разпоредби УО на ОПРР информира ЕК, както и отчита мерките пред различните национални и европейски контролни органи и институции.

## **6.6 Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициентите за администриране и използване на средствата от фондовете**

### **➤ Действия за засилване на капацитета на УО на ОПРР**

Съгласно Устройствения правилник на Министерство на регионалното развитие и благоустройството приет с Постановление № 171 на Министерски съвет от 16 август 2017 г., обнародван в бр. 68 на Държавен вестник от 22.08.2017 г., Главна дирекция „Стратегическо планиране и програмиране“ е Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., отговаря за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) и изпълнява функции, свързани със стратегическо планиране на регионалното развитие.

Управляващият орган на ОПРР отговаря за ефективното, ефикасно и правилно изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа за разумно финансово управление и съгласно разпоредбите, които се съдържат в съответните членове на Общия регламент и на съответните раздели от Регламента на Комисията за изпълнението на Структурните фондове.

Съгласно ПМС № 76 от 9 април 2019 г. (Обн. ДВ. бр.31 от 12 април 2019 г.) за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главната дирекция изпълнява и функции, свързани с морското пространствено планиране.

С последното изменение и допълнение на Устройствения правилник на МРРБ, (изм. и доп. ДВ. бр.57 от 26 юни 2020 г.) към чл. 28, ал. (1) се допълва нова точка 1, в която се описват функциите на ГД СППРР. Към функциите на ГД СППРР са включени дейности за организиране, координиране и подготовка на Програма „Развитие на

регионите“ 2021-2027 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности, съгласно регламентите на Европейския съюз и Структурните и инвестиционните фондове. В допълнение - текстът в ал. 2, буква „б“ се изменя както следва: „ръководи дейността на териториалните звена в регионите за планиране от ниво 2“. В точка 6, ал. 3 се добавя текст, който определя че „Главна дирекция СППРР има териториални звена в регионите за планиране от ниво 2, подпомагащи осъществяването на функции по ал. 1, т.1-5. В изпълнение на функциите по ал. 1, т. 5, буква „з“ териториалните звена на Главна дирекция СППРР участват в дейността на звената от експертния състав към регионалните съвети за развитие“.

ГД СППРР се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от заместник главен директор.

ГД СППРР има шест регионални отдела, които са териториални звена на ГД СППРР в регионите за планиране от ниво 2, подпомагащи осъществяването на всички функции на Главната дирекция, с изключение на функциите, свързани с морско пространствено планиране. Териториалните звена на ГД СППРР участват в дейността на звената от експертния състав към Регионалните съвети за развитие (РСР) в изпълнение на функциите по координация на изпълнението на подходи за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в т.ч. на инструмента Интегрирани териториални инвестиции.

Съгласно последното изменение и допълнение на Устройствения правилник на МРРБ, (изм. и доп. ДВ. бр.57 от 26 юни 2020 г.), ГД СППРР има следната структура:

*Организационна структура на УО на ОПРР*

ГД СППРР включва в състава си главен директор, един заместник главен директор, шест отдела и два сектора на централно равнище, както и 6 регионални отдела, както следва:

<b>Структура</b>	<b>Щатни бройки: 148</b>
<b>ГД СППРР – централно ниво</b>	
<b>Главен директор, ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“</b>	<b>1</b>
<b>Заместник главен директор</b>	<b>1</b>
<b>Отдел „Координация и оценка“</b>	<b>9</b>
<b>Отдел „Стратегическо планиране и програмиране“</b>	<b>11</b>
<b>Отдел „Преселекция и Договаряне“</b>	<b>15 от тях</b>
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	<b>1</b>
<b>Отдел „Мониторинг“</b>	<b>31 от тях</b>
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми	<b>1</b>
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	<b>2</b>
<b>Отдел „Финансово управление и контрол“</b>	<b>31</b>
<b>Сектор „Финансов контрол“</b>	<b>19</b>
<b>Сектор „Счетоводна отчетност, разплащания и лоши вземания“</b>	<b>10+1 от тях</b>
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	<b>1</b>
<b>Отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“</b>	<b>13</b>

<b>ГД СППРР – регионални отдели</b>	
<b>Отдел „Северозападен регион“ (Видин)</b>	<b>6 от тях</b>
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
<b>Отдел „Северен централен регион“ (Русе)</b>	<b>6</b>
<b>Отдел „Североизточен регион“ (Варна)</b>	<b>6 от тях</b>
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
<b>Отдел „Югозападен регион“ (София)</b>	<b>6 от тях</b>
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
<b>Отдел „Южен централен регион“ (Пловдив)</b>	<b>6 от тях</b>
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
<b>Отдел „Югоизточен регион“ (Бургас)</b>	<b>6 от тях</b>
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1

С оглед надграждането на знанията и уменията, укрепването на капацитета на всички служителите на ГД СППРР, включително и на регионалните отдели и подобряване на експертния им потенциал, се изпълняват дейности, свързани с укрепване на капацитета на УО на ОПРР в рамките на бюджетна линия BG16RFOP001-8.002-0002 „Бюджетна линия на отдел „Координация и оценка“ по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР 2014-2020 г. утвърдена със заповед РД-02-36-627/01.12.2015 г. и последно изменена със Заповед № РД-02-36-1454/19.10.2020 г. на заместник–министъра на регионалното развитие и благоустройството.

ГД СППРР в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. изпълни съвместен пилотен проект, подкрепен от Европейската комисия в сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Основната цел на проекта беше укрепване и повишаване на административния и стратегически капацитет на Управляващия орган, във връзка с ефективното структуриране и управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период след 2020 г.

В рамките на пилотния проект са установени основните предизвикателства пред Управляващия орган в управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Всяка област на предизвикателство включва набор от цели придружени от препоръчани действия или дейности, които УО може да предприеме: по-голяма ангажираност и мотивация на служителите, анализ на потребностите от обучение, серия от семинари за съветите за регионално развитие и регионалните отдели за въвеждане на концепцията за прилагане на интегриран регионален подход за програмния период 2021 - 2027 г.; серия от образователни семинари или практически семинари за бенефициенти и други заинтересовани страни в стратегическото планиране и определяне на приоритети за следващата ОП, механизмите за финансиране от ЕС, инвестиционното бюджетиране, подготовката на проектите и изискванията за кандидатстване, актуализиране на отговорностите и ролите на УО и МЗ и подобряване на обмена на информация за по-ефективно управление и изпълнение на ОП: проектиране и стартиране на вътрешен и външен процес на консултации със заинтересованите страни и др.



Основен резултат от пилотната фаза на проекта беше разработената Пътна карта за подобряване и укрепване на административния капацитет на УО на ОПРР. В Плана за действие към картата са включени/заложили конкретни мерки за изпълнение с цел подпомагане на УО за изграждане на капацитет на междинните звена (МЗ) за изпълнение на ОП (включително засилване на капацитета за ангажиране на заинтересованите страни).

Тяхното реализиране ще продължи и през настоящата година, вкл. с подкрепата на ОИСР в рамките на втората фаза на проекта.

Пандемията от COVID-19 и свързаните с нея извънредни мерки за ограничаване на разпространението на вируса в България доведоха до прекратяване на всички присъствени форми на обучение и преминаване към обучение в електронна среда.

През 2020 г. общо 172 служители на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са преминали 54 обучения в страната и в чужбина.

Обученията са организирани от Института по публична администрация, Европейска академия за данъци, икономика и право, Национален Институт за политически науки - град Токио, Япония (GRIPS, Токио, Japan), ГД СППРР и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА ОСЕС).

Изграждането на административен капацитет на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ е предпоставка за добро управление и за осъществяване на ефективно наблюдение и контрол върху правилното използване на предоставените финансови средства от ЕС.

#### ➤ ***Действия за засилване на капацитета на бенефициентите по ОПРР***

С цел подобряване и укрепване на капацитета на бенефициентите в процесите на управлението и изпълнението на сключените договори за БФП по ОПРР 2014-2020 г., по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ се предоставя БФП чрез бюджетни линии на повечето бенефициенти по оперативната програма, чрез които бенефициентите могат да изпълняват дейности за подобряване на административния си капацитет.

Допълнително в под-дейност 2.3 на одобрената бюджетна линия на отдел КиО № BG16RFOP001-8.002-0002 по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР 2014-2020 г. утвърдена със заповед РД-02-36-627/01.12.2015 г. и последно изменена със Заповед № РД-02-36-1454/19.10.2020 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, се предвижда провеждане на семинари, информационни кампании, кръгли маси и фокус групи, за да се коригират слабостите, пропуските и дефицитите в капацитета на бенефициентите на ОПРР, както и за подобряване на ефективността им за изготвянето на проектни предложения.

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството в качеството си на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОПРР), проведе обучение на 18.12.2020 г. на бенефициентите със 184 участника.

Основният акцент на обучението беше поставен върху нарушенията, свързани с нередност по т. 14 „Критериите за подбор или техническите спецификации са

променени след отварянето на офертите или са приложени неправилно“ от Наредбата за посочване на нередности. В обучението участва като лектор представител на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА ОСЕС), действаща като Одитен орган по ОПРР в контекста на проблемите, които установява ИА ОСЕС при извършените одитни ангажименти.

## **7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ**

## **8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ**

Изпълнението на финансовите инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 се осъществява по силата на сключено с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД Финансово споразумение. Съгласно разпоредбите на споразумението УО на ОПРР предоставя средства в размер на 189 млн. евро от Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ФМФИБ, като му възлага избора на 3 Фонда за градско развитие, които да инвестират в проекти на крайни получатели за допустими дейности по двете приоритетни оси в гр. София, Северна и Южна България.

С подписаните на 20.09.2018 г. Оперативни споразумения между ФМФИБ и Фондовете за градско развитие е разпределен целият ресурс от ОПРР за изпълнение на финансови инструменти в размер на 180,6 млн. евро чрез три регионални фонда както следва:

- ФГР за гр. София (ФГР София) с размер на финансовия ресурс 44,7 милиона евро;
- ФГР за Северна България (ФГР Север) с размер на финансовия ресурс 66,6 милиона евро и
- ФГР за Южна България (ФГР Юг) с размер на финансовия ресурс 69,3 милиона евро.

**Напредък по одобрение на проекти с кредитен ресурс, постигнат от ФГР към края на 2020 г.**

До края на 2020 г. на проведените заседания на Инвестиционните комитети на трите фонда за градско развитие ФГР Север, ФГР София и ФГР Юг са **одобри общо 66 проекта на стойност 86,02 млн. евро, вкл. 50,3 млн. евро средства по ОПРР.**

**От посочените през 2020 г. са одобрени общо 34 проекта на стойност 38,27 млн. лв., вкл. 23,23 млн. лв. средства по ОПРР, както следва:**

- **11 проекта на ФГР Север** с общ размер на финансирането 5,63 млн. евро, от които средства от ОПРР в размер на 3,41 млн. евро и съфинансиране от ФГР – 2,23 млн. евро. От посочените проекти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са финансирани общо 8 проекта на обща стойност 4,44 млн. евро, от които средства от ОПРР в размер на 2,70 млн. евро и съфинансиране от ФГР в размер на 1,74 млн. евро. 3 проекта по Приоритетна ос 06 „Регионален туризъм“ на обща стойност 1,19 млн. евро, средства от ОПРР в размер на 700 480 евро и съфинансиране от финансовия посредник 485 735 евро.

- **2 проекта на ФГР София** с общ размер на финансирането 2,22 млн. евро, от които средства от ОПРР в размер на 1,33 млн. евро и съфинансиране от ФГР в размер на 884

548 евро. От посочените проекти 2 проекта са финансирани по ПО1 и са на обща стойност 2,22 млн. евро, от които средства от ОПРР в размер на 1,33 млн. евро и съфинансирани от ФГР – 884 548 евро. По ПО6 не са финансирани проекти през отчетния период.

- **21 проекта на ФГР Юг** с общ размер 30,42 млн. евро, от които средства от ОПРР в размер на 18,49 млн. евро и съфинансирани от ФГР – 11,93 млн. евро. От посочените проекти 16 проекта са одобрени в рамките на ПО 1. Същите са на обща стойност 25,5 млн. евро, от която средства от ОПРР – 15,58 млн. евро и средства от финансовия посредник – 9,92 млн. евро. По ПО 6 броят на проектите е 5 на обща стойност 4,92 млн. евро, от които средства от ОПРР – 2,90 млн. евро и съфинансирани от ФГР – 2,02 млн. евро.

**Напредък по договаряне и разплащане на кредитното финансиране, постигнат от ФГР до края на 2020 г. (млн. евро):**

Приоритетна ос	ФГР	Договорени проекти				Разплатени средства по проекти		
		Брой проекти	Обща стойност	В т.ч. ОПРР	% на договорените	Обща стойност	В т.ч. ОПРР	% на разплащанията
1	ФГР Север	14	19,19	10,21	24,3%	14,43	7,29	17,3 %
1	ФГР Софий	5	10,5	6,22	17,3%	6,43	3,79	10,5 %
1	ФГР Юг	14	22,32	13,17	31,3%	14,49	8,55	20,3 %
<b>общо 1</b>		<b>33</b>	<b>52</b>	<b>29,61</b>	<b>x</b>	<b>35,35</b>	<b>19,63</b>	<b>x</b>
6	ФГР Север	5	3,46	2	11,1%	0,06	0,03	0,2%
6	ФГР Софий	2	0,93	0,55	12,4%	0,00	0,00	0,00 %
6	ФГР Юг	10	8,80	5,19	25,0%	0,330	0,2	0,9%
<b>общо 6</b>		<b>17</b>	<b>13,82</b>	<b>7,79</b>	<b>x</b>	<b>0,39</b>	<b>0,23</b>	<b>x</b>
<b>общо ОПРР</b>		<b>50</b>	<b>65,27</b>	<b>37,40</b>	<b>x</b>	<b>35,74</b>	<b>19,85</b>	<b>x</b>

Общата стойност на подписаните 50 договора за кредитно финансиране от 3-те ФГР е 65,27 млн. евро, от които средства от ОПРР в размер на 37,40 млн. евро (съответно 29,61 млн. евро кредитно финансиране по ПО1 и 7,79 млн. евро по ПО6).

**Напредък в изпълнение на вградени гаранции:**

Към края на 2020 г. данните по изпълнение на гаранционния портфейл на трите фонда са както следва (млн. евро):

ПО	ФГР	Максимален обем на портфейла	Реален гарантиран обем на портфейла	Реален гарантиран обем на портфейла (% от максималния обем)	Усвоен размер на действително гарантираното съфинансиране	Максимален размер на покритите загуби
1	ФГР Север	36,21	7,10	19,6%	5,07	0,61

1	ФГР София	24,17	4,32	17,9%	2,63	0,41
1	ФГР Юг	28,15	9,15	32,5%	5,94	0,91
<b>общо 1</b>		<b>88,54</b>	<b>20,58</b>	<b>23,2%</b>	<b>13,64</b>	<b>1,93</b>
6	ФГР Север	15,76	1,42	9%	0,02	0,005
6	ФГР София	2,98	0,38	12,9%		-
6	ФГР Юг	13,90	3,61	25,9%	0,14	0,02
<b>общо 6</b>		<b>32,65</b>	<b>5,41</b>	<b>16,6%</b>	<b>0,16</b>	<b>0,02</b>
<b>общо ОПРР</b>		<b>121,19</b>	<b>26</b>	<b>21,4%</b>	<b>13,80</b>	<b>1,96</b>

## 10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

### 10.1. Големи проекти

По ОПРР са включени два големи проекта, по смисъла на чл. 100 от Общия Регламент 1303/2013.

#### *Проект „Модернизация на системата за спешна медицинска помощ“:*

Големият проект по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ е с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. С Решение № 750/19.10.2018 г. на Министерски съвет е дадено съгласие Ръководителят на УО на ОПРР да подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ и на 23.10.2018 г. административния договор е подписан. На 13.12.2018 г. с Решение на ЕК е одобрен големия проект.

Основните дейности в обхвата на проекта са:

- **Доставка на медицински превозни средства**

В края на 2018 г. бяха подписани два договора за доставка на линейки за спешна медицинска помощ - Договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-01 (РД-11-425/15.11.2018 г.) за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 185 бр. линейки за спешна медицинска помощ, (тип В) и Договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-02 (РД-11-426/15.11.2018 г.) за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 95 броя линейки за интензивни медицински грижи, (тип С). В допълнение е сключен договор № BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-03 (РД-11-244 /27.06.2019 г.) за доставка на 78 бр. медицински превозни средства (линейки) тип В със задвижване 4x4 с необходимото оборудване, който към 31.12.2020 г. е цялостно изпълнен. Регулярно се доставят линейки, които поетапно се регистрират и пускат в експлоатация, като до края на 2020 г. са доставени общо 280 бр. линейки по трите договора за доставка. През 2020 г. е обявена нова процедура за избор на изпълнител на оставащите 42 бр. медицински превозни средства с висока проходимост.

- **Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицинско и технологично обзавеждане**

Сключен е Договор BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-04 (№РД-11-464 от 21.11.2019г.) с определения за изпълнител на обществената поръчка в частта по обособена позиция № 4 „Негативоскоп, Комплект офталмоскоп/отоскоп, Ларингоскоп комплект“. Договорът е изпълнен.

Сключен е Договор BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-05 (№РД-11-476 от 25.11.2019г.) с определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №3 „Хладилници“. Договорът е изпълнен.

Сключен е Договор BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-06 (№РД-11-512 от 19.12.2019г.) с определения за изпълнител по обособена позиция №2 „Специализирани медицинска апаратура за пациентен мониторинг и интензивни грижи“. Договорът е изпълнен.

Сключен е Договор BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-07 (РД-11-526/20.10.2020 г.) с определения за изпълнител на обществената поръчка в частта по обособена позиция № 1 „Медицинско оборудване от недиагностичен тип“. Договорът е процес на изпълнение.

Предстои сключване на договори за доставка на медицинско и технологично обзавеждане.

- **Изпълнение на СМР**

През 2020 г. са сключени 11 договора за изпълнение на строителство за 9 обекта на територията на СЦР, 4 обекта на територията на СИР, 23 обекта на територията на ЮИР и 10 обекта на територията на ЮЦР. Предстои сключване на договори за останалите 189 обекта.

### ***Проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“:***

Проект „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза II“ е вторият голям проект по ОПРР с конкретен бенефициент Столична община. По проекта се предвижда да бъдат реконструирани две трамвайни трасета, да бъдат доставени 13 броя нови трамвайни мотриси и да бъде надградена интелигентната система за управление на трафика. УО на ОПРР е изпратил проекта за независима оценка на качеството от JASPERS IQR. На основание чл. 102, ал. 1 от Регламент 1303/2013, Европейската комисия одобрява с мълчаливо съгласие голям проект. На 08.10.2018 г. проекта е одобрен.

Извършени дейности до момента:

**1. Дейност: Реконструкция на трамваен релсов път по ул. "Каменделска" от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци".** Дейностите по СМР са изпълнени. Сключени са договори за извършване на строителен и авторски надзор. Подписан е Акт 16 за обекта и е издадено разрешение за ползване № СТ-05-702 от 08.09.2020 г.

**2. Дейност: Компонент 5 „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис“ III от ухо „Княжево“ до ухо „Съдебна палата“, без участие на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Г. Делчев“:** Процедурата за избор на изпълнител е прекратена и обявена повторно като също е

прекратена поради отказ на избрания изпълнител да сключи договор. Бенефициента е представил за съгласуване в УО на ОПРР преработен технически проект на участъка от площад „Руски паметник“ до площад „Македония“. Установени са проблеми и непълноти, довели до забавяне във възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител като е възникнала обективна необходимост от привеждането на бул. „Македония“ в съответствие с изискванията за недвижима културна ценност, както и за отразяване на модерните тенденции в градоустройството за осигуряване на повече зеленина и паркова среда, вместо осигуряване на пространство за автомобили и паркиране. В следствие на което е взето решение за преработка на инвестиционните проекти за тази част от Компонент 5, като се изпълнят всички изисквания, произтичащи от статута на обекта като недвижима културна ценност и да се създаде нов облик на булеварда, съответстващ на местоположението, значението и историческия му характер.

Нововъзникналите дейности ще бъдат за сметка на Столична община в частта на разходите за съфинансиране. Проектът е съгласуван с компетентните органи. Решението за откриване на обществена поръчка е публикувано на 22.06.2020 г. Крайният срок за подаване на оферти е приключило на 10.08.2020 г. Решението за класиране е публикувано на 10.12.2020 г.

След проведена процедура за избор на изпълнител предстои сключване на договор. В предложението за изпълнение на поръчката класираният на първо място участник е предложил срок за изпълнение 730 дни или 24 месеца.

**3. Дейност: „Надграждане на Интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време“ са включени следните договори за:**

- „Доставка и монтаж на 220 електронни информационни табла“ и „Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по обособени трамвайни трасета и главни транспортни коридори“ са изпълнени. Доставеното оборудване е монтирано и интегрирано и към момента е въведено в експлоатация.
- Договор с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни коридори – Transit signal priority (TSP)“. Дейностите по договора са изпълнени. Доставеното оборудване е монтирано и интегрирано и към момента е въведено в експлоатация.
- Договор с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за видеонаблюдение на спирки на обществен транспорт – Video surveillance system (VSS)“. Дейностите по посочения договор следва да стартират едновременно със започване изпълнението на дейностите по Компонент 5 от проекта - „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ от ухото „Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Г. Делчев“ с цел минимизиране на възможността от компрометиране на изграденото видеонаблюдение.

**4. Дейност: „Закупуване на нови нископодови съчленени трамвайни мотриси“**

На 29.01.2019 г. е подписан договор за доставка на 13 броя нископодови съчленени трамвайни мотриси. Новите трамваи са пуснати в експлоатация временно по трамвайна линия №18, съгласно уведомление СОА18-ПП04-1 (370) от 15.11.2019 г.

Към настоящия момент са изпълнени почти всички дейности, предвидени в договор за БФП № BG16RFOP001-1.041-0001-C01, като Бенефициента е поискал удължаване на срока на договора за БФП поради забавата в изпълнението на Компонент 5 „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ от ухото „Княжево“ до ухото „Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев“.

В следствие на гореизложеното от страна на бенефициента е поискано удължаване на срока на ДБФП с 33 месеца или общо удължаването с 69 месеца.

Таблица 12. Големи проекти

Проект	Номер по ССИ	Статус на ГП 1.приключен 2.одобрен 3.представен 4.планиран за нотифициране /представяне на Комисията	Общ размер на инвестициите	Общ размер на допустимите разходи	Планирана нотификация/дата на представянето (ако е приложено) (година, тримесечие)	Дата на мълчаливо съгласие/одобрение от Комисията (ако е приложено) (година, тримесечие)	Планирано започване на изпълнение (година, тримесечие)	Планирана дата на приключване (година, тримесечие)	Приоритет/ос/инвестиционни приоритети	Настоящ етап на реализация финансово напредък к (% от разходите, сертификати преди Комисията, отнесени към общия размер на допустимите разходи)	Настоящ етап на реализация — физически напредък Основен етап на изпълнение на проекта 1.приключен/действащ; 2.напреднало изграждане; 3.изграждане; 4.обществена поръчка; 5.проектиране	Основни крайни продукти	Дата на подписване на първия договор за извършване на строителни работи	Забележки (ако е необходимо)
Интегриран Столичен градски транспорт – Фаза II	2018BG16RFMP001	Одобрен	64 159 943,29	54 878 744,39	2018 г., второ тримесечие	08.10.2018	2018 г., първо тримесечие	2023 г., четвърто тримесечие	Приоритет на ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, инв, приоритет „4е - Насърчаване на стратегии за нисковъглобно развитие във всички видове територии, по	12,47 %	Напреднало изграждане /обявяване на обществената поръчка	Общата дължина на реконструираните трамвайни линии 19,44 км; Доставка на 13 бр. нови нови нископодови съчленени трамвайни мотриси; Надграждане на интелигент	17.09.2018	Всички договори с изпълнители са сключени с изключение на компонент 5 Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис III" от ухото "Княжево" до ухото "Съдебна палата", без участъците на пл. "Руски паметник" и кръстовището на бул. "Цар



									специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата“			ната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време		Борис III" и бул. "Г. Делчев". Проведена процедура за избор на изпълнител, предстои подписване на договор за изпълнение на СМР.
Подобряване на системата за спешна медицинска помощ	2018BG16RFMP002	Одобрен	83 799 622,45	83 597 312,97	2018г. четвърто тримесечие	13.12.2018	2018 г., второ тримесечие	2021 г., трето тримесечие	Приоритетна ос 4: „Регионална здравна инфраструктура“	21,66 %	КОМПОНЕНТ №1 – изграждане/обществена поръчка КОМПОНЕНТ №2 напреднала доставка/обществена поръчка КОМПОНЕНТ №3 – напреднала доставка/обществена поръчка	Доставка на оборудване и обзавеждане, както и реконструкция/ново строителство на отделенията и центровете за спешна медицинска помощ. Доставка на 400 бр. линейки.	31.08.2020 г.	Предстои бенефициентът да поиска удължаване на срока за изпълнение на ДБФП.

## 10.2. Съвместни планове за действие

Неприложимо.

## 14. Допълнителна информация, която може да бъде добавена в зависимост от съдържанието и целите на оперативната програма

### 14.4 По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни

България е една от държавите участнички в Стратегията на ЕС за Дунавския регион, което я прави ангажирана с подкрепата за нейното изпълнение. Предвидените интервенции, свързани с енергийната ефективност, устойчивия градски транспорт, обновяването и възстановяването на градската среда, както и регионалната пътна инфраструктура имат принос към приоритетните области по стълбовете за свързаност и околна среда. Инвестициите в туризъм пряко адресират приоритетна област „Насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма“, а проектите за социална, здравна и образователна инфраструктура са в подкрепа на приоритетните области по стълба за благосъстояние („Развитие на хора и умения“ и „Развитие на общество на знанието“) на Дунавската стратегия.

Задължително изискване към проектните предложения по ОПРР, залегнало в Насоките за кандидатстване, е обосновка на приноса към стратегията, т.е. по какъв начин и към коя приоритетна област на Стратегията на ЕС за Дунавския регион съответните проекти имат принос.

Дунавската стратегия е приложима на територията на цялата страна, но подкрепата за изпълнението ѝ е обвързано най-вече с районите и градовете по поречието на река Дунав.

От началото на програмния период до 31.12.2020 г. по Приоритетна ос (ПО) 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 са сключени **91 договора** за предоставяне на БФП, изцяло насочени към територията на **Северна България** (Северозападен, Северен Централен и Североизточен район от ниво NUTS 2).

Проектите са в сферата на:

- образователна инфраструктура – 17 проекта;
- социална инфраструктура - 19 проекта;
- повишаване на енергийната ефективност на публични и жилищни сгради - 18 проекта;
- градска среда и обновяване на икономически зони – 27 проекта;
- интегриран градски транспорт – 6 проекта;
- културна инфраструктура – 4 проекта;

**212 договора** за предоставяне на БФП с насоченост към **Северна България** (Северозападен, Северен Централен и Североизточен район от ниво NUTS 2) са сключени

по останалите приоритетни оси на ОПРР 2014-2020 от началото на програмния период до 31.12.2020 г.

Разпределението по приоритетни оси е следното:

- 94 проекта по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове на периферните райони;
- 26 проекта по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура;
- 41 проекта по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура;
- 6 проекта по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм;
- 17 проекта по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура;
- 28 проекта по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“