



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

**ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г.**

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 – 2013г.
ЗА 2012г.**



СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ	6
2.	ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА.....	6
2.1.	Постигнати резултати и анализ на напредъка	6
2.2.	Информация за съответствие със законодателството на Общността	21
2.3.	Значими проблеми и мерките, предприети за разрешаването им	22
2.4.	Изменения в контекста на изпълнението на оперативната програма (когато е приложимо) 29	
2.5.	Значителни изменения по смисъла на чл.57 от Регламент (ЕО) №1083/2006 (когато е приложимо).....	30
2.6.	Допълняемост с други инструменти	30
2.7.	Мониторинг и оценка	32
2.8.	Национален резерв за изпълнение (където е приложимо и единствено в годишния доклад за изпълнение за 2011 г.)	44
3.	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ	44
3.1.	Приоритетна ос 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие	44
3.1.1.	Постигане на целите и анализ на напредъка.....	44
3.1.2.	Качествен анализ	52
3.1.3.	Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им	79
3.2.	Приоритетна ос 2 Регионална и местна достъпност	79
3.2.1.	Постигане на целите и анализ на напредъка.....	79
3.2.2.	Качествен анализ	82
3.2.3.	Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им	87
3.3.	Приоритетна ос 3 Устойчиво развитие на туризма	87
3.3.1.	Постигане на целите и анализ на напредъка.....	88
3.3.2.	Качествен анализ	91
3.3.3.	Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им	103
3.4.	Приоритетна ос 4 - Местно развитие и сътрудничество	103
3.4.1.	Постигане на целите и анализ на напредъка.....	103
3.4.2.	Качествен анализ	105
3.4.3.	Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им	114
4.	ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФРР/КФ: ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ.....	114
5.	ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ.....	116

5.1. Постигане на целите и анализ на напредъка	116
5.2 Качествен анализ.....	119
5.3 Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им	129
6. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ	129

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АЗ	Агенция по заетостта
АПИ	Агенция „Пътна инфраструктура”
АСП	Агенция за социално подпомагане
БФП	Безвъзмедна финансова помощ
ВЕИ	Възобновяеми енергийни източници
ГД „ПРР”	Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”
ГИС	Географска информационна система
ДАЗД	Държавна агенция за закрила на детето
ДВ	Държавен вестник
ДДС	Данък добавена стойност
ДМСГД	Дом за деца за медико-социални грижи
ЕИБ	Европейска инвестиционна банка
ЕК	Европейска комисия
ЕС	Европейски съюз
ЕФРР	Европейски фонд за регионално развитие
ЕСФ	Европейски социален фонд
ЗОП	Закон за обществените поръчки
ЗОРН	Законодателство, оценка на риска и нередности
ЗУТ	Закон за устройство на територията
ИА	Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и
ЕСМИС	информационни системи”
ИПП	Изпълнение на програмните приоритети
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение
КН	Комитет за наблюдение
КП	Комуникационен план
МГОТ	Масов градски обществен транспорт
МИЕТ	Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
МОМН	Министерство на образованието, младежта и науката
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МТИТС	Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
МФ	Министерство на финансите
НИНКН	Национален институт за недвижимото културно наследство
НВМОП	Наредба за възлагане на малки обществени поръчки
НКПР	Национална концепция за пространствено развитие
НПО	Неправителствени организации
НУИОПРР	Наръчник за управление и изпълнение на ОПРР
ОП	Оперативна програма
ОПРР	Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.
ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.
ОРИП	Организационно развитие, информация и публичност
ОЛП	Основен лихвен процент
ПК	Предварителен контрол
ПМС	Постановление на Министерски съвет
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ПО	Програмиране и оценка
РО	Регионален отдел
РЗП	Разгърнатата застроена площ
СИРП	Средносрочна инвестиционна рамкова програма

ССО	Собственик на самостоятелен обект
СФ	Структурни фондове
УО	Управляващ орган
УОП	Управление и оценка на програмата
ФД	Финансови дейности
ФУК	Финансово управление и контрол
ХФ	Холдингов фонд

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Цел	СБЛИЖАВАНЕ
	Допустим регион	Република България
	Програмен период	2007 – 2013 г.
	Номер на програмата (CCI №)	2007BG161PO001
	Наименование на програмата	„Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Отчетна година	2012 г.
	Дата на одобряване на годишния доклад от Комитета за наблюдение	28.05.2013 г.

2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА


2.1. Постигнати резултати и анализ на напредъка

През 2012 г. УО на ОПРР насочи своите усилия към ускоряване на процесите на договаряне, верификация, подобряване и оптимизиране на процедурите, в резултат на което на 14.02.2012г. е одобрена със Заповед на Ръководителя на УО на ОПРР версия 8 на Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР. Подобрените и оптимизирани процедури дават възможност да се осъществява качествен предварителен и последващ контрол върху процедурите за възлагане на договори с изпълнители от страна на бенефициентите по ЗОП/НВМОП/ПМС 55 и ускоряват верификацията, което от своя страна води до значително нарастване на обема на плащанията по програмата.

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2012 г. са обявени **3 схеми за безвъзмездна финансова помощ** на обща стойност **109 161 477,52 евро**, или **3,5 %** от бюджета на ОПРР, съответно по приоритетни оси 1, 3 и 5. Проведена е обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в рамките на операция „Жилищна политика“ за създаване на Фонд за жилищно обновяване с общ размер на предоставената БФП 6 374 421 евро.

С оглед посочване на реалната и коректна информация, в настоящия доклад са отразени всички решения на Комитета за наблюдение на ОПРР, взети през 2012 г. (след изпращане на втората ревизия на ОПРР на 20.03.2012 г. чрез системата SFC) за пренасочване на финансов ресурс между операции и/или между приоритетни оси. Бюджетите на отделните операции и приоритетни оси са актуализирани спрямо взетите решения през 2012 г. и предстои да бъдат отразени в третата ревизия на ОПРР, с оглед официалното ѝ изпращане чрез системата SFC през 2013 г. за одобрение от ЕК.

С публикуване на трите схеми през 2012г. и обществената поръчка по реда на ЗОП, общият размер на публикуваните схеми от старта на оперативната програма до края на 2012 г. достигна **100%** от бюджета на ОПРР.



През отчетния период са подадени общо **128 проектни предложения**. Оценени са **132 проектни предложения, включително такива, подадени през 2011 г., но оценени през 2012 г.** Одобрени са общо **198 проектни предложения**, включително проектни предложения от списъци с резервни листи, които са били класирани, но нефинансирани поради недостатъчен наличен финансов ресурс по съответната схема.

Обявените през 2012 г. схеми са насочени към трета схема за подобряване на градската среда в 36 града, центрове на агломерационни ареали; втора схема за развитие на регионални туристически продукти и повишаване ефективността на регионалния маркетинг и схема по линия на техническа помощ за разработване на готови инвестиционни проекти, с които 36-те общини, центрове на градски агломерации, ще имат възможност да кандидатстват за финансиране през следващия програмен период 2014 – 2020 г. в рамките на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

През 2012 г. са сключени **257 договора** на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ (съгласно решенията за предоставяне на БФП) **411 639 504,88** евро в следните тематични области:

- 115 договора по приоритетна ос 1, от които: 18 бр. с Агенция за социално подпомагане, насочени към подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура в градските ареали; 3 бр. с Агенция по заетостта за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда в градските ареали; 1 бр. договор с Министерство на културата за ремонт и реконструкция на Национален музеен комплекс в подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура в градските ареали; 2 бр. договори с Тракийски университет и Национална художествена академия за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации; 23 бр. от списъка с резервната листа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации; 38 бр. в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск; 19 договора за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации; 1 бр. в подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради; 2 бр. договори за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други

групи в неравностойно положение; 1 договор с Корпоративна търговска банка за създаване на Фонд за жилищно обновяване; 2 договора от списъка с резервната листа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации; 5 договора за интегриран градски транспорт в петте големи града;

- 4 договора по приоритетна ос 2, от които: 3 бр. за рехабилитация/реконструкция на второкласна/третокласна пътна мрежа; 1 бр. за развитие на обществена ИКТ инфраструктура;
- 53 договора по приоритетна ос 3, от които: 19 бр. за развитие на туристически атракции; 1 договор с Министерски съвет за реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк; 28 договора за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите; 5 договора с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване.
- 70 договора по приоритетна ос 4, от които: 32 бр. от списъка с резервни проекти за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини; 33 бр. договори от резервния списък за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини; 5 бр. договори за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали;
- 15 договора по приоритетна ос 5 Техническа помощ.

Таблица 1: Разпределение на договорените суми по приоритетни оси на програмата през отчетния период:

Приоритетна ос	Общ бюджет на приоритетни оси в евро	Общ бюджет на приоритетни оси след решения на КН през 2012 в евро	Брой одобрени за финансиране проекти	Стойност на безвъзмездната помощ по одобрените проекти (в евро)	Брой сключени договори	Стойност на безвъзмездната помощ по сключените договори (евро)
1. Устойчиво и интегрирано градско развитие	923 881 442,00	949 963 391,00	76*	226 849 989,97	114	276 129 556
2. Регионална и местна достъпност	338 309 627,00	330 614 043,00	4	35 045 778,67	4	35 045 778,67
3. Устойчиво развитие на туризма	170 939 183,00	159 061 617,00	34	21 860 756,03	53	56 089 596
4. Местно развитие и сътрудничество	114 051 118,00	107 542 319,00	70	29 192 716,61	70	29 067 453
5. Техническа помощ	54 093 389,00	54 093 389,00	14	15 053 265,80	15	15 181 857
Общо	1 601 274 759	1 601 274 759	198	328 002 507,08	257	411 514 240,67

Забележка:

Колона „Общ бюджет на приоритетни оси в евро“ отразява размера на приоритетните оси съгласно втората ревизия на ОПРР, подадена през системата SFC през февруари 2012 г. и одобрена от ЕК през август 2012 г.

Колона „Брой одобрени за финансиране проекти“ включва и проектни предложения от списъци с резервни листи, които са били оценени през 2010/2011г. и класирани, но нефинансирани поради недостатъчен наличен финансов ресурс по съответната схема.

В колона „Брой сключени договори“ са включени и договори по резервни проекти, които са били оценени през 2010/2011 г., но договорите са били сключени през 2012 г.

Колона „Стойност на безвъзмездната помощ по сключените договори“ включва само стойността на безвъзмездната помощ по сключените договори през 2012 г. съгласно издадените от Ръководителя на УО на ОПРР решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като не се включва стойността на анексите сключени през 2012 г.

* Всеки брой включва 1 проект/оферта по Схема BG161PO001/1.2-03/2011 Подкрепа за създаване на инструмент за финансов инженеринг Фонд – мениджър за жилищна политика одобрен след провеждане на процедура по ЗОП.

2.1.1. Информация за физическия напредък по оперативната програма.

В резултат от предвидените в ОПРР инвестиции през 2013 г. на ниво програма може да се очаква следния ефект върху макроикономическото развитие:

Вид	Показател	Единица	Количествено изражение			Честота на измерване	Източник на информация
			Базисна стойност	Междин на стойност (2009)	Целева стойност (2013)		
Въздействие	Създадени работни места	Брой	УО ще следи изпълнението на индикатора на ниво програма по време на програмния период (от отделните проекти, окончателните доклади от изпълнените проекти – обобщени на програмно ниво)				

Създадените работни места – постоянни и временни – като въздействие следва да бъдат отчетени в края на програмния период, т.е. в Окончателния доклад за изпълнение на оперативната програма, в резултат на постигнатите резултати от всички приключили проекти.

➤ Приключили проекти

За приключени се считат всички проекти със завършени проектни дейности, за които е подаден окончателен технически доклад и финансов отчет, подадено е искане за окончателно плащане, което е верифицирано и реално изплатено.

През 2012 г. приключи изпълнението на **152 проекта по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ**, разпределени по приоритетни оси, както следва:

Приоритетна ос	Брой приключени проекти за 2012
Приоритетна ос 1	82
Приоритетна ос 2	19
Приоритетна ос 3	8
Приоритетна ос 4	34
Приоритетна ос 5	9

От приключените в рамките на Приоритетна ос 1 проекти, 10 проекта са свързани с подобряване на общинската образователна инфраструктура – училища, детски градини; 4 проекта са насочени към прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската

образователна инфраструктура; 2 проекта са свързани с обновяване инфраструктурата на висшите училища; 10 проекта са насочени към подобряване на културна инфраструктура и 10 проекта към обновяване на социална инфраструктура. Приключени са и 8 проекта свързани с подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда с бенефициент Агенция по заетостта, както и 10 проекта свързани с подобряване на държавни културни обекти /театри, опери, галерии и пр./, допринасящи за устойчивото развитие на градските ареали с бенефициент Министерство на културата.

В рамките на операция 1.4 са приключени 13 проекта свързани с превенция на риска от свлачища в градските агломерации и 19 проекта за подобряване на градската среда.

В резултат на приключилите проекти по Приоритетна ос 1 са обновени 226 сгради на образователна, културна и социална инфраструктура. Облагодетелстваното население от превенция на свлачищните процеси е около 480 685 души в градските ареали.

През 2012 г. по приоритетна ос 2 са приключени 17 проекта, в резултат от които са рехабилитирани/реконструирани 340,255 км републиканска и общинска пътна мрежа.

По приоритетна ос 4 са приключени 34 проекта, от които 18 са насочени към подобряване на образователна инфраструктура в общините извън агломерационните ареали, 6 са насочени към укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища, а останалите 10 проекта са в подкрепа на междурегионалното сътрудничество и обмен на добри практики. По-важните постигнати резултати от приключилите проекти по приоритетна ос 4 са 35 сгради подобрена образователна инфраструктура, 7 267 ученици, облагодетелствани от обновените образователни институции, 35 607 души население, облагодетелствано от превенция на свлачищните процеси, 30 броя иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество, 35 броя проведени междурегионални събития с 1869 души участници.

Всички резултати от изпълнението на проектите са детайлно описани в *т. 3 Изпълнение по приоритетни ос*.

2.1.2. Финансова информация (всички финансови данни се посочват в евро)

Таблица 2 - Финансова информация

	Общо финансиране по оперативната програма (от Съюза и от държавите-членки)	Основа за изчисляване на вноските от Съюза (публични или общи разходи)	Обща сума на сертифицираните допустими разходи, платени от бенефициерите (1)	Съответстващо публично участие (1)	Коефициент на изпълнение в проценти
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = c/a</i> за общите разходи или <i>e = d/a</i> за публичните разходи
Приоритетна ос 1	923 881 442,00	публични	194 389 355,33	193 441 001,31	20,94%
Посочете фонд					
- От които разходи по линия на ЕСФ(2)	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо

- От които разходи по линия на ЕФРР(2)	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
- разходи за регионите, които не се ползват от преходно подпомагане (3)	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
- разходи за регионите, които се ползват от преходно подпомагане (3)	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
<i>Приоритетна ос 2</i> Посочете фонд	338 309 627,00	публични	114 564 946,52	114 225 357,43	33,76%
- От които разходи по линия на ЕСФ(2)	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
- От които разходи по линия на ЕФРР(2)	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
- разходи за регионите, които не се ползват от преходно подпомагане (3)	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
- разходи за регионите, които се ползват от преходно подпомагане (3)	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
<i>Приоритетна ос 3</i> Посочете фонд	170 939 183,00	публични	16 632 826,95	16 630 401,91	9,63%
- От които разходи по линия на ЕСФ(2)	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
- От които разходи по	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо

<p>линия на ЕФРР(2)</p> <p>- разходи за регионите, които не се ползват от преходно подпомагане (3)</p> <p>- разходи за регионите, които се ползват от преходно подпомагане (3)</p>	<p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p>	<p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p>	<p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p>	<p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p>	<p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p>
<p><i>Приоритетна ос 4</i></p> <p>Посочете фонд</p> <p>- От които разходи по линия на ЕСФ(2)</p> <p>- От които разходи по линия на ЕФРР(2)</p> <p>- разходи за регионите, които не се ползват от преходно подпомагане (3)</p> <p>- разходи за регионите, които се ползват от преходно подпомагане (3)</p>	<p>114 051 118,00</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p>	<p>публични</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p>	<p>29 532 334,42</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p>	<p>29 504 498,33</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p>	<p>25,87%</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p>
<p><i>Приоритетна ос 5</i></p> <p><i>Техническа помощ</i></p> <p>Посочете фонд</p> <p>- От които разходи по линия на ЕСФ(2)</p> <p>- От които разходи по</p>	<p>54 093 389,00</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p>	<p>публични</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p>	<p>6 973 779,02</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p>	<p>6 973 779,02</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p>	<p>12,89%</p> <p>неприложимо</p> <p>неприложимо</p>

линия на ЕФРР (2)					
- разходи за регионите, които не се ползват от преходно подпомагане (3)	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
- разходи за регионите, които се ползват от преходно подпомагане (3)	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
ОБЩ СБОР	1 601 274 759,00	публични	362 093 242,24	360 775 038,00	22,61%
<p>(1) Изразени кумулативно цифри. Посочена е стойността на разходите, сертифицирани от СО през периода 01.01.2007-31.12.2012 г.</p> <p>(2) Това поле се попълва само при окончателния доклад за изпълнението, когато оперативната програма е съфинансирана от ЕФРР или ЕСФ и когато е използвана възможността по член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.</p> <p>(3) Това поле се попълва само при окончателния доклад за изпълнението, когато оперативната програма включва подкрепа за регионите, които се ползват от преходно подпомагане и регионите, които не се ползват от такова. За оперативни програми, по които е налице участие на ЕФРР като специално отпуснати средства за най-отдалечени региони: разбивка на разходите на оперативни разходи и на инвестиции в инфраструктура.“</p>					

През отчетния период са извършени авансови, междинни и окончателни плащания по ОПРР. За 2012 г. са изплатени общо средства в размер на **235 041 003,08 евро в т.ч.:**
авансови плащания –112 280 869,79 евро

междинни плащания –70 256 024,71 евро

окончателни плащания 52 504 108,58 евро

Следователно процентът извършени плащания през 2012 г. спрямо бюджета на програмата е в размер на 14,7 %.

Темпът на извършените плащания към 31.12.2012 г. спрямо извършените плащания към 31.12.2011 г. е увеличен 2 пъти / извършените плащания към 31.12.2011г. кумулативно са в размер на 323 246 020,82 евро, а извършените плащания към 31.12.2012 г. са в размер на 558 287 023,91 евро.

Сертифицираните разходи през 2012 г. са в размер на **183 236 465,98 евро.**

➤ Прилагане на правилото N+3/N+2

За целите на автоматичното освобождаване /правило N+2, N+3/, съгласно чл. 93 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11.07.2006, изменен с Регламент 539/2010 г на Европейския парламент и Съвета, Комисията изчислява автоматичното освобождаване на съответната сума от бюджетния ангажимент, като прибавя една шеста от годишния бюджетен ангажимент, свързан с общата сума на годишния принос за финансовата 2007 година, към всеки от бюджетните ангажименти за финансови години от 2008 до 2013 /както е видно по долу/.

Фонд: ЕФРР - евро	2011	2012	2013	2014	2015
	38 902 574	252 701 662	716 183 237	970 021 957	1 361 083 545

През януари 2012 г., УО на ОПРР актуализира „замразената” прогноза в Lothar system с цел проследяване прилагане на правилото N+3 и текущ мониторинг по изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Сертифицираните кумулативни прогнозни разходи по Lothar system към 31.12.2012 г. са в размер на 299 699 342,14 евро - съфинансирани от ЕФРР.

Съгласно актуализиран Lothar system към 31.12.2012 г., сертифицираните кумулативни разходи по ОПРР са в размер на 306 658 782,23 евро – съфинансирани от ЕФРР или 102,32 % от прогнозираните, като само за 2012 г. са сертифицирани разходи в размер на 154 697 933,49 евро-съфинансирани от ЕФРР, с което е постигната целта за усвояване до края на 2012 г. и не е налице загуба от прилагане на правилото N+3/N+2.

2.1.3. Информация за разпределението на усвоените средства от Фондовете по категории

Таблица 3: Разпределение на договорените средства от Фондовете по категории

Комбиниране на кодове от измерения 1 – 5					
Код * Измерение 1 Приоритетна тема	Код * Измерение 2 Форма на финансиране	Код * Измерение 3 Територия	Код * Измерение 4 Стопанска дейност	Код * Измерение 5 Местонахождение	Сума в евро **
10	1	1	0	BG	
10	1	5	0	BG	
11	1	1	0	BG	
11	1	5	0	BG	17 003 055,21
22	1	1	0	BG	206 515 364,71
22	1	5	0	BG	
23	1	1	0	BG	45 522 817,80
24	1	1	0	BG	3 645 915,69
25	1	1	0	BG	78 395 386,38
28	1	1	0	BG	26 077 992,55
36	1	0	0	BG	723 666,05
40	1	1	0	BG	3 170 917,18
40	1	5	0	BG	1 055 496,12
42	1	1	0	BG	
42	1	5	0	BG	
43	1	1	0	BG	72 511 812,60
43	1	5	0	BG	21 377 183,47
44	1	5	0	BG	
50	1	1	0	BG	
50	1	5	0	BG	

52	1	1	0	BG	70 519 994,77
53	1	1	0	BG	30 844 792,80
53	1	5	0	BG	28 091 200,38
55	1	1	0	BG	
55	1	2	0	BG	
55	1	5	0	BG	
56	1	1	0	BG	2 580 940,95
56	1	5	0	BG	0,00
57	1	0	0	BG	26 347 904,09
57	1	1	0	BG	
57	1	5	0	BG	0,00
58	1	1	0	BG	77 322 746,35
58	1	5	0	BG	24 028 617,60
59	1	1	0	BG	25 589 927,88
60	1	1	0	BG	8 060 008,60
61	1	1	0	BG	123 918 856,14
61	1	5	0	BG	
75	1	1	0	BG	42 109 388,83
75	1	5	0	BG	9 964 348,84
76	1	1	0	BG	98 651 017,58
76	1	5	0	BG	14 869 983,33
77	1	1	0	BG	82 571 698,38
77	1	5	0	BG	9 964 348,84
78	1	1	0	BG	31 063 357,78
79	1	1	0	BG	12 929 595,59
79	1	5	0	BG	
81	1	0	0	BG	2 294 319,29
81	1	10	0	BG	3 568 908,38
85	1	0	0	BG	25 988 675,23
86	1	0	0	BG	4 028 055,80
				Общо	1 231 308 295,20

* За всяко измерение категориите следва да се кодират според типова им класификация

** Размер на помощта на Общността за всяка комбинация от категории

Легенда в съответствие с Приложение 2, част А на Регламент №1828/2006:

1) Кодове по приоритетни теми:

- 10 - Телефонна инфраструктура (включително широколентови мрежи)
- 11 - Информационни и комуникационни технологии (достъп, сигурност, интер оперативност, предотвратяване на риска, изследвания, иновации, електронно съдържание, др.)
- 22 – Национални пътища
- 23 – Регионални/местни пътища
- 24 – Велосипедни алеи
- 25 - Градски транспорт

- 28 - *Интелигентни транспортни системи*
- 35 - *Природен газ*
- 40 - *Възобновяема енергия: слънчева*
- 42 - *Възобновяема енергия: хидроелектрическа, геотермална и друга*
- 43 - *Енергийна ефективност, когенерация, енергийно управление*
- 44 - *Управление на битовите и промишлени отпадъци*
- 50 - *Рехабилитация на промишлени площадки и замърсени терени*
- 52 - *Насърчаване на чист градски транспорт*
- 53- *Превенция на риска (включително разработване и изпълнение на планове и мерки за управление на природни бедствия и технологични рискове)*
- 55- *Популяризиране на природните богатства*
- 56 - *Опазване и популяризиране на природното наследство*
- 57 - *Друга помощ за подобряване на туристическите услуги*
- 58 - *Защита и опазване на културното наследство*
- 59 - *Развитие на културната инфраструктура*
- 61 – *Комплексни проекти за възстановяване на градската среда*
- 75 - *Образователна инфраструктура*
- 76 - *Инфраструктура за здравеопазването*
- 77 – *Инфраструктура за грижа за децата*
- 78 - *Жилищна инфраструктура*
- 79 – *Други социални инфраструктури*
- 81- *Механизми, позволяващи усъвършенстването на процеса на разработване, мониторинг и оценка на политики и програми на национално, регионално и местно равнище, укрепването на капацитета за изпълнение на политики и програми*
- 85- *Подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол*
- 86- *Оценка и проучвания; информация и комуникация*

2) Кодове по форма на финансиране:

- 01 – *безвъзмездна помощ*

3) Кодове по тип територия:

- 00 – *неприложимо*
- 01 – *градска среда*
- 02 – *планински райони*
- 05 – *селски райони*
- 10 – *зони за междурегионално сътрудничество*

4) Кодове по стопанска дейност

- 00 – *неприложимо*

5) Кодове по местоположение

- BG – *България*

2.1.4. Предоставена помощ по целеви групи

- **Постигнати резултати за въздействието върху целевите групи на приключилите през 2011 г. договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ**

	Приоритетна ос 1	Приоритетна ос 4
Брой представители от ромско малцинство/други малцинства, облагодетелствани от проектните резултати.	7104	1899
Брой хора с увреждания облагодетелствани от интервенцията	11430	82

2.1.5. Възстановена или повторно използвана помощ -

За отчетния период са възстановени средства в размер на 5 256 780,27 евро по наложени финансови корекции, както следва:

- възстановени от бенефициенти в размер на 1 921 686,45 евро, в т. ч. главница в размер на 1 853 100,28 евро и лихва в размер на 68 586,17 евро;
- прихванати финансови корекции в размер на 3 335 093,82 евро, в т. ч. главница в размер на 3 195 333,33 евро и лихва в размер на 139 760,49 евро;
- Дирекция «Национален фонд» ежесечно с възстановените суми от бенефициентите по ОПРР увеличава лимита за плащания по десетразрядния код в СЕБРА. В рамките на заложения лимит УО инициира плащания към бенефициентите по всички оси на Оперативната програма за които има одобрени суми за плащане.

2.1.6. Качествен анализ

Стартиралите през 2012 г. схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР и изпълнението на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ ще допринесат за постигането на поставените цели до 2013 г., както следва:

Изпълнение на Цел 1: Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличат възможностите за благоденствие и развитие

За изпълнението на Цел 1 през отчетния период беше обявена покана по 1 схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и общ размер 92 032 538,62 евро или 5,75 % от бюджета на приоритетната ос, с което общият размер на всички публикувани схеми достигна 100 % от бюджета на оста. Продължи оценката на проектни предложения и договарянето в рамките на обявените през 2008 г. схеми с конкретни бенефициенти и обявените през 2011 г. схеми. Общият брой на получените проектни предложения през 2012 г. възлиза на 24, от които 1 оттеглено по време на оценка. През отчетния период са оценени общо 56 проектни предложения (вкл. такива, подадени през 2011 г.). Сключени са 115 договора с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 276 129 556,47 евро (вкл. по проекти от резервните листи, формирани през 2010 и 2011 г. за подкрепа за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура и предотвратяване на наводнения в градските агломерации). През 2012 г. е сключен и 1 договор в рамките на операция 1.2 „Жилищна политика“ чрез провеждане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за създаване на Фонд за жилищно обновяване с общ размер на БФП 6 374 421 евро.

Към 31.12.2012 г. общият кумулативен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 е 835 352 672,16 евро, представляващо 88 % от размера на приоритетната ос.

➤ ***Изпълнение на Цел 2: Осигуряване на по-добър достъп до пътища, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони***

За изпълнението на Цел 2 през отчетния период бе обявена покана по 1 схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Операция 2.2 „Информационна и комуникационна мрежа” с бюджет 20 015 934 евро, с което се постигна 100% покритие на приоритетната ос. В рамките на определения за кандидатстване срок е подаден 1 проектен фиш от конкретния бенефициент - Изпълнителна агенция „Електронни и съобщителни мрежи и информационни системи“, който е оценен и одобрен. Сключен е 1 договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 003 287,52 евро.

Продължи оценката и договарянето на проектни предложения по схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“, попадаща в обхвата на операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура”, обявена през 2007г. През периода са подадени 7 проектни фиша (етап V) в резултат на освобождаване на финансов ресурс по схемата, от които са одобрени за финансиране 3 проекта и съответно сключени 3 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 15 042 491,15 евро.

Към 31.12.2012 г. общият кумулативен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 е 3 317 365 606,93 евро, представляващо 96 % от размера на приоритетната ос.

➤ ***Изпълнение на Цел 3: Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, разнообразни, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност***

За изпълнението на цел 3 през отчетния период беше обявена 1 схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, попадаща в обхвата на операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинации”. Общият размер на обявената схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ възлиза на 3 093 976,76 евро, с което беше постигнато 100% покритие на приоритетната ос.

През отчетния период са подадени 76 проектни предложения, от които 8 извън крайния срок за кандидатстване, а 1 проектно предложение е оттеглено преди оценка и подадено отново. Оценени са 72 проектни предложения, включително 5 проектни фиша по схема BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” с конкретен бенефициент Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, подадени в края на 2011 г. Одобрени са 34 проектни предложения за финансиране.

Сключени са 53 договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 56 089 595,84 евро.

Към 31.12.2012 г. кумулативният размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 е 155 967 640,86 евро, представляващо 98% от размера на приоритетната ос.

➤ ***Изпълнение на Цел 4: Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политиките за регионално развитие***

През 2012 г. са депозираны 5 проектни предложения за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения извън градските агломерации. Всички 5 проектни

предложения са одобрени и оценени.

През периода са сключени 70 договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 29 192 716,61 евро, от които 5 договора за общински лечебни заведения извън градските агломерации и 65 договора по проекти от резервните листи, формирани през 2010 и 2011 г., за подкрепа за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура и предотвратяване на наводнения извън градските агломерации.

Към 31.12.2012 г. кумулативният размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 е 104 576 595,15 евро, представляващо 97 % от размера на приоритетната ос.

- ***Доказване на последиците от изпълнението на оперативната програма за насърчаване на равните възможности на мъжете и жените, когато е целесъобразно и описание на споразуменията за партньорство.***

В съответствие с принципите и регламентираните изисквания за гарантиране на равенство между мъжете и жените, както и интегрирането на принципа за равенство на възможностите, в насоките за кандидатстване по стартиралите схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ като задължително условие е посочено осигуряването на равенство между половете и превенция от дискриминация. Принципът за равенство между половете и превенция от дискриминация е предмет на мониторинг и оценка на ниво приоритетна ос.

Стартиралите и изпълняващи се схеми, насочени към подкрепа на ремонт/реконструкция на сграден фонд и на градската среда като цяло, включват също така подобряване достъпа на хора с увреждания и осигуряване на достъпна архитектурна среда в обектите на интервенция.

- ***Насърчаване на принципа на партньорство при изпълнение на ОПРР***

Принципът на партньорство е застъпен в процеса на програмиране, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПРР. Ползотворното и градивно партньорство с Европейската комисия продължи и през 2012 г. Комитетът за наблюдение по ОПРР включва като членове с право на глас както социално-икономическите партньори, така и НПО – представители на гражданското общество. Представители на ЕК и JASPERS участваха във всички срещи и събития с представители на общините на 7-те големи града за открити дискусии, обсъждане и вземане на решения във връзка с дейностите, свързани с модернизация на градския транспорт.

Управляващият орган включва също така своите партньори в мултиплицирането и разпространението на информация насочена към бенефициентите на ОПРР и обществеността. През 2012 г. УО организира поредица от събития с участието на различни заинтересовани страни – информационни дни за обявените схеми за безвъзмездна финансова помощ, пресконференции, годишна конференция за напредъка на ОПРР, среща-обучение с представители на бенефициентите, описани в раздел 5. *Информация и публичност.*

В съответствие с изискванията на операция 3.2, двете схеми за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите се основават на принципите на партньорство и регионален подход. Обединението на партньори има за цел развитието на регионален туристически продукт, основан на природното, културно и историческо наследство. Кандидатите по схемата участват задължително в партньорство с още най-малко две общини, като всяка община може да участва като кандидат или партньор само в едно проектно предложение. При избора на партньори-общини кандидатите следваше да приложат стратегически обоснован подход и да осигурят изпълнението на няколко условия:

- всяка от общините в партньорство да има обща териториална граница с поне една от останалите общини в партньорството;

- територията на общините в партньорство да разполага със сходни и/или допълващи се характеристики, които позволяват формиране на туристически район и общ регионален туристически продукт.

При идентифицирана необходимост кандидатите можеха да включат като партньор местно, регионално или национално туристическо сдружение или негов клон.

Още две схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, публикувани през 2012 г., са основани върху принципа на партньорство с гражданското общество, а именно схема „Зелена и достъпна градска среда“ в рамките на Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“ и схема „В подкрепа за следващия програмен период“ в рамките на Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“.

Съгласно изискванията за кандидатстване по двете схеми възлагането и изготвянето на техническите или работните инвестиционни проекти следва да бъде предшествано от избор на идея за най-доброто обемно-пространствено решение. Изборът следва да се извърши в процес на широко обществено обсъждане с обществеността, както и да бъде публикувана информация на интернет-страницата на конкретния бенефициент. Бенефициентите са длъжни да представят пред УО на ОПРР информация и доказателства, че изборът е извършен в процес на широко обсъждане (покани за обсъжданията, извадки от интернет-страницата на общината-конкретен бенефициент, копия и обобщения на анкетни карти, протоколи, присъствени списъци и снимки от проведени срещи, кръгли маси, презентации и др. форми на широко обсъждане).

Пример за успешно прилагане на принципа на партньорство е реализацията на Схема BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“ по ОПРР в изпълнение на „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и План за действие към нея, разработени от Междуведомствена работна група и приети от Министерски съвет през 2010 г. Схемата има за цел да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа. Средствата са насочени към изграждане, ремонт, оборудване и обзавеждане на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища. На база изградената по ОПРР инфраструктура, с подкрепата на ОП «Развитие на човешките ресурси», поетапно ще се разкриват социалните услуги, които са идентифицирани като подходящи да удовлетворяват нуждите на всяко едно от децата. С оглед проследяване напредъка по изпълнение на сключените договори по схемата и координиране на интегрирания подход, с писмо от 21.06.2012 г., УО на ОПРР изиска от всички 54 общини-бенефициенти със сключен договор за БФП към тази дата, да предоставят справка за напредъка по изпълнението на проектите. Същата да съдържа информация свързана с планирани дати за обявяване на процедури за избор на изпълнител на СМР/доставка, дата на стартиране на СМР/доставка, дата на приключване на СМР/доставка, както и за срещани проблеми в процеса на изпълнение. В резултат е изготвен **анализ на сроковете за изпълнение на строително-ремонтните дейности по отделните проекти** с оглед реализирането на резерв от време за максимално бързо приключване на изпълнението на договорите по СМР. Целта е да се постигне синхрон между инвестиционния компонент по ОПРР и предлагането на услугата по ОП «Развитие на човешките ресурси», която ще стартира едва след изграждане на сградния фонд. От общините бенефициенти е изискано да мобилизират всички налични ресурси, както и да преразгледат план-графика за изпълнение на проектните дейности и при възможност да съкратят сроковете за подготовка и строителство с оглед осигуряване на готов сграден фонд до края на 2013 г.

През месец юли 2012 г. под ръководството на Министъра по управление на средствата от ЕС е проведена и среща на експертите по Информация и публичност от Управляващите органи на оперативните програми, отговарящи за процеса на деинституционализация в България с оглед

реализирането на единна визия за комуникационна кампания. Решено е всички информационни филми, клипове и др. рекламни материали, които промотират процеса на деинституционализация да имат единно послание, което гласи: „Настоящият проект се реализира в изпълнение на Националната стратегия ”Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

Друг пример за прилагане на принципа за партньорство е реализацията на схема „BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” по ОПРР в изпълнение на концепция за интегрирани проекти за изграждане на жилища за групите в неравностойно положение в резултат на работата на Междуправителствена работна група по ръководството на министъра по управление на средствата от ЕС през 2011 г. През юни 2012 г. са сключени 2 договора за БФП съответно с общини Видин и Дупница. Ще се прилага интегриран подход при изпълнение на проектите чрез съвместните действия по два фонда ЕФРР и ЕСФ, като освен изграждане на социални жилища по ОПРР, следва да се създадат програми за квалификация и работа, подобряване на качеството на образование на децата, мерки за повишаване на степента на самоорганизация на хората от квартала и др. по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Процесът на програмиране на следващия период 2014–2020 г. прилага изцяло принципа на партньорство. През месец юли 2012 г. е сформирана тематична работна група за разработването на Оперативна програма за регионално развитие за следващия програмен период „Региони в растеж” 2014–2020 г. В работната група участват представители на институционалните и социално-икономическите партньори, управляващите органи на оперативните програми, Национален статистически институт, Национален съвет за хората с увреждания, академичните среди, работодателите и синдикатите в България, неправителствени организации работещи в областите на социалната политика, екологията, регионалното развитие, образованието, науката и културата, Националното сдружение на общините в Република България, регионните съвети за развитие, официално представните вероизповедания в България и други заинтересовани страни. През 2012 г. са проведени 6 заседания на работната група. През месец юли 2012 г. е проведен семинар за представяне на резултатите от Етап 2 на Проект „Социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г. с широко участие на заинтересованите страни. Представители на изпълнителя участват с презентации и в последвалите дискусии на заседания на работната група за разработване на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и на неформални срещи на високо управленско ниво относно програмирането за периода 2014-2020 г.

През 2012 г. Министерски съвет на свое заседание одобри Национална концепция за пространствено развитие 2014–2025 г. Изпълнителят разработи и представи следните 5 доклада за напредъка, приети и от Възложителя: 1 въстъпителен доклад, 3 междинни доклада и 1 окончателен доклад. Представители на изпълнителя участват с презентации и в последвалите дискусии на заседания на работната група за разработване на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и на неформални срещи на високо управленско ниво по програмиране на периода 2014-2020 г.

2.2. Информация за съответствие със законодателството на Общността

През 2012 г. влизат в сила промените в ЗОП, публикувани в ДВ, бр. 93 от 25 ноември 2011 г., в сила от 26 февруари 2012 г. Направени са промени в режима на осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове.

През отчетния период е взето активно участие в работата по съгласуване на регламентите за определяне на разпоредбите за Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014-2020 г.

2.3. Значими проблеми и мерките, предприети за разрешаването им

➤ *Забавяне на изпълнението на част от договорите за безвъзмездна финансова помощ*

При изпълнението на част от проектите се наблюдава забавяне в изпълнението, което от своя страна води до промени в предвидения по съответния договор линеен график. Основните причини за забавянето са свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки. По значителна част от процедурите са налице обжалвания от страна на неспечелили участници, издаване на решение на Комисията за защита на конкуренцията за незаконосъобразност на проведената процедура, обжалвано от своя страна от бенефициента пред Върховния административен съд, което допълнително забавя изпълнението на договора. В много случаи периодът на забава вследствие обжалвания е повече от 9 месеца. Част от процедурите са прекратявани от възложителя и впоследствие са обявявани наново.

Предприети стъпки: УО предприе действия по временно спиране на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или на отделни дейности от тях, вследствие на обстоятелства от обективен характер по смисъла на чл. 10.1 от Общите условия към договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които възпрепятстват изпълнението в срок на част от заложените в проекта дейности. На основание чл. 10.4 от Общите условия към Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, срокът на изпълнението на дейности се удължава с период, равен на периода на прекъсването, при условие да се спази ограничението в чл. 10.1 от Общите условия на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, касаещо максималния период за изпълнение на договорите - периода на изпълнение на оперативната програма.

Въз основа на осъществен анализ от страна на УО през септември 2012 г. на проведени обществени поръчки от 217 бенефициенти по ОПРР (за периода 2010-2012 г.) е установено, че в периода 2010–2012 г. са обжалвани общо 280 процедури. Сроковете на забавяне на процеса на възлагане на обществени поръчки поради направени обжалвания на решенията на възложителите в някои случаи е над 9 месеца. **Общият размер на прогнозните стойности на обжалваните 280 процедури е 264 763 438 евро.**

Предприети стъпки:

- *Провеждане на съвместни срещи с бенефициентите, чиито проекти са установени като рискови и обсъждане на възможните сценарии за постигане изпълнението на заложените цели и резултати, което ще допринесе за постигане и на целите на програмата*
- *Регулярен мониторинг по изпълнението на проекти по ОПРР – периодична актуализация на анализа за рискови проекти*

Извършени са и следните **оптимизации** на процесите, с оглед ускоряване изпълнението на проектите и на верификацията:

- ✓ *Сключени са договори с външни изпълнители за **инвеститорски контрол** за осъществяване на проверки на място с цел гарантиране на качествено изпълнение на инфраструктурните обекти и устойчивостта на резултатите;*
- ✓ *Сключени са договори с външни изпълнители за **юридически услуги** с цел ускоряване процеса на обработка на сигнали за нередност*
- ✓ *Разделение на функциите в отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности“ чрез структуриране на два сектора - **сектор нередности** за по-*

фокусиран и ефективен контрол и сектор за предварителен/последващ контрол за по-бърза и ефективна обработка на досиетата.

Резултатът е подобряване процеса по верификация, ускоряване на темпа на разплащанията и постигане на по-ефективна система за управление и контрол

➤ ***Констатирани пропуски/слабости при провеждане на процедурите по възлагане на обществените поръчки***

В резултат на направен в УО на ОПРР обобщен анализ на дадените препоръки в становищата от осъществявания от УО **предварителен контрол** на проектите на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки се установи, че най-често констатираните съществени несъответствия със ЗОП са:

- *Съдържанието на проекта на обявление не съответства на изискванията на чл. 25, ал. 2 ЗОП.*
- *Нарушения по прилагането на разпоредбата на чл. 25, ал. 6 ЗОП.*
- *Разписаната методиката за оценка е в противоречие с разпоредбата на чл. 28, ал.2 от ЗОП и съответно с принципите прокламирани в чл. 2 от ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.*
- *Несъгласуваност на изискванията в различните части на документацията за участие.*

От направен вътрешен анализ на констатирани грешки и нарушения в резултат на осъществен **последващ контрол** за законосъобразност на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки, както с оглед на посочените резултати в представената диаграма по-долу се установяват следните най-често допускани пропуски/слабости и срещани трудности при провеждане на процедурите по възлагане на обществените поръчки от страна на бенефициентите:

- *Уеднаквяване на поставени по различен начин изисквания и/или въвеждане на допълнителни изисквания и/или други поправки в документацията за участие и обявлението чрез предоставяне на разяснения по чл. 29 от ЗОП.*
- *Незаконосъобразност на преценката на комисията за провеждане на процедурата, а оттам и на възложителя по отношение пригодността на участника или кандидата спрямо изискванията на възложителя и съответствието на представените оферти.*

Предприети стъпки: С цитираното в т. 2.2 изменение на ЗОП с ДВ, бр. 93 от 25 ноември 2011г., в сила от 26 февруари 2012г. е променена нормативната уредба на режима на предварителен контрол, като компетентен орган за осъществяването му е Агенцията за обществени поръчки. Предварителният контрол обхваща проекта на обявление, както и проекта на методиката за оценка на офертите при критерий икономически най-изгодна оферта (чл. 20а от ЗОП) и се извършва върху поръчки, финансирани със средства от ЕС, които са на стойност съответно за строителство над 2,6 млн.лв. и над европейските прагове за услуги и доставки (чл.19, ал.2, т.22 и чл.45а, ал.2 от ЗОП). Едновременно с осъществявания предварителен контрол от АОП, УО продължи да осъществява предварителен контрол за съответствието на техническите спецификации с одобрения проект и съответните нормативни изисквания на всички процедури.

Въз основа на анализ на препоръки, дадени от одитните органи, както и в резултат на констатации на УО на ОПРР, на интернет страницата на ОП РР в раздел «Изпълнение на договори», подраздел «Указания за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ» - <http://bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-za-izpalnenie-na-dogovori/finansovo->

upravlennie-kontrol-i-monitoring.aspx е публикувана Актуална информация относно най-често срещаните нередности при изпълнение на проекти, съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз, както и информация относно нарушения при възлагане на обществени поръчки, установени от одитните органи при извършени одити на УО на ОПРР и свързаните с тях препоръки.

На 07.12.2012 г., в рамките на проект по Приоритетна ос „Техническа помощ” след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, УО сключи договори с външни изпълнители за предоставяне на юридически услуги, с оглед подобряване качеството на предварителния и последващия контрол на процедурите за обществени поръчки, както и за оптимизиране на процеса на процедиране на сигналите за нередности и оказване на правна помощ при разрешаване на юридически казуси.

➤ Установени слабости/пропуски при изпълнението на инфраструктурните проекти от бенефициентите

При изпълнението на инфраструктурните проекти за част от проектите са констатирани слабости и пропуски, като некачествено изпълнение на строително-монтажните работи на обектите на интервенция. В тези случаи УО изисква отстраняване на дефектите, като изпраща указания към бенефициента. Впоследствие изисква изпращане от страна на бенефициента на доказателствен снимков материал на отстранените дефекти и по преценка в зависимост от естеството и значимостта на констатираните дефекти осъществява допълнително последваща проверка на място за изпълнение на препоръките за гарантиране доброто качество на изпълнение на обекта. В случаи на неотстраняване на констатирани дефекти от страна на бенефициента Управляващият орган прилага *Методически указания относно определяне размера на финансови корекции за нарушения при изпълнението на проекти съфинансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., одобрени със Заповед No. РД-02-14-1459/08.07.2011г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.*

За подобряване на контрола и качеството при изпълнение на проектите са предприети корективни мерки. С докладна записка Изх. No. 91-М-2535/24.08.2012г. на Ръководителя на УО е въведена процедура за осъществяване на «вътрешен мониторинг» от страна на бенефициента върху договорите с изпълнителите и е одобрен образец на констативен протокол между бенефициент и изпълнител. Бенефициентите се задължават да осъществяват преди подготовка на искане за плащане - проверка на мястото на изпълнение на съответната дейност, като се съставя констативен протокол. Констативният протокол се базира на извадкова количествена и качествена проверка по изпълнени строително-монтажни работи спрямо одобрената количествено-стойностна сметка.

Сключени са договори със специализирани външни фирми, които осъществяват инвеститорски контрол като проследяват физическото изпълнение на проектите посредством извършване на проверки на място, да извършват експертиза по отношение на проверка на качеството на вложените материали и др. На 14.11.2011 г. е сключен 1 договор с външен изпълнител за извършване на проверки на място по проекти, свързани с пътна инфраструктура, градска среда и градски транспорт и на 11.09.2012 г. са сключени 8 договора с външни изпълнители, от които 6 договора за извършване на проверки на място по проекти, свързани с ново строителство, ремонт, реконструкция на сграден фонд в шестте района на страната, 1 договор за проекти, свързани с рехабилитация на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура и 1 договор за проекти, свързани с укрепване на свлачища, срутища и мерки за предпазване от наводнения. В резултат на сключените договори с външни изпълнители за инвеститорски контрол са извършени 97 проверки на място за осигуряване на добро качество на изпълнение на строително-ремонтните работи на инфраструктурните проекти.

В допълнение към Годишния план за проверки на място за 2012г., УО изпълни и утвърден от Ръководителя на УО **План за проверки на място на приключили проекти за проверка за устойчивост на резултатите**, в който се включват проверки на място на всички приключили проекти за предходната година. Осъществени са общо 76 проверки на място за гарантиране устойчивостта на инвестициите.

➤ **Необходимост от укрепване на капацитета на УО на ОПРР за преодоляване на гореупоменатите слабости**

С цел укрепване на капацитета на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” през 2012 г. са проведени общо 67 обучения както в България, така и в страни-членки на Европейския съюз.

Основните теми, застъпени в обученията са свързани със следните области: превенция на нередностите и измамите при усвояване на средствата от структурните фондове, противодействие на корупцията в процеса на управление и контрол на средствата от Европейския съюз, инструмент за финансов инженеринг със средства на ЕС, възлагане на обществени поръчки, анализ „разходи-ползи”, управление на проекти и на риска, Закон за устройство на територията, държавни помощи и проекти, финансирани от ЕС, общи теми относно управление на средствата от ЕС – политики, регламенти на ЕС и др.

С оглед надграждането на знанията и уменията на всички служители на ГД „Програмиране на регионалното развитие”, включително и на регионалните отдели, през 2012 г. е организирана работна среща-обучение във връзка с практическото приложение на *Версия 8 на Наръчник за управление и изпълнение на ОПРР*.

През 2012 г. са проведени конкурси за попълването на 33 свободни щатни бройки в УО. Назначени са един служител на ръководна длъжност и 32 експерти с аналитични и/или контролни функции, от тях 12 на регионално ниво и 20 на централно ниво.

Съгласно Заповед № РД-02-14-1675/02.07.2012 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване на длъжностното разписание на МРРБ е утвърдена нова структура и численост на отдел «Законодателство, оценка на риска и нередности» - 16 щатни бройки, с два сектора: сектор «Нередности» - 8 щатни бройки и сектор «Контрол по обществените поръчки» - 7 щатни бройки. Посредством обособяване на сектор „Нередности” и сектор «Контрол по обществените поръчки» в рамките на отдел „ЗОРН” е постигнато пълно разделение на функциите и отговорностите по отношение на постъпващи сигнали за нередности за физическото изпълнение на проектите.

Таблица 4. Организационна структура на УО на ОПРР към декември 2012 г.

Управляващ орган на ОПРР – централно ниво	Щатни бройки 162
Главен директор, ГД “Програмиране на регионалното развитие”	1
Заместник главен директор – ОПРР	2
Отдел “Програмиране, оценка, информация и публичност”	17 в това число
Сектор „Програмиране”	8 от тях
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	2
Сектор “Оценка”	3
Сектор „Информация и публичност”	5
Отдел “Изпълнение на програмните приоритети”	18 от тях
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми	4
Отдел „Мониторинг”	22 в това число
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1

Отдел “Финансово управление и контрол”	29 в това число
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Сектор „Финансов контрол”	15
Сектор „Финансово планиране и плащания	6
Сектор „Счетоводство”	6
Отдел “Законодателство, оценка на риска и нередности”	16 в това число
Сектор „Нередности”	8 от тях
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми	3
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	2
Сектор „Контрол по обществените поръчки”	7 от тях
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Управляващ орган на ОПРР – регионални отдели	
Отдел “Северозападен район”	9 от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	2
Отдел “Северен централен район”	10 от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	2
Отдел “Североизточен район”	9 от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	2
Отдел “Югозападен район”	9 от тях
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми	2
Отдел “Южен централен район”	10 от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	2
Отдел “Югоизточен район”	10 от тях
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	2

➤ Необходимост от подобряване на административния капацитет на бенефициентите по ОП „Регионално развитие”

С цел подобряване на капацитета на бенефициентите по програмата в изпълнение на договор с предмет „Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване и изпълнение на проекти по ОПРР” в рамките на проект по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ” – BG161PO001/5-01/2008/014 „Укрепване на капацитета на бенефициентите на ОПРР за успешно участие в изпълнението на ОПРР и усвояване на средствата, отпуснати от Структурните фондове чрез изпълнение на плана за обучение” са осъществени общо 68 обучения, свързани както с кандидатстване по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, така и с изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ, като бяха обучени общо 828 представители на бенефициенти. В рамките на тези обучения са осъществени 21 учебни пътувания в чужбина, с участие на 251 представители на бенефициенти по програмата.

Проведените обучения касаят следните схеми за безвъзмездна финансова помощ:

- BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”
- BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”
- BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”
- BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”
- BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални

институции, предлагащи услуги за деца в риск”

- *BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура*
- *BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”*
- *BG161PO001/1.5-02/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община”*
- *BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”*
- *BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”*
- *BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”*
- *BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”*
- *Провеждане на обучения по Холдингъв фонд по JESSICA (Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони) за България*

В допълнение, през 2012 г. Управляващият орган организира и проведе информационни дни за потенциалните бенефициенти на програмата по следните схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

- *BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”*
- *BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”*

BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”

- *BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"*

Двете схеми за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите и схема „В подкрепа за следващия програмен период“ се осъществяват посредством процедура за кандидатстване изцяло по електронен път в Модула за електронни услуги на ИСУН. Отчитайки липсата на опит на кандидатите-общини в областта на електронните услуги и кандидатстването по електронен път, УО на ОПРР осигури всички необходими предпоставки за успешно провеждане на процедурата по набиране на проектни предложения, включително:

- В Насоките за кандидатстване е включено детайлно описание на реда за подаване на проектни предложения по електронен път, а Ръководството за работа с Модула за електронни услуги на ИСУН стана неразделна част от указанията към кандидатите;
- Проведени са обучения на общини-кандидати за работа в Модула за електронни услуги на ИСУН с участието на представител на дирекция «Информация и системи за управление на средствата от ЕС»;

- В тестовата версия на модула са създадени тестови процедури за електронно кандидатстване за нуждите на подготовката на потенциалните кандидати по съответната схема;
- Управляващият орган осигури лице за постоянен контакт с кандидатите, което да приема сигнали и запитвания във връзка с работата в системата и да комуникира с представители на дирекция «Информация и системи за управление на средствата от ЕС» за разрешаване на текущи проблеми и казуси.

През февруари 2012 г. в гр. Шумен, УО организира и проведе Работна среща на тема „Сътрудничество с общините при реализиране на схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“.

През март 2012г. УО проведе съвместна работна среща с бенефициенти относно актуализираните указания във връзка с изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР. Основните теми, застъпени на събитието, са свързани с идентифициране и докладване на нередности, финансови корекции, проблеми при възлагането на обществени поръчки, предварителен контрол на тръжна документация – често допускани грешки и пр.

През 2012 г. са проведени работни и координационни срещи във връзка с подготовката на следващия програмен период 2014-2020 г., два семинара на тема: „Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 в контекста на подготовката на договор за партньорство – бенефициенти, проекти, операции и дейности“.

В допълнение, през м. септември 2012г. в хода на провеждането на официалната годишна конференция по повод представяне на напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в Национално изложение на художествените занаяти и изкуства – Орешак, с. Орешак, община Троян, са организирани посещения за журналисти на обекти по ОПРР – завършени и в процес на изпълнение –обучени са над 20 представители на медиите. В заключителната част на мероприятиято са връчени грамоти за активност по ОПРР.

Проведените обучения допринесят в значителна степен за укрепване на капацитета на бенефициентите по ОПРР, с оглед на разработване и подаване на качествени проектни предложения и тяхното ефективно управление и изпълнение.

В изпълнение на сключения на 08.12.2011г. договор по проект по техническа помощ с предмет: „Изготвяне на планове за действие за укрепване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР”, изпълнителят извърши анализ и оценка на административния, техническия и финансов капацитет на 36 общини в обхвата на агломерационните ареали и на конкретните бенефициенти на ОП „Регионално развитие” и разработи планове за действие за укрепване на капацитета на бенефициентите. В началото на 2013 г. предстои одобрение на плановете от страна на УО на ОПРР като препоръките от тях ще бъдат взети под внимание при разработването на оста за техническа помощ в Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

В допълнение, по линия на Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“, Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР” се подкрепят конкретните бенефициенти-държавни институции чрез подобряване на капацитета им за подготовка, управление и изпълнение на техните Средносрочни рамкови инвестиционни програми и проектни фишове по ОПРР. Голяма част от препоръките от проведените одитни мисии адресират слабостите и пропуските, които допускат бенефициентите на ОПРР при изпълнение на договорите, финансирани по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, поради необходимост от укрепване на административния и техническия им капацитет. Това наложи предприемането на спешни мерки за засилване на капацитета на административните структури – конкретни бенефициенти по ОПРР, пряко отговорни за процесите на подготовка,

управление и изпълнение на Средносрочни рамкови инвестиционни програми и проектни фишове/проектни предложения по ОПРР.

Финансираните проекти целят подобряване на капацитета на бенефициентите-държавни институции чрез следните дейности:

- участие на бенефициентите в специализирани обучения в областта на структурните фондове на ЕС, включително и обмяна на опит;
- материално стимулиране на екипа по управление и изпълнение на СРИП;
- разработване на готови (зрели) проекти в пълна степен на проектна готовност (работни проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) (project pipeline), с които бенефициентите да кандидатстват за финансиране със средства от програма регионално развитие в рамките на следващия програмен период 2014–2020 г.;
- разработване и въвеждане на системи за мониторинг и оценка на изпълнението на СРИП/проектите;
- осигуряване на техника и оборудване за изпълнение на СРИП/проектите на бенефициентите;
- организиране на срещи за координиране на процеса по управление и изпълнение на СРИП/проектите по ОПРР;
- осигуряване на информация и публичност по отношение на СРИП на бенефициентите.

В рамките на инициативата JASPERS през 2010 г. е създадено Звено за изпълнение на проекти за интегриран градски транспорт в УО на ОПРР с цел оказване на подкрепа както на Управляващия орган, така и на конкретните бенефициенти Бургас, София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна и Плевен за подготовка на проекти за модернизация на градския транспорт. Същинската работа на звеното стартира през 2011 г., със следните основни дейности: подпомагане на общините при определяне обхвата на проектите; преглед, корекции и препоръки по документация, свързана с предпроектните проучвания, както и целия пакет от документи за кандидатстване; предоставяне на методическа помощ на консултанти и бенефициенти; срещи със заинтересованите страни – координационни и работни. През 2012 г. са завършени предпроектните проучвания и Звеното за изпълнение на проекти започва да изпълнява и функции, свързани с одобрението и изпълнението на проектите по операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт: участие в оценителни комисии за оценка на проектните предложения; участие в подготовката на договори за безвъзмездна финансова помощ; проверка на съответствието и изготвяне на становища по представените документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители с предпроектните проучвания и проектните предложения; предварителен контрол по отношение на техническите спецификации към документациите за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители; преглед и съгласуване на проектна документация, провеждане на работни срещи и консултиране на бенефициентите.

С оглед пилотното изпълнение на инициативата JESSICA, както и подготовката и засиленото прилагане и на други инструменти за финансов инженеринг в рамките на следващия програмен период, продължи да функционира и успешно да осъществява дейностите си Звеното по JESSICA, създадено в края на 2010 г.

2.4. Изменения в контекста на изпълнението на оперативната програма (когато е приложимо)

На 17.08.2012 г. чрез системата SFC 2007 е получено Решение от ЕК за одобрение на ревизираната версия на Оперативна програма „Регионално развитие” изпратена на ЕК на

20.03.2012 г. В ревизираната програма са отразени всички промени, приети на заседанията на Комитета за наблюдение и писмените процедури проведени през 2011 г.

На заседанията на Комитета за наблюдение, както и чрез писмени процедури на КН, през 2012 г. са инициирани нови промени на оперативната програма, направени в съответствие с чл. 33 от Регламент No.1083/2006 и продиктувани от *отчитане на влиянието на глобалната финансова и икономическа криза; отчитане на промените в националната политика, насочена към осигуряване на енергийна сигурност на страната и по-висока енергийна ефективност; фокусиране върху развитието на полксите на растеж – София и 6-те големи града в унисон с Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, засилване на капацитета на конкретните бенефициенти и пр.*

Взетите решения за промени са описани в раздел на 2.7, т.2.7.1 на настоящия доклад.

2.5. Значителни изменения по смисъла на чл.57 от Регламент (ЕО) №1083/2006 (когато е приложимо)

Няма установени случаи.

2.6. Допълняемост с други инструменти

В ОП „Регионално развитие” е гарантирано допълването с останалите оперативни програми и с Програмата за развитие на селските райони. Реалното изпълнение на ОПРР към отчетния период е в съответствие с демаркацията.

С оглед предотвратяване на евентуално припокриване и двойно финансиране УО на ОПРР предприе следните мерки:

- На ниво представяне на проектни предложения и подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ, бенефициентите представят декларация, че към момента на кандидатстване, дейностите, включени в проектното предложение, не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма;
- Преди вземане на решение по доклада на оценителната комисия, УО извършва проверка за липсата на двойно финансиране по списъка от проектите, предложени от оценителната комисия за финансиране. Проверката на проектните предложения включва проверка в ИСУН, и проверка за липса на двойно финансиране по Програма ФАР и други програми с национално и европейско финансиране предоставящи подкрепа за сходен вид дейности. При съмнения за наличието на двойно финансиране се осъществява официална кореспонденция с ведомствата предоставящи финансовата подкрепа. За целта се попълва контролен лист. В допълнение преди сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, се изисква от одобрените кандидати подписана и подпечатана декларация, за липсата на двойно финансиране по проектното предложение или на дейности от него.
- Всички проекти по ОПРР са въведени в единната информационна система за управление и наблюдение (ИСУН).
- В допълнение, съгласно изискванията на европейското законодателство, чл. 14 от Общите условия на договора и Указанията за изпълнение на договори по ОПРР, за да осигури необходимите данни и отчетност към УО, бенефициентът трябва да осигури адекватна счетоводна система на ниво договор, по източници на финансиране /ЕФРР, НБ и собствен принос/. При проверка на място се проверява дали бенефициентът спазва изискването за водене на отделна аналитичност по всеки един договор за безвъзмездна финансова помощ. В случай на коректно отразяване на разходите, се проверява по колко проекта

бенефициентът е получил финансиране и се проследява дали разходооправдателните документи от изпълнители по договор с ОПРР са отчетени и към други програми, включително ПРСР, или са финансирани от бюджета или други източници. Проверяват се също така партидите на доставчиците по сметки 4010, 4020, както и се извършва проверка на същите в дневниците за покупки.

- Преди представяне на Искане за плащане, Бенефициентите предоставят в УО на ОПРР оригиналните първични разходооправдателни документи, по които ще искат възстановяване на средства. Експерт от УО на ОПРР поставя печат по образец върху тях на лицевата част, в бялото поле или на място, където няма значещи символи. В случай, че в искането за плащане бъдат представени копия на разходооправдателни документи, на които не се вижда поставеният печат на ОПРР върху оригиналите, то тези разходи не се признават и възстановяват на бенефициент.
- **Пример за съвместна инициатива, илюстрираща принципа на допълняемост между ЕФРР и ЕСФ е Проект за деинституционализация на децата от домовете за деца с увреждания и от ДМСГД**

На 24.02.2010 г. е приет от Министерски съвет стратегическият документ *”Визия за деинституционализация на децата в Република България”*, разработен от междуведомствена работна група с представители от заинтересованите институции. За постигане целите на *”Визия за деинституционализация на децата в Република България”* на 24 ноември 2010 г. от Министерския съвет е приет План за действие за изпълнение на Национална стратегия *«Визия за деинституционализация на децата в Република България»*. В Плана за действие се предвижда разработването на голям брой социални услуги в България, които да заменят съществуващите 130 институции за деца. От съществено значение за качествено постигане на очакваните резултати е изграждането на подходяща инфраструктурата, в която ще се предоставят разработените услуги в общността – *малки групови домове, защитени жилища и дневна грижа, преходни и наблюдавани жилища, центрове за детско и майчино здраве, за консултации и др.* За целта междуведомствената работна група прие **Националната карта на резидентните грижи.**

Във връзка с приетите документи са насочени средства от ОП *“Регионално развитие”* и ОП *“Развитие на човешките ресурс”* за финансиране на съвместен проект за подобряване на живота на децата с увреждания, настанени в институции в България и за създаване на модел за трансформиране на специализираните институции за деца в алтернативни услуги в общността.

Схемата *„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”* по ОПРР има за цел да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа. Средствата са насочени към изграждане, ремонт, оборудване и обзавеждане на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища. С оглед проследяване напредъка по изпълнение на сключените договори по схемата и координиране на интегрирания подход, с писмо от 21.06.2012 г., УО на ОПРР изиска от всички 54 общини-бенефициенти със сключен договор за БФП към тази дата, да предоставят справка за напредъка по изпълнението на проектите. Справка с информация, свързана с планирани дати за обявяване на процедури за избор на изпълнител на СМР/доставка, дата на стартиране на СМР/доставка, дата на приключване на СМР/доставка, както и за срещани проблеми в процеса на изпълнение. В резултат е изготвен **анализ на сроковете за изпълнение на строително-ремонтните дейности по отделните проекти** с оглед реализирането на резерв от време за максимално бързо приключване на изпълнението на договорите по СМР. Целта е да се постигне синхрон между инвестиционния компонент по ОПРР и предлагането на услугата по ОП *“Развитие на човешките ресурси”*, която ще стартира

едва след изграждане на сградния фонд. От общините бенефициенти е изискано да мобилизират всички налични ресурси, както и да преразгледат план-графика за изпълнение на проектните дейности и при възможност да съкратят сроковете за подготовка и строителство с оглед осигуряване на готов сграден фонд до края на 2013 г.

➤ **Друг пример, илюстриращ принципа на допълняемост между ЕФРР и ЕСФ, е инициативата за изграждане на социални жилища за маргинализирани групи**

На национално ниво се осигурява интегриран подход чрез съвместна инициатива между два фонда - ЕФРР и ЕСФ, като освен изграждане на социални жилища по линия на ОПРР, следва да се създадат програми за квалификация и работа, подобряване на качеството на образование на децата, мерки за повишаване на степента на самоорганизация на хората от квартала и др. по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

С цел успешното изпълнение на инициативата през 2011 г. е създадена междуведомствена работна група под ръководството на министъра по управление на средствата от ЕС за изработване на концепция за интегрирани проекти за изграждане на жилища за групите в неравностойно положение и за изработване на механизъм за координация с други хоризонтални политики, финансирани със средства от ЕС. Основна задача на работната група е да направи оценка и избор на проектни идеи с цел създаване на пилотен модел за осигуряване на съвременни социални жилища и за трайно и устойчиво решаване на проблемите в тази сфера.

Междуведомствената работна група определи 4 пилотни проекта на общини, които са определени като конкретни бенефициенти по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” по ОПРР. Схемата е официално публикувана на 30 август 2011 г. като в рамките на определения краен срок - 1 март 2012 г. са подадени 3 проектни предложения на общините Девня, Дупница и Видин. През 2012 г. проектите са оценени и одобрени като с община Дупница и община Видин са сключени договори на обща стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ 4,5 млн. евро. В рамките на периода се определи нов срок за подаване на ревизирано проектно предложение на община Бургас – 30.04.2013 г.

2.7. Мониторинг и оценка

2.7.1. Мониторинг

В рамките на отчетния период са проведени 2 заседания на Комитета за наблюдения на ОПРР и седем писмени процедури.

На 12.06.2012 г. е проведено X-то заседание на КН на ОПРР, на което са взети следните по-важни решения:

- КН одобрява Годишния доклад за изпълнение на ОПРР за 2011 г. и дава мандат на УО на ОПРР да направи необходимите промени за отразяване на направените препоръки и коментари;
- КН одобрява освободеният финансов ресурс по текущите схеми за безвъзмездна финансова помощ в размер на 17 316 443 евро да бъде пренасочен към предстоящата нова схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” в обхвата на Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”;
- КН дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР да пренасочва регулярно освобождавания се финансов ресурс по следните текущи схеми за БФП:

- BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”;

- BG161PO001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”;

- BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”;

- BG161PO001/1.5-01/2010 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас”;

- BG161PO001/1.5-02/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община”

към Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4, за обявяване на нова схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”.

- КН одобрява преносчване на финансов ресурс от 3 189 617 евро от Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема BG161PO001/3.2-01/2010 „Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие” с конкретен бенефициент Министерство на културата към Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, за целите на схема BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” с конкретен бенефициент Министерство на културата.
- КН дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР да направи промени в ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., съгласно взетите решения на Х-тото заседание на КН при инициране на следващо ревизиране на програмата, както и да променя стойностите на индикаторите при необходимост.

На 04.12.2012 г. е проведено XI-то заседание на КН, на което са взети следните по-важни решения:

- КН дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР да определи като конкретни бенефициенти по Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, общините на градовете от йерархични нива 3 и 4, невключени към настоящия момент като бенефициенти за подкрепа по схема BG161PO001/1.4-07/2010 “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие», съгласно Приложение 2 „Градове за подкрепа по ОПРР за периода 2014-2020 г.”, включени в Приложение II от Националната концепция за пространствено развитие, при одобрението ѝ от Министерски съвет.
- КН дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР да направи промени в ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. съгласно взетите решения на XI-тото заседание на КН и проведените писмени процедури при инициране на следващо ревизиране на програмата, както и да промени стойността на индикаторите при необходимост.
- КН приема индикативната годишна работна програма за 2013 г.

Информация за проведени писмени процедури на КН на ОПРР

В резултат на проведените 7 писмени процедури на КН са взети следните по-важни решения:

- КН одобрява да се разшири обхватът на допустимите дейности по операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, като се включи следната допълнителна дейност:

«Провеждане на проучвания и разработване на стратегически документи, включително за следващия програмен период, за прилагане на единна политика в областта на транспорта и транспортната инфраструктура и за въвеждането на адекватни модели на управление»

- КН одобрява 36-те общини центрове на агломерационни ареали съгласно Приложение За от ОПРР да са конкретни бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 5, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР” за разработване на инвестиционни проекти в пълна степен на проектна готовност (project pipeline), за кандидатстване за финансиране през следващия програмен период 2014-2020 г. в рамките на Регионална оперативна програма;
- Дирекция „Технически правила и норми” в МРРБ да е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 5 «Техническа помощ», операция 5.1 „Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол”;
- Разширяване на обхвата на допустимите дейности по операция 5.1, като се включи нова дейност: „извършване на анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014–2020 г., разработването на съвременна нормативна уредба в областта на проектирането и изграждането на сгради за обществено обслужване и енергийна ефективност”;
- От наличния финансов ресурс в рамките на операция 5.1 да се насочи финансов ресурс за дирекция „Технически правила и норми” в МРРБ в размер на 255 645,94 евро за дейности за изготвяне на анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на изпълнението на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г., чрез разработването на съвременна нормативна уредба в областта на проектирането и изграждането на сгради за обществено обслужване и енергийна ефективност;
- КН на ОПРР одобрява за конкретни бенефициенти по операция 1.1 „Социална инфраструктура” и операция 4.1 „Местно развитие и сътрудничество” общините, на чиято територия са разположени общинските лечебни заведения съгласно Изменение и допълнение на Концепцията за реструктуриране на системата на болнична помощ в Република България, приета с решение от заседание на Министерски съвет, проведено на 14 декември 2011 г.;
- КН одобрява наличния освободен финансов ресурс в размер на 3 982 774 евро от приоритетна ос 2, операция 2.1, схема BG161PO001/2.1-02/2007 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”, да се пренасочи към схема приоритетна ос 1, операция 1.4, схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” и пренасочването да се отрази в предстоящата в началото на 2012 г. ревизия на ОП «Регионално развитие» (2007-2013 г.);
- КН одобрява пренасочения финансов ресурс в размер на 1 537 121 евро от схема BG161PO001/4.2-01/2008 «Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики» в рамките на операция 4.2 «Междурегионално сътрудничество» към операция 4.1 схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки

общини” да бъде отразен в предстоящата в началото на 2012 г. ревизия на ОП «Регионално развитие» (2007-2013г.);

- КН на ОПРР одобрява пренасочването на финансов ресурс в размер на 3 438 408 евро от Операция 5.1. «Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол» към Операция 5.3 ”Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, за обявяването на схема BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”;
- КН дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР да пренасочи финансов ресурс в размер на 6 368 651 евро към Операция 5.3.” Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР” за увеличаване на общия финансов ресурс по схема BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа за следващия програмен период” до 14 034 962 евро, както следва:
 - от Операция 5.1. «Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол» да се пренасочи финансов ресурс в размер на 2 397 220 евро
 - от Операция 5.2 „Комуникация, информация и публичност” да се пренасочи финансов ресурс в размер на 448 160 евро;
- КН одобрява в рамките на Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.1 „Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол” бюджетна линия в размер 1 782 000 евро с включено ДДС за период от 3 години (2013-2014г.), за наем на подходяща сграда извън МРРБ за изнасяне и настаняване на ГД „Програмиране на регионалното развитие”, с оглед гарантиране на нормалното и успешно осъществяване на всички работни процеси обвързани с изпълнението на ОПРР;
- КН дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР да пренасочва регулярно освобождаващия се финансов ресурс по следните текущи схеми за БФП:
 - BG161PO001/1.1-04/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” с конкретен бенефициент Агенция по заетостта, след финансиране на проекта от резервната листа
 - BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” с конкретен бенефициент Министерство на културата
 - BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в 5-те големи града” с конкретни бенефициенти общините Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора
 - BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” с конкретен бенефициент ИА „ЕСМИС”
 - BG161PO001/2.3-01/2010 „Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия” с конкретен бенефициент Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 - BG161PO001/3.1-01/2008 „Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма” с конкретен бенефициент Министерство на културата
 - BG161PO001/3.1-04/2011 „Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк” с конкретен бенефициент Министерски съвет
 - BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

- BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” с конкретен бенефициент Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

към Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4 «Подобряване на физическата среда и превенция на риска» за обявяване на новата схема за подобряване на градската среда BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”.

Мониторингът на изпълнението на договорите по проектите през 2012 г. е осъществяван чрез:

- **Технически доклади/Документална проверка** за напредъка на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ, изготвени от бенефициентите;
- **Проверки на място**

Техническото и финансово наблюдение върху изпълнението на всички проекти по ОПРР се извършва от регионалните отдели и отдели „Мониторинг” и „ФУК” от централната администрация на Управляващия орган. Регионалните отдели проверяват изпълнението на физическите показатели, като използват резултатите от проверките на място на проектите и данните от техническите доклади за напредъка на проекта и финансовите отчети, представени от бенефициента. Проверките на място се извършват в рамките на сключени договори с външни изпълнители за инвеститорски контрол, от регионалните отдели на УО или от експерти от централната администрация на УО от отдели „Мониторинг” за техническия мониторинг и „ФУК” за финансовия мониторинг.

Тримесечните технически доклади включват преглед на техническия напредък: на извършените дейности и постигнатите резултати, възникналите проблеми и планираните важни дейности. Докладите и планът за действие за следващия период се представят до 15 число на месеца след отчетния период (отчетни периоди: януари-март; април-юни; юли-септември). Годишните технически доклади обхващат изпълнението на договора за съответната година, като включват всички отчетни периоди, обхванати от тримесечните технически доклади, и последното тримесечие на годината, за която се отнасят. Годишните технически доклади се представят до 30 януари на годината след отчетната година.

Освен тримесечни и годишен технически доклад се представят и междинни технически доклади и финансови отчети при подаване на искане за междинно плащане, както и окончателен технически доклад и финансов отчет – при подаване на искане за окончателно плащане. Този вид доклади отразяват цялостното изпълнение на проектите за отчетния период, за който се отнася искането за плащане, като окончателният технически доклад се разработва по такъв начин, който да позволи сравнение между целта (целите), предлаганите средства, очакваните резултати и бюджета на дейността от една страна и използваните средства, извършените разходи и получените резултати от друга, като се използват индикаторите за наблюдение, предоставени в описанието на дейността.

Проверки на място се извършват за всички проекти по сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проверки се извършват при подадено искане за междинно или окончателно плащане, при съмнение за нередност, по решение на УО и по Годишен план. Проверките на място се разделят на следните основни групи:

- **Планови проверки на място:**
 - в съответствие с Годишния план за проверки на място
- **Внезапни проверки на място:**

- при представяне от бенефициентите на искане за плащане
- при съмнение за нередност
- по решение на Управляващия орган
- **Проверки след приключване на проектите**, където е приложимо, при спазване на изискванията на чл. 57 от Регламент (ЕО) No.1083/2006.

През 2012 г. контролът върху процедурите за избор на изпълнители се осъществява чрез:

1. Предварителен контрол на документацията за участие в процедури за избор на изпълнители;
2. Извън задължителния предварителен контрол по т.1, който се извършва от АОП, Управляващият орган на ОПРР осъществява предварителен контрол на цялата документация за процедури, провеждани по т.нар. опростени правила;
3. Изпращане на наблюдатели в комисиите за избор на изпълнители;
4. Последващ контрол на процедурите за определяне на изпълнител.

Независимо от извършения предварителен контрол, УО извършва последващ контрол на всички проведени процедури от бенефициентите, включително и на процедурите за директно възлагане.

Документацията на бенефициенти, които определят изпълнител по реда на Постановление № 55 от 12 март 2007г. на Министерския съвет (ПМС № 55/2007), протоколът от работата на оценителната комисия по проведената процедура, решението за избор на изпълнител, както и договорът с избрания изпълнител, подлежи на предварителен контрол от съответния Регионален отдел, съгласувано и в координация с отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности” и при необходимост - от отдел „Мониторинг”.

Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на всички конкретни бенефициенти по ОПРР, които подлежат на предварителен контрол се извършва от отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности”(по отношение на законосъобразност) и отдел „Мониторинг” (по отношение на техническата спецификация).

Често срещаните пропуски, които правят бенефициентите при изготвяне на документациите за обществени поръчки са, както следва:

- Противоречие на информацията, съдържаща се в различните документи, като част от документацията на обществената поръчка;
- Въведени дискриминационни критерии в документациите;
- В обявлението за обществена поръчка, в полета „Икономически и финансови възможности” и „Технически възможности” при посочване на изискуемите документи за същите не се посочват съответните минимални изисквания;
- Прилагат се показатели за оценка на офертите, които предполагат субективно оценяване.

- **Разкриване, отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички регистрирани случаи на нередности по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.**

В Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР е описана детайлна процедура за установяване, регистриране, докладване и последващо проследяване на нередности, която се прилага както на централно, така и на регионално ниво. Със Заповед РД-02-14-1459/08.07.2011 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството прие Методически указания **относно определяне на размера на финансови корекции за**

нарушения при изпълнението на проекти (физическо изпълнение), съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз.

Сигнали за нередности са подавани:

- чрез електронната страница на ОПРР;
- от служители на Управляващия орган след извършени проверки на място или осъществен технически и финансов документален контрол;
- с писма от външни за организацията лица до Управляващия орган;
- информация в пресата или електронни медии;
- информация, свързана със съдебни и/или административни процедури.

За периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. в УО са обработени в Регистъра на сигналите за нередности общо 455 бр. сигнали, отнасящи се предимно до:

- нарушения и допуснати грешки в провеждане на процедури по ЗОП и свързаните с него подзаконови актове – като например: въведени дискриминационни критерии в документациите; субективни показатели в методиките за оценка на офертите, неправилно намаляване на крайния срок за получаване на оферти; нарушения и грешки при формулиране на критерии за подбор, както и в работата на оценителните комисии; грешки при сключване на договори с изпълнители след проведени процедури по възлагане на обществени поръчки; несъответствия в датите и информацията, съдържащи се в различни документи при провеждане на процедури за избор на изпълнител; неправомерно разделяне на поръчки с цел преминаване към по-лека процедура в нарушение на изискванията на чл. 15, ал. 6 от Закона за обществените поръчки; конфликт на интереси.
- неспазване на изисквания, заложиени в договорите с бенефициенти, например: смяна на членове на екипи по управление на проекти без спазване на процедурите, разписани в договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; несъобразяване с текстове от договорите, указващи задължително съдържание на договорите с изпълнители; непредставяне на документации за обществени поръчки за предварителен контрол от страна на УО; неспазване на мерките за информация и публичност по ОПРР, неспазване на изискванията за устойчивост на проекта, неизпълнение на заложените индикатори, неползване по предназначение на обекта на инвестицията; неточно изпълнение на договори от техническа гледна точка – неспазване на работните проекти; липса на строителен надзор.

От посочения по-горе **общ брой 455 сигнала**, регистрирани такива през предходни периоди и обработени през 2012 г. **са 256 броя**. От тях:

- проверките по **105 бр.** са приключили с прекратяване поради установена липса на нередност;
- проверките по **151 бр.** са приключили с установяване на нередност.

От общия брой обработени сигнали за 2012 г. (455 бр.) новорегистрираните само в периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. **са 284 бр.**, от които:

- проверките по **125 бр.** сигнали са приключили с прекратяване поради установена липса на нередност;
- проверките по **74 бр.** сигнали са приключили с установяване на нередност;
- проверките по **85 бр.** сигнали към 01.01.2013 г. са активни.

От броя сигнали за нередности, които са подадени до УО в периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г., **193 бр.** са в рамките на УО в следствие на осъществен последващ контрол по искания за плащане по проектите, а **91 бр.** са от външни на УО източници.

За периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. в Националния регистър на нередностите са налични общо **395 бр.** нередности, от които:

- **114 бр.** нередности са установени в предходни периоди;
- **281 бр.** нередности са установени в периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

От общия брой регистрирани нередности през минали периоди и през периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. (**395 бр.**), приключилите в предходни периоди са **31 бр.**, приключилите през 2012 г. са **281 бр.**, а тези, които остават за проследяване и през 2013 г. са **83 бр.**

В периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. на ОЛАФ са докладвани **73 бр.** нередности, а **308 бр.** са докладвани на Дирекция АФКОС-МВР (докладване на национално ниво), тъй като попадат в изключенията за докладване на ЕК. От всички докладвани нередности към 01.01.2013 г. подлежат на последващо докладване **83 бр.**, които се явяват броя на нередностите за проследяване и през 2013 г.

Голям брой от новорегистрираните сигнали за нередности и установените нередности са вследствие на актуализациите на Процедурния наръчник през февруари 2012 г. довели до засилване на осъществяващия се последващ контрол на процедурите за обществени поръчки и развиване и оптимизиране на процедурата за администриране на сигнали и нередности.

За изнесената информация относно броя на сигналите за нередностите и установените нередности предлагаме обобщение в **Приложение № 1 «Статистика на сигналите за нередностите и установените нередности в УО за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.»**

2.7.2. Програмиране 2014 – 2020 г.

През 2012 г. процесът на програмиране на периода 2014–2020 г. продължи с изпълнението на проект „*Програмиране на регионалното развитие за периода 2014 - 2020 г.*”. Основната цел на проекта е да се осигури навременно, правилно и ефективно планиране, възлагане и осъществяване на дейностите от етапите в процеса по програмиране на Оперативната програма за регионално развитие за програмен период 2014-2020 г. Проектът е с продължителност 43 месеца и съдържа взаимно обвързани дейности, за които е предвидено да се възложат с отделни обществени поръчки.

През 2012 г. по проекта са проведени две открити обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и са сключени два договора за разработване на Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. и за закупуване на софтуер за географска информационна система за нуждите на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014-2020 г. Изпълнителят на Националната концепция за пространствено развитие разработи и представи следните 5 доклада за напредъка, които са приети от Възложителя: 1 въстъпителен доклад, 3 междинни доклада и 1 окончателен доклад. В изпълнение на договора през 2012 г. е изготвен анализ и са направени прогнози на състоянието на националната територия и протичащите в нея процеси, както и на проблемите на пространственото развитие и устройството на националната територия; разработена е методология за дефиниране на територии със специфични териториални характеристики; представени са предложения за определяне на такива територии и функционални зони и са изследвани връзките по между им; формулирана е визия и модел за бъдещо пространствено развитие и устройство на националната територия; разработена е стратегията за

пространственото развитие на територията с анализи и прогнози, и модели за нейното усъвършенстване; създадени са ГИС слоеве, работни графични приложения и база данни за нуждите на НКПР. Проведени са пет семинара за представяне на междинните и финалните резултати от изпълнението на етапите по разработване на концепция, сред заинтересованите страни и обществеността, включително семинар за представители на Министерски съвет. Представители на изпълнителя участват с презентации и в последвалите дискусии на заседания на работната група за разработване на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и на неформални срещи на високо управленско ниво по програмиране на периода 2014-2020 г. На заседание на Министерски съвет на 19.12.2012г. бе одобрена Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013–2025 г.

Изпълнителят по договор с предмет "Закупуване на софтуер за географска информационна система за нуждите на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014-2020 г." е изпълнил два от етапите, заложи в договора, както следва: първи етап – „Инсталиране на ГИС софтуер на сървърно устройство във вътрешна мрежа на МРРБ. Осигуряване на достъп до пълните функционалности на ГИС модулите на 11 /единадесет/ работни станции. Инсталиране на настолен ГИС софтуер на една работна станция“. Изпълнен е също така четвърти етап – „Осигуряване на бюро за помощ (help desk) по телефон и електронна поща за срок от 12 месеца“. Проведени са 2 обучения в изпълнение на втори етап по договора – „Обучение на 12 служители на МРРБ за използване на пълните функционалности на ГИС софтуера и неговите модули“. Създадено е сървърно ГИС приложение и ГИС база данни, в която са интегрирани цифрови слоеве и атрибутивни данни, изготвени от изпълнителя на социално-икономическия анализ за нуждите на ОПРР за периода 2014-2020 г., както и налични и поддържани в МРРБ слоеве по трети етап от договора – „Интегриране в цифровата географска база на цифрови слоеве и атрибутивни данни, изготвени от изпълнителите на социално-икономическия анализ за нуждите на ОПРР за периода 2014-2020 г. и разработването на НКПР до 2025 г.“.

През 2012 г. продължи изпълнението на етапите по сключения през 2011 г. договор за разработване на социално-икономически анализ за нуждите на оперативна програма за регионално развитие за периода 2014–2020 г. Между Изпълнителя и Възложителя са проведени три регулярни срещи за координиране на дейностите и коментиране на ключови моменти в процеса на изпълнение на договора. Изпълнителят е представил два междинни и един специфичен доклад по разработването на анализа, както следва: втори междинен доклад – етап 2 Фокусиране на анализа, специфичен доклад относно съдържанието на SWOT анализа и стъпките за неговото изпълнение в рамките на етап 3 от договора и трети междинен доклад – етап 3 SWOT анализ. Проведени са срещи с представители на управляващи органи на другите оперативни програми и Централното координационно звено. През месец юли 2012 г. беше проведен семинар за представяне на резултатите от Етап 2 на Проект „Социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие“ за периода 2014-2020 г. с широко участие на заинтересованите страни. Представители на изпълнителя участваха с презентации и в последвалите дискусии на заседания на работната група за разработване на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и на неформални срещи на високо управленско ниво, относно програмирането за периода 2014-2020 г.

През месец юли 2012 г. със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана тематична работна група за разработване на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. В работната група са включени представители на държавните институции и социално-икономическите партньори, управляващите органи на оперативните програми, Национален статистически институт, Национален съвет за хората с увреждания, академичните среди, организациите на работодателите и синдикатите в България, неправителствени организации работещи в областите на социалната политика, екологията, регионалното развитие, образованието, науката и културата, Националното

сдружение на общините в Република България, регионалните съвети за развитие, официално представените вероизповедания в България и други заинтересовани страни. Проведени са 6 заседания на тематичната работна група. По време на срещите е представен напредъкът при разработването на оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020 г., етапите на изпълнение на нейната предварителната и екологичната оценка, междинните резултати от разработването на социално-икономическия анализ и Националната концепция за пространствено развитие, решенията взети на неформалните срещи на високо управленско ниво, както и напредъка в процеса на програмиране на Споразумението за партньорство. В резултат на дейността на работната група през декември 2012 г. е подготвен и изпратен проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. към Работната група по изготвяне на Споразумението за партньорство.

2.7.3. Оценка

В началото на 2012 г., като продължение на одобрения от МОСВ на 25.07.2011 г. първи тригодишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОПРР 2007-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на програмата, продължи кореспонденцията с МОСВ по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на вече одобрените до 31.12.2010 г. и предприетите през 2011 г. изменения на ОПРР 2007-2013 г.:

- Искане за преценяване на необходимостта от ЕО № 99-00-6-599/19.01.2012 г. от Ръководителя на УО на ОПРР до министъра на околната среда и водите;
- Писмо № ЕО-1341/16.02.2012 г. с Решение № ЕО-4/2012 от 13.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите да не се извършва ЕО на измененията на ОПРР 2007-2013 г.;
- Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО № 90-05-327/20.02.2012 г. от Ръководителя на УО на ОПРР с предложение на мерки за изпълнение на условията в Решение № ЕО-4/2012 от 13.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите;
- Писмо № ЕО-1341/27.02.2012 г. на г-жа Евдокия Манова, заместник министър на околната среда и водите за одобрение на обобщената справка;

В началото на 2012 г. са актуализирани Плана за оценка на ОПРР и раздел 16 „Оценка на изпълнението на оперативната програма“ от Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 2007-2013 г., като са обединени предвидените оценки за периода 2012-2015 г. в 2 оценки, както и добавени 2 нови оценки: оценки, свързана с подготовката на ОПРР 2014-2020 г. (предварителна оценка и екологична оценка) и оценка на Комуникационния план за информация и публичност на ОПРР 2007-2013 г. (табл. 5).

Таблица 5: Индикативен списък на планираните оценки през периода 2012-2015 г.

Планирана оценка	Период
1. Оценки, свързани с подготовката на ОПРР 2014-2020г. (предварителна оценка и екологична оценка)	2012 – 2013 г.
2. Оценка на приноса на интервенциите по ОПРР 2007-2013 г. за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС	2013 г.
3. Оценка на въздействието на интервенциите по ОПРР	2014 г.
4. Оценка на Комуникационния план за информация и публичност на ОПРР 2007-2013 г.	2014 г.

На 01.02.2012 г. е обявена обществена поръчка с предмет „Осъществяване на оценки, във връзка с подготовката на ОПРР 2014-2020 г.“, с 2 обособени позиции:

- обособена позиция № 1 „Извършване на предварителна оценка на ОПРР за програмния период 2014-2020 г.”
- обособена позиция № 2 „Извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони на ОПРР за следващия програмен период 2014-2020 г.”

Обществената поръчка е по проект BG161PO001/5-01/2008/065 „Осъществяване на оценки, свързани с подготовката на ОПРР 2014-2020 г.”, финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПРР 2007-2013 г., одобрен със заповед № РД-02-14-789/26.03.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Срокът за изпълнение на проекта е 22 месеца. На 01.06.2012 г. е сключен договор № РД-02-29-118 с изпълнител за изготвяне на предварителна оценка. Периодът на изпълнение на договора е 14 месеца (до 31.07.2013 г.). Предварителната оценка следва да обхване следните подоценки:

- Оценка на външната съгласуваност на програмата;
- Оценка на вътрешната съгласуваност на програмата;
- Оценка на хоризонталните принципи и цели, включени в оперативната програма;
- Оценка на системата от показатели;
- Оценка на бюджета на програмата;
- Оценка на системите за управление и контрол и административния капацитет за изпълнение на програмата;
- Оценка на валидността, уместността, съгласуваността, приложимостта и отразяването на резултатите на екологичната оценка на ОПРР 2014-2020 г.

Съответно етапите по договора са следните:

- Етап 1. Провеждане на въвеждаща среща;
- Етап 2. Изготвяне на предварителен вариант на предварителна оценка на ОПРР 2014-2020 г.;
- Етап 3. Подготовка и внасяне на проект на окончателен вариант на предварителна оценка на ОПРР 2014-2020 г.;
- Етап 4. Подготовка и внасяне на окончателен вариант на предварителна оценка на ОПРР 2014-2020 г.;

До края на 2012 г. са осъществени два от етапите по договора, като са предадени и одобрени въвеждащ доклад и първи междинен доклад, съдържащ предварителен вариант на предварителната оценка, включваща първите четири подоценки. Изпълнителят проведе и онлайн-въпросник с представители на бенефициентите по ОПРР 2007-2013 г., на Управляващия орган и на работната група за разработване на ОПРР 2014-2020 г.

На 01.06.2012 г. е сключен договор № РД-02-29-119 с изпълнител за изготвяне на екологична оценка с период на изпълнение на договора също 14 месеца. Изпълнителят на ЕО следва да извърши следните задачи:

- Изготвяне на искане за преценяване на необходимостта и обхвата на ЕО и ОС с предмета и целите на опазване на защитените зони;
- Изготвяне на доклад за ЕО;
- Подпомагане на Възложителя при провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от

програмата, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО);

- Подготвяне на становище по определените от компетентния орган, мерки за наблюдение и контрол и дава предложение за тяхното изпълнение;
- Даване на предложение за отразяване на решението и становището на компетентния орган по ЕО и ОС;

Съответно етапите и сроковете по договора са следните:

- Етап 1. Провеждане на въстъпителна среща;
- Етап 2. Изготвяне на доклад за ЕО;
- Етап 3. Провеждане на консултации и обществени обсъждания;
- Етап 4. Подготовка и внасяне на окончателен вариант на ЕО;

До края на 2012 г. са осъществени два от етапите по договора, като са предадени и одобрени въстъпителен доклад и първи междинен доклад. През целия период на извършване на екологичната оценка УО на ОПРР провежда постоянна кореспонденция с компетентния орган по ЕО – МОСВ:

- писмо № 99-00-6-6207/26.07.2012 г. на Ръководителя на УО на ОПРР относно определяне на приложима процедура по ЕО на ОПРР 2014-2020 г.;
- писмо № ЕО-220/03.08.2012 г. от МОСВ относно указания за последващи действия за извършване на процедурата по ЕО и ОС на ОПРР 2014-2020 г.;
- писмо № 99-00-6-6207/22.08.2012 г. на Ръководителя на УО на ОПРР, с което като част от задължителните консултации по чл. 19а, т. 1 от Наредбата за ЕО до МОСВ са изпратени:
 - *Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от реализирането на ОПРР 2014-2020 г.;*
 - *Задание за определяне обхвата и съдържанието на доклада за ЕО на ОПРР 2014-2020 г.;*
 - *Уведомление по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС);*
- Схемата за провеждане на консултации и заданието са изпратени и до Министерство на здравеопазването, Регионалните инспекции по околната среда и водите и Басейновите дирекции за управление на водите за провеждане на задължителни консултации по чл. 19а, т. 2 от Наредбата за ЕО, в резултат на което са получени 9 становища с предложения и препоръки;
- писмо № ЕО-220/17.09.2012 г. на МОСВ, с което е одобрено заданието и са дадени указания за последващи действия за коригиране на схемата и за предоставяне на проект на ОПРР 2014-2020 г. с цел преценяване на вероятната степен на въздействие на програмата върху защитените зони и необходимостта от ОС;
- писмо № 99-00-6-6207/02.01.2012 г. на Ръководителя на УО на ОПРР, с което до МОСВ е изпратен проекта на ОПРР 2014-2020 г., одобрен от шестото заседание на Тематичната работна група за разработване на програмата;

- писмо № ЕО-220/21.01.2012 г. на МОСВ, с което МОСВ преценява, че няма вероятност ОПРР 2014-2020 г. да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 и не е необходимо извършване на ОС към доклада за ЕО.

В допълнение, през декември 2012 г. сектор „Оценка“ започна подготовка на нов проект по „Техническа помощ“, техническа спецификация и пакет документи за обявяване на обществена поръчка, която ще обедини всички заложили оценки в актуализирания План за оценка и ще се изпълнява до ноември 2015 г.:

1. Проучвания за набиране на информация за напредъка по индикаторите за резултат и въздействие на ОПРР 2007-2013 г., която не може да бъде предоставена от окончателните технически доклади на бенефициентите и съответно от ИСУН;
2. Оценка на въздействието на интервенциите по ОПРР 2007-2013 г., включително изготвяне на втория тригодишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОПРР 2007-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на програмата;
3. Оценка на приноса на интервенциите по ОПРР 2007-2013 г. за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС;
4. Оценка на ефекта от дейностите по Комуникационния план за информация и публичност на ОПРР 2007-2013 г.;

2.8. Национален резерв за изпълнение (където е приложимо и единствено в годишния доклад за изпълнение за 2012 г.)

Неприложимо.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ

3.1. Приоритетна ос 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие

Съгласно одобрената на 17 август 2012 г. от ЕК втора ревизия на ОПРР, финансовият ресурс за приоритетна ос 1 е на стойност **923 881 442 евро**, от които **785 299 226 евро** представляват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. Общата сума представлява 58 % от бюджета на програмата.

В съответствие с решенията на Комитета за наблюдение на ОПРР, взети през 2012 г., за пренасочване на средства между операции и/или между приоритетни оси, финансовият ресурс на приоритетна ос 1 е актуализиран и възлиза на **949 963 391,40 евро**, от които **807 468 882,69 евро** представляват съфинансиране от ЕФРР. Общата сума представлява **59%** от бюджета на програмата.

3.1.1. Постигане на целите и анализ на напредъка

Информация за всички публикувани схеми по Приоритетна ос 1 за отчетния период е посочена в таблица 6.

Таблица 6. Обявени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и получени проектни предложения:

Оперативна програма „Регионално развитие”	Дата на публикуване	Общ бюджет, евро	Нов общ бюджет*, евро	Съфинансиране от ЕФРР (85%), евро	Нац. Финансиране, (15%), евро	Получени проекти 01.01.2012 - 31.12.2012
По операция 1.1 „Социална инфраструктура”						
BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”	14 ноември 2007 г.	129 587 384	112 384 205	95 526 574	16 857 631	Процедурата по приемане на проекти е прекратена
BG161PO001/1.1-02/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”	29 февруари 2008 г.	5 884 684	4 684 785	3 982 067	702 718	- Конкретен бенефициент МОМН
BG161PO001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали»	29 февруари 2008 г.	2 802 231	2 723 655	2 315 106	408 549	Конкретен бенефициент АСП
BG161PO001/1.1-04/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”	29 февруари 2008 г.	2 802 231	2 211 636	1 879 891	331 745	4 проектни фиша Конкретен бенефициент АЗ
BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за	25 юни 2008 г.	25 377 735	25 632 280	21 787 438	3 844 842	1 проектен фиш Конкретен бенефициент МК

<i>развитието на устойчиви градски ареали</i>						
<i>BG161PO001/1.1-06/2009 „Подкрепа за обновяване и модернизация на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации</i>	<i>29 април 2009 г.</i>	<i>75 660 233</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Процедурата е прекратена</i>
<i>BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации</i>	<i>30 септември 2009 г.</i>	<i>22 751 673</i>	<i>21 388 123</i>	<i>18 179 904</i>	<i>3 208 219</i>	<i>-</i>
<i>BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации</i>	<i>30 януари 2010 г.</i>	<i>75 660 233</i>	<i>75 660 233</i>	<i>64 311 198</i>	<i>11 349 035</i>	<i>Конкретен бенефициент МЗ</i>
<i>BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации</i>	<i>22 февруари 2010 г.</i>	<i>40 000 000</i>	<i>58 778 265</i>	<i>49 961 525</i>	<i>8 816 740</i>	<i>-</i>
<i>BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития</i>	<i>09 ноември 2010 г.</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>-</i>
<i>BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации</i>	<i>31 януари 2011 г.</i>	<i>50 440 155</i>	<i>53 077 158</i>	<i>45 115 584</i>	<i>7 961 574</i>	<i>-</i>
<i>BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции,</i>	<i>26 януари 2011 г.</i>	<i>54 696 185</i>	<i>50 440 155</i>	<i>42 874 132</i>	<i>7 566 023</i>	<i>8 проектни предложения.</i>

предлагани услуги за деца в риск”						
По операция 1.2 „Жилищна политика”						
BG161PO001/1.2-01/2011 Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”	18 юли 2011 г.	25 620 396	25 620 393	21 777 334	3 843 059	Конкретен бенефициент ДЖП 1 проектен фиш
BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”	30 август 2011 г.	8 006 374	8 006 374	6 805 418	1 200 956	3 проектни предложения-
BG161PO001-1.2-03/2012 "Подкрепа за енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради", Фонд за жилищно обновяване	16 ноември 2011 г.	6 405 099	6 374 421	5 418 258	956 163	2 оферти
По операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”						
BG161PO001/1.4-01/2007 „Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали”	15 декември 2007 г.	7 000 000	15 716 436	13 358 971	2 357 465	Конкретен бенефициент МВР
BG161PO001/1.4-02/2008 „Подкрепа за подобряване на градската среда”	20 август 2008 г.	61 453 631	57 556 412	48 922 950	8 633 462	-
BG161PO001/1.4-03/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”	13 октомври 2008 г.	6 046 231	5 185 965	4 408 070	777 895	-
BG161PO001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за	15 юли 2009 г.	4 253 830	3 765 758	3 200 894	564 864	-

<i>предотвратяване на свлачища в градските агломерации</i>						
<i>BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”</i>	<i>25.09.2009 г.</i>	<i>55 660 430</i>	<i>49 674 758</i>	<i>42 223 544</i>	<i>7 451 214</i>	<i>-</i>
<i>BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”</i>	<i>01.07.2010 г.</i>	<i>21 856 975</i>	<i>20 335 712</i>	<i>17 285 355</i>	<i>3 050 357</i>	<i>-</i>
<i>BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”</i>	<i>04.08.2010 г.</i>	<i>10 992 778</i>	<i>9 842 731</i>	<i>8 366 321</i>	<i>1 476 410</i>	
<i>BG161PO001/1.4-08/2010 Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони JESSICA</i>	<i>19.10.2010 г.</i>	<i>33 000 000</i>	<i>33 000 000</i>	<i>28 050 000</i>	<i>4 950 000</i>	<i>ЕИБ Холдинг фонд</i>
<i>BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”</i>	<i>03.09.2012 г.</i>	<i>0,00</i>	<i>92 032 539</i>	<i>78 227 658</i>	<i>13 804 881</i>	<i>-</i>
По операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”						
<i>BG161PO001/1.5-01/2010 ”Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас”</i>	<i>10.06.2010 г.</i>	<i>56 000 000</i>	<i>51 816 427</i>	<i>44 043 963</i>	<i>7 772 464</i>	<i>-</i>
<i>BG161PO001/1.5-02/2011 ” Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община”</i>	<i>04 февруари 2011 г.</i>	<i>-</i>	<i>50 000 000</i>	<i>42 500 000</i>	<i>7 500 000</i>	<i>-</i>
<i>BG161PO001/1.5-03/2011 ” Подкрепа за интегриран градски транспорт в 5-те големи града”</i>	<i>15 ноември 2011 г.</i>	<i>0,00</i>	<i>104 054 973</i>	<i>88 446 727</i>	<i>15 608 246</i>	<i>5 проектни предложения</i>

* Забележка: Колона “Нов общ бюджет” отразява актуализираните бюджети на отделните схеми, в резултат на решенията на КН на ОПРР, взети през 2012 г., за пренасочване на средства между операции и/или приоритетни оси.

3.1.1.1. Информация за физическия напредък по приоритетната ос

Всички представени индикатори по приоритетни оси са в съответствие с ревизираната ОПРР приета с Решение на ЕК от 17.08.2012г.

Таблица 7. Информация за физическия напредък по приоритетната ос

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
ПРИОРИТЕТНА ОС 1											
Индикатор за въздействие											
Намаляване на емисиите на парникови газове (CO ₂ и еквивалентни, kt) Ключов индикатор ⁽¹⁾	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	0 ⁽²⁾				0
	Целева стойност	Н/П	Н/П	21 ⁽¹⁾	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	56 ⁽¹⁾
	Базова стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Индикатори за резултат											
Икономия на енергия от обновяване на сградите (MWh)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	17 789	38 103 ⁽³⁾				38 103
	Целева стойност	Н/П	Н/П	44 400	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	245 000
	Базова стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Брой студенти, които извличат полза Ключов индикатор ⁽⁴⁾	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	8827	33 786	57488				57 488
	Целева стойност	Н/П	Н/П	6 300	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	20 000
	Базова стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура (бр.)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	0 ⁽⁵⁾				0
	Целева стойност	Н/П	Н/П	200 000	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	600 000
	Базова стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции) (бр.)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	18 165	18 165	565 346	2 740 355 ⁽⁶⁾				2 740 355
	Целева стойност	Н/П	Н/П	100 000	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	230 000
	Базова стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Деца, облагодетелствани от процеса на деинституционализация (бр.)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	
	Целева стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	800
	Базова стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Допълнително население, обслужвано с подобрен градски транспорт Ключов индикатор ⁽⁷⁾	Постигната стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	
	Целева стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	90 000 ⁽⁷⁾
	Базова стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Индикатори за продукт											
Брой проекти за гарантиране	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	1	20 ⁽⁹⁾				20
	Целева стойност	Н/П	Н/П	40 ⁽⁸⁾	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	130 ⁽⁸⁾

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
на устойчивост и подобряване на привлекателността на градовете и големите градове Ключов индикатор ⁽⁸⁾	стойност										
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Брой на проектите за избягване на рискове Ключов индикатор ⁽⁸⁾	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	2	6	19 ⁽⁹⁾				19
	Целева стойност	Н/П	Н/П	40 ⁽⁸⁾	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	70 ⁽⁸⁾	70
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Обновени многофамилни сгради и социални жилища (бр.)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	
	Целева стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	20	20
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Подобрена инфраструктура на здравеопазването (бр.)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0					0
	Целева стойност	Н/П	Н/П	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	32	32
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Подобрена образователна инфраструктура (бр.)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	29	101	214 ⁽¹⁰⁾				214
	Целева стойност	Н/П	Н/П	20	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	45	45
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Подобрена инфраструктура в сферата на културата (бр.)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	2	2	20	66 ⁽¹¹⁾				66
	Целева стойност	Н/П	Н/П	35	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	90	90
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги (бр.)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	8	75 ⁽¹²⁾				75
	Целева стойност	Н/П	Н/П	30	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	70	70
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Построени/реконструирани домове/центрове в резултат на деинституционализацията на децата	Постигната стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П				Н/П
	Целева стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	10	10
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие (бр.)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	0 ⁽¹³⁾				0
	Целева стойност	Н/П	Н/П	7	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	36	36
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П

(1) Индикаторът съответства на Ключов индикатор No 30. В Оперативната програма индикатора се измерва на ниво Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2. В системата SFC целевите стойности за 2009 и 2015 г. са въведени кумулативно на програмно ниво.

(2) Индикаторът ще бъде отчетен за 2015 г. след приключване на съответните проекти по приоритетни

оси 1 и 2 и отчитане на тяхното въздействие.

(3) Към 2012 г. е постигната стойност по показателя съобразно:

- Отчетени са стойности за приключените проекти през 2009 и 2010 г., през 2013г. ще бъде отчетен стойността на индикатора за приключилите проекти през 2011г. след приключване на 2 отоплителни сезона и извършване на енергиен одит от страна на бенефициентите;

(4) Индикаторът съответства на Ключов индикатор № 37 „Брой студенти, които извличат полза (Образование)».

(5) Към 2012 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма приключени договори и следователно изпълнение на релевантни дейности, които допринасят за напредъка по този индикатор.

(6) Отчетено е население облагодетелствано от обновените сгради съобразно:

- Постигната стойност по показателя съобразно приключили проекти по схеми BG 161 PO 001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” за културна и социална инфраструктура; BG161PO001/1.1-04/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”; BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации” и схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”;

(7) Индикаторът съответства на Ключов индикатор № 22 „Допълнително население, обслужвано с подобрен градски транспорт». В системата SFC индикатора се измерва в брой и съответстващата целева стойност за 2015 г. е 90 000 души.

(8) Индикаторът съответства на два Ключови индикатора – Ключов индикатор № 31 „Брой на проектите за избягване на рискове» и Ключов индикатор № 39 „Брой на проекти за гарантиране на устойчивост и подобряване на привлекателността на градовете и големите градове». Съответстващите целеви стойности за 2009 и 2015г. са за съответно 40 и 70 проекти за Ключов индикатор 31 и 40 и 130 проекти за Ключов индикатор 39.

(9) Към 2012 г. са налице 13 приключили договора за превенция на риска и 19 приключили договора за подобряване на градската среда, индикаторът е бил общ по двата показателя, но след ревизия на ОПРР през 2012г. е разделен.

(10) Отчетени са брой сгради подобрена образователна инфраструктура от приключили проекти към 2012г.

(11) Отчетени са брой сгради подобрена културна инфраструктура от приключили проекти към 2012 г.

(12) Отчетени са брой сгради подобрена социална инфраструктура от приключили проекти към 2012г.

(13) За 2012 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма приключени договори и следователно изпълнение на релевантни дейности, които допринасят за напредъка по този индикатор

3.1.1.2. Информация за финансовия напредък по приоритетната ос

Таблица 8. Договорени, изплатени и сертифицирани разходи за периода 01.01.2012 - 31.12.2012

Приоритетна ос	Финансово изпълнение		
	Договорено евро	Изплатено евро	Сертифицирани разходи евро
1. Устойчиво и интегрирано градско развитие	276 129 556	120 673 021,95	102 885 864,04

Стойност „договорено“ включва само стойността на безвъзмездната помощ по сключените договори през 2012 г. съгласно издадените от Ръководителя на УО на ОПРР Решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като не се включва стойността на анексите сключени през 2012 г.


3.1.2. Качествен анализ


Приоритетна ос 1 е насочена към повишаване привлекателността и конкурентоспособността на градовете и градските територии, осигуряване на добро качество на живот и достъп до основни услуги, съблюдавайки принципите на Европейския съюз за равни възможности, включително и на хората в неравностойно положение.

Публикуваните покани по схеми за предоставяне на безвъзмездна помощ през отчетния период допринасят за изпълнението на тази цел, създавайки възможност за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и културна инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на населението в градските центрове и прилежащите им територии. В допълнение създават и условия за повишаване на сигурността за живота на населението чрез подобряване на физическата среда и превенция на риска.

От старта на оперативната програма до края на 2012 г. са публикувани общо 25 схеми с общ размер 946 239 890 евро или 100 % от бюджета на приоритетната ос.

Забележка: В броя схеми не е отчетена схема BG161PO001/1.1-06/2008 „Подкрепа за обновяване и модернизация на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“, която бе прекратена. На нейно място бе публикувана през 2010 г. нова схема BG161PO001/1.1-08/2010 Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации.





РЕЗУЛТАТИ:

Операция 1.1 Социална инфраструктура

Операция 1.1 цели да осигури подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на населението в градските центрове и прилежащите им територии.

- ***Схема BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”***

Конкретните цели на схемата за безвъзмездна финансова помощ са насочени към подобряване, обновяване и модернизация на образователна, културна и социална инфраструктура, както и към осигуряването на социално включване и равен достъп на уязвимите групи от населението до общинската инфраструктура. Схемата е публикувана през 2007 г. чрез процедура на конкурентен подбор без краен срок за подаване на проектни предложения. Поради изчерпване на финансовия ресурс по схемата през 2008 г. е прекратено набирането на проектни предложения.

Към края на 2012 г. общият брой на договорите по схемата е 69, като общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 112 384 204,63 евро.

- ***Схема BG161PO001/1.1-03/2008 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали***

Конкретните цели на схемата са насочени към подобряване, обновяване и модернизиране на държавната социална инфраструктура в градските ареали, както и осигуряване на социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, включително ромите. Схемата бе публикувана през 2008 г. с конкретен бенефициент Агенция за социално подпомагане.

Дейностите, които се изпълняват са насочени към ремонт, реконструкция и обновяване на сградите/помещенията, в които са ситуирани Дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане; внедряване на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа за хора с увреждания до съответните сгради/помещения.

През 2011 г. са одобрени за финансиране 18 проектни предложения. През януари 2012 г. са сключени договори за предоставяне на БФП на обща стойност - 2 483 021,72 евро или 89% от бюджета на схемата.

Тип на процедурата	Процедура на директно предоставяне
Дата на обявяване	01.03.2008
Статус на схемата	Приключила
Бенефициент	Агенция за социално подпомагане
Предвидени финансови средства	2 802 231 евро
Сключени договори	18
Обща стойност на сключените договори през 2012 г.	2 483 021,72 евро

Таблица 9. Очаквани резултати по схема BG161PO001/1.1-03/2008 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали"

	общо	СЗР	СЦР	СИР	ЮИР	ЮЦР	ЮЗР
Брой подадени проекти	0	0	0	0	0	0	0
Брой сключени договори	18	2	1	4	3	4	4
Размер на БФП на сключените договори в евро	2 483 021,71	177 968,59	94 178,64	839 454,05	478 467,20	529 216,62	363 736,62
Икономия на енергия от обновяване на сградите/помещенията, в които са ситуирани Дирекциите «Социално подпомагане»	4 750	500	170	610	600	1 720	1 150
Общ брой население, облагодетелствано от обновяване на сградите /помещенията	2 003 060	190 000	120 000	380 000	424 000	472 860	416 200
Брой регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на сградите/помещенията (хора с увреждания)	615 760	84 000	10 500	98 500	102 500	154 760	165 500
Брой регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на	188 150	17 700	7 300	16 800	52 500	44 600	49 250

сградите/ помещенията (малцинства)							
Реконструирани/ ремонтирани/ обновени сгради на Дирекциите«Социал но подпомагане»	83	9	4	12	11	25	22

➤ **BG161PO001/1.1-04/2008 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.**

Схемата е обявена през 2008 г. като основната ѝ цел е да осигури подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасящи за развитието на устойчиви градски ареали. Конкретен бенефициент е Агенция по заетостта. Конкретните цели са насочени към подобряване, обновяване и модернизация на инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта в рамките на 86 общини, попадащи в обхвата на агломерационните ареали, както и осигуряване на социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, включително роми.

През 2012 г. са подадени общо 4 проектни фиша като в процес на оценка е оттеглен 1 проектен фиш. С решение на Ръководителя на УО на ОПРР за финансиране са одобрени 3 проектни фиша и съответно са сключени 3 договора на стойност на 809 956,62 евро.

Таблица 10. Информация за схема BG161PO001/1.1-04/2008 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали

Тип на схемата	Процедура на директно предоставяне
Статус на схемата	Приключила
Краен срок за подаване на проектни предложения	31.05.2012 г.
Конкретен бенефициент	Агенция по заетостта
Предвидени средства в евро	2 802 231 евро
Брой оценителни комисии за 2012 г.	1
Брой подадени проектни фишове за 2012 г.	4 (1 оттеглен в процеса на оценка)
Брой сключени договори за 2012 г.	3
Обща стойност на сключените договори през 2012 г.	809 956,62 евро

В резултат от изпълнението на трите договора за БФП се очаква да се постигнат следните резултати: икономия на енергия от обновяване на сградите/помещенията на Дирекциите "Бюро по труда" (МВтЧ/г) - 66,63; население, облагодетелствано от обновяване на сградите/помещенията на Дирекциите "Бюро по труда" - 386 684 души; 6 ремонтирани и обновени Дирекции "Бюро по труда"; 61723 регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на сградите/помещенията на Дирекциите «Бюро по труда».

➤ *Схема BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”*

Схемата е обявена през 2008 г., като конкретните ѝ цели са насочени към подобряване, обновяване и модернизация на държавната културна инфраструктура в управление на Министерство на културата, както и насърчаване на социалното включване и равния достъп на необлагодетелстваните групи от населението до държавната културна инфраструктура. Схемата предвижда подкрепа за ремонт, реконструкция, доставка на оборудване, енергийно обследване и одит, внедряване на мерки за енергийна ефективност и инсталации въз основа на ВЕИ за държавни културни институции – театри, опери, библиотеки, концертни зали, както и подобряване достъпа на социално-уязвимите групи от населението до тях. Конкретен бенефициент по схемата е Министерство на културата.

През 2012 г. е подадено, оценено и одобрено 1 проектно предложение „Национален музеен комплекс“. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 21.06.2012 г. на стойност 13 898 143,77 евро. С него се предвижда създаване на Национален музеен комплекс, който ще изпълнява функцията на национална културна институция, чиито основни задачи са събирането, опазването и експонирането на произведенията на изобразителното изкуство. Музеят ще бъде ситуиран в централната част на столицата и предвижда създаването на нови галерии за постоянни и временни експозиции, депа за съхранение на изкуство, реставрационни ателиета, административни офиси, конферентен център и скулптурна градина с обща разгъната площ от 21 000 м². Проектът включва преустройство и реконструкция на съществуващата сграда от бившия технически университет и на сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство и превръщането им в музейна сграда, отговаряща на актуалните норми за проектиране в страната и на съвременните стандарти в музейното дело, с облик съответстващ на заобикалящото застрояване в зоната.

Възможността за разширяване на експозиционните зали и представянето на по-голяма част от колекциите ще доведат до обогатяване на културния живот на жителите и гостите на столицата, ще съдействат за създаване на привлекателна среда, способна да осигури повишаващо се качество на живот на местното население.

В допълнение, на X-то заседание на КН по ОПРР от юни 2012 г. е одобрено прехвърляне на средства в размер на 3 189 617 евро от Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“, схема BG161PO001/3.2-01/2010 - Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие към Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, операция 1.1 „Социална инфраструктура“, схема BG161PO001/1.1-05/2008 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали за финансирането на проекти за ремонт/реконструкция/обновяване и оборудване на държавни училища на изкуството. Със заповед на ръководителя на УО на ОПРР през декември 2012 г. Насоките за кандидатстване по схемата са ревизирани като е добавен нов срок за кандидатстване – **31 януари 2013г.**

Таблица 12. Информация за схема BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски

ареали”

Тип на схемата	Процедура на директно предоставяне
Статус на схемата	Текуща
Дата на обявяване	25 юни 2008 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения	за 2008 година – 30 септември за 2009 година – 10 юли за 2010 година – от 1 до 31 март и от 1 до 30 декември за 2011 година – от 1 до 28 февруари и от 1 до 30 юни за 2012 година - 31 януари за 2013 година – 31 януари
Конкретен бенефициент	Министерство на културата
Предвидени средства в евро (актуализиран бюджет на схемата с решение на КН от 10-то заседание)	25 804 607,92 евро
Брой оценителни комисии за 2012 г.	1
Брой подадени проектни фишове за 2012 г.	1
Брой одобрени проектни фишове	1
Брой отхвърлени проектни фишове	-
Брой сключени договори за 2012 г.	1
Обща стойност на сключените договори през 2012 г.	13 898 143,77 евро

Забележка: Данните посочват стойността на безвъзмездната финансова помощ съгласно оригиналните сключени договори.

Таблица 13: Очаквани резултати от схема BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

	общо	СЗР	СЦР	СИР	ЮИР	ЮЦР	ЮЗР
Брой подадени проекти	1	0	0	0	0	0	1
Брой сключени договори	1	0	0	0	0	0	1
Размер на БФП на сключените договори в евро	13 898 143,76	0	0	0	0	0	13 898 143,76
Икономия на енергия от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура (МВтЧ/г)	1002,38	0	0	0	0	0	1002,38
Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на	9657	0	0	0	0	0	9657

държавна културна инфраструктура, в това число:							
- хора с увреждания	- 1932						- 1932
- малцинства"	- 2897						- 2897

➤ **BG161PO001/1.1-07/2009 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации**

Схемата е публикувана през 2009 г. и цели въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на висшето образование, осигуряване на равен достъп на групите в неравностойно положение до образователната услуга, предлагана в държавните висши училища; модернизация на информационното обслужване в библиотеките на държавните висши училища. През 2012 г. след осовобождаване на финансов ресурс в следствие на проведени обществени поръчки и пренасочване на средства от други схеми са сключени 2 договора по проекти от резервната листа с класирани проектни предложения, но които не са финансирани поради недостатъчен финансов ресурс. Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 3 157 791,74 евро. Съгласно Насоките за кандидатстване по схемата кандидатите следва да осигурят минимум 5% задължителен собствен принос.

Таблица 14. Информация за схема BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”

Тип на схемата	Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Дата на обявяване	30 септември 2009 г.
Статус на схемата	Приключила
Допустими кандидати	Държавни висши училища, попадащи в обхвата на чл. 17 от Закона за висшето образование, със седалище на територията на следните общини: Столична община, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.
Брой сключени договори за 2010 г.	2
Обща стойност на сключените договори през 2010 г.	3 157 791,74 евро

Таблица 15: Очаквани резултати от схема BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”

	общо	СЗР	СЦР	СИР	ЮИР	ЮЦР	ЮЗР
Брой подадени проекти	0	0	0	0	0	0	
Брой сключени договори	2	00	0	0	1	0	1
Размер на безвъзмездната финансова помощ на сключените договори в евро	3 157 791,73	0	0	0	2 235 466,32	0	922 325,41
Икономия на енергия от обновяване на страдите (МВтЧ/г)	3 571,64				2696,00		875,64
Лица, облагодетелствани от модернизиранията университетска инфраструктура	3 588				2200		1388
Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)	78 762,48				66926,48		11836,00

Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизиранията университетска инфраструктура	34				20		14
--	----	--	--	--	----	--	----

➤ **BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“**

Схемата е обявена през 2010 г. и цели да осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали и устойчиво местно развитие; да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура; да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура. Схемата се явява продължение на схема BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” и отговор на енергийната криза от началото на 2009 г. Обекти на интервенция са общински образователни институции – детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища, включително спортни салони.

В резултат на освобождаване на финансов ресурс, вследствие на проведени обществени поръчки и пренасочване на средства от други схеми за БФП през 2012 г. са подписани 23 договора по проекти от резервната листа с класирани проектни предложения, но които не са били финансирани поради недостатъчен финансов ресурс. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 27 569 581,52 евро.

Таблица 16. Информация за схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“

Тип на схемата	Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Дата на обявяване	09.11.2010 г.
Допустими кандидати	86 общини в рамките на градските агломерационни ареали
Сключени договори по предоставяне на БФП през 2012 г.	23 (от резервната листа)
Обща стойност на сключените договори през 2012 г. (БФП)	27 569 581,52 евро

Таблица 17: Очаквани резултати от схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“

	общо	СЗР	СЦР	СИР	ЮИР	ЮЦР	ЮЗР
Брой подадени проекти	0	0	0	0	0	0	0
Брой сключени договори	22	2	4	2	1	10	3
Размер на безвъзмездната финансова помощ на сключените договори в евро	27 569 581,52	2 618 538,28	5 510 684,30	2 077 116,74	3 582 028,14	11 323 372,59	2 457 841,46
Икономия на енергия от обновяването на сградите	63 357,23	2 725,13	13 224,76	1 253,18	21 739,95	17 622,71	6 791,50

на образователната инфраструктура (MWh/средногодишно)							
Брой ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура	24 177	2 211	6 356	962	1 229	11 283	2 136
Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП	263 830,64	14 237,00	96 307,38	16 547,80	53 805,95	97 673,84	22 584,67
Подобрена образователна инфраструктура (сгради)	110	9	17	10	11	46	

➤ **Схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”**

Схемата е публикувана през 2011 г. с основна цел да осигури подходяща и ефективна общинска здравна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали. Финансовият ресурс на схемата възлиза на 50 440 155 евро. Конкретни бенефициенти по схемата са общините, на територията на които се намират определените общински лечебни заведения съгласно т.3 и т.4 на Анекс 1 „Болници с възможност за финансиране от ЕК по ОПРР към Допълнението към Концепцията за реструктуриране на системата на болнична помощ, одобрено от МС с Протокол № 31 от заседанието на МС на 1 септември 2010 г., както следва:

През 2011 г. по схемата са подадени общо 19 проектни предложения, 18 от които са одобрени в края на 2011 г. През 2012 г. е одобрено за финансиране 1 проектно предложение, подадено през 2011 г., на стойност на БФП 3 323 397,23 евро. В рамките на отчетния период са подписани общо 19 договора на обща стойност на предоставената БФП в размер на 48 523 535,05 евро. Подкрепа получават 9 комплексни онкологични центъра и специализирани болници за онкологични заболявания с наличен ресурс и потенциал за осигуряване на качествено медицинско обслужване по лечение и диагностика на онкологични заболявания, както и 9 големи общински болници с наличен ресурс и потенциал за осигуряване на качествено медицинско болнично обслужване по базисни медицински проблеми.

С предоставената безвъзмездна финансова помощ са финансирани дейности за доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работи за сградите/помещенията на общински лечебни заведения в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепцията за реструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г., както и подобряване достъпа за хора с увреждания до и в изброените по-горе сгради, което ще допринесе за постигане на Приоритет 1: Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до онкологично лечение от Концепцията.

Инвестициите са насочени към осигуряване на съвременно оборудване и свързаните с него ремонт и преустройство (привеждане на помещенията за инсталация на апаратурата към изискванията на производителите, медицинските стандарти и действащата нормативна уредба). Основанието за тази инвестиция е да се осигури ефективно функциониране на болниците и достъпа на населението до иновативна апаратура за диагностика и лечение без да се налага посещение в областна болница.

Таблица 18. Информация за схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”

Тип на схемата	Процедура за директно предоставяне
Дата на обявяване	31.01.2011 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения	12.08.2011 г.
Конкретни бенефициенти	19 общини, на територията на които се намират определените общински лечебни заведения
Брой сключени договори за БФП през 2012 г.	19
Обща стойност на сключените договори през 2012 г. (БФП)	48 523 535,05 евро

Таблица 19: Очаквани резултати от схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”

	общо	СЗР	СЦР	СИР	ЮИР	ЮЦР	ЮЗР
Брой подадени проекти	0	0	0	0	0	0	0
Брой сключени договори	19	2	3	2	3	4	5
Размер на безвъзмездната финансова помощ на сключените договори в евро	48 523 535,05	4 847 891,41	8 481 781,97	5 194 355,28	8 313 939,85	10 228 747,55	11 456 818,99
Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура (брой)	256 686,00	10 050	59 507	17 100	10 229	64 281	95 519
Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване (брой)	191 311,00	3 050	42 614	16 320	29 740	67 783	31 804
Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения (брой)	4 900 062	588 000	912 361	83 986	1 299 012	891 213	1 125 490
Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП (кв.м)	27 606,32	2 069,00	6936,58	884,57	2 669,60	10 977,00	4 069,57
Подобрена инфраструктура на здравеопазването (брой)	85	59	3	1	3	14	5

➤ **Схема BG161PO001/1.1-12/2011 - Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск**

Схемата е публикувана през 2011г. в изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия «Визия за деинституционализацията на децата в Република България». Конкретни бенефициенти по схемата са 62 общини, попадащи в обхвата на агломерационните ареали, съгласно Националната карта на резидентните грижи.

Съгласно изискванията на схемата проектните предложения включват както интервенции за благоустрояване на прилежащото дворно пространство, така и доставка на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с предоставянето на съответните резидентни и социални услуги. Конкретните бенефициенти следва да създадат всички резидентни услуги съобразно броя на Центровете за настаняване от семеен тип и Защитени жилища, които са предвидени да се изградят на тяхната територия съгласно Националната карта на планираните резидентни услуги (общо по ОПРР 133 ЦНСТ и 27 защитени жилища).

Схемата е обявена с два срока за подаване на проектни предложения – съответно до 30.06.2011 г. и до 30.09.2011 г. Впоследствие е добавен нов – трети срок за кандидатстване до 17.04.2012 г.

В рамките на 2012 г. са одобрени 28 проектни предложения, подадени в рамките на втория срок за кандидатстване, и съответно сключени договори на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ в размер на 26 775 459,49 евро. В рамките на третия етап за кандидатстване – 17 април 2012 г. са подадени 8 проектни предложения като всички са одобрени и са сключени 8 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 011 187,78 евро, с което са сключени всички 62 договора на обща стойност на БФП 53 262 630,90 евро.

Таблица 19. Информация за схема BG161PO001/1.1-12/2011 “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

Тип на схемата	Процедура за директно предоставяне на БФП
Дата на обявяване	26.01.2011 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения	Етап 1 – 30 юни 2011 г. Етап 2 – 30 септември 2011 г. Етап 3 – 17 април 2012 г.
Допустими кандидати	62 общини, попадащи в градските агломерации
Предвидени средства в евро	54 696 185,00 евро
Брой оценителни комисии за 2012 г.	2
Брой подадени проектни предложения за 2012 г.	8
Брой одобрени проектни предложения	36
Брой сключени договори за 2012 г.	36
Обща стойност на БФП по сключените договори през 2012 г.	38 073 388,20 евро

Таблица 20: Очаквани резултати от схема BG161PO001/1.1-12/2011 – “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

	общо	СЗР	СЦР	СИР	ЮИР	ЮЦР	ЮЗР
Брой сключени договори	38	2	9	6	9	8	4
Размер на БФП	38 073 388,20	1 669 286	7 444 814	6 853 468	8 301 357	6 774 985	7 029 478
Брой изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип;	95	4	18	18	21	17	17
Брой изградени/ремонтирани/реконструирани/обзаведени/оборудвани защитени жилища	19	1	4	2	5	3	4
Брой деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания,	1 001	28	139	149	278	177	230

ползватели на подобрената социална инфраструктура							
Брой деца с увреждания над 3 г., ползватели на подобрената социална инфраструктура	446	28	127	100	49	126	16
Икономия на енергия от ремонтирани/реконструирани сгради за защитени жилища (MWh/средногодишно);	210,01	0,00	122,01	75,00	13,00	0,00	0,00
Брой създадени постоянни работни места	999	49	180	190	213	144	223

Операция 1.2: Жилищна политика

Операция 1.2 цели да осигури по-добри условия на живот за гражданите и да допринесе за социалната интеграция чрез повишаване на жизнения стандарт и общо подобряване на качеството на живот на градските общности от хора в неравностойно и уязвимо положение. Операцията цели социално развитие чрез активното участие на гражданите в подобряване на собствения им живот, чрез укрепване на партньорствата сред общностите, гражданското общество и публичната администрация. Освен преките придобивки като подобрени условия на живот чрез обновяване на съществуващите жилищни райони, се очаква жилищната политика да окаже положително влияние върху здравеопазването, сигурността, производителността и инвестициите на общностите и домакинствата.

➤ *Схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”*

Схемата е публикувана през 2011 г. и цели да осигури по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в 36 градски центрове и да се изпълнят мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 градски центрове. С Решение на КН на ОПРР за конкретен бенефициент по схемата беше определена Дирекция „Жилищна политика” в МРРБ, която е отговорна за прилагането на жилищната политика в Р.България. Собствениците на жилищни сгради се явяват крайни ползватели.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата възлиза на 25 620 396 евро. Всяка сграда/блок секция, която е одобрена за финансиране в рамките на проекта, може да получи безвъзмездна финансова помощ максимум до 50% от бюджета за реновиране на сградата, остатъкът следва да бъде осигурен от собствениците на многофамилната жилищна сграда със собствени и/или заемни средства. В бюджета за реновиране на сградата се включват разходи за строително-монтажни работи; разходи свързани със заснемания, технически и работни проекти и с оценка на съответствието на проектите; разходи за авторски и строителен надзор; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация; разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи.

В рамките на определения срок за кандидатстване бенефициентът подава 1 проектно предложение, което е оценено и одобрено за финансиране и е издадена Заповед за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на стойност 25 620 393,49 евро. В рамките на проектното предложение конкретният бенефициент представя детайлна методология за изпълнение на целия проект и реализиране процеса по обновяване на многофамилни жилищни сгради. В методологията са описани критериите за допустимост на жилищните сгради, включително изисквания за минимален брой самостоятелни обекти в жилищните сгради; критериите и правилата за оценка на жилищни сгради; индикативен брой жилищни

сгради/входове от сгради, които ще се финансират в рамките на проектното предложение; индикативни кв.м. РЗП; необходимите стъпки и действия, които следва да предприемат собствениците на жилищни сгради, за да получат финансиране, ако тези сгради отговарят на условията за допустимост; участниците и техните функции в процеса и др. Методологията представя цялостната концепция/визия на конкретния бенефициент по реализация на процеса по обновяване на жилищните сгради.

Ангажимент на конкретния бенефициент е да разработи образци на заявления/споразумения и други документи, необходими за реализиране на процеса по обновяване на всяка сграда, за която се поиска финансиране в рамките на проекта. Стартирана е широкомащабна кампания, която да запознае широката общественост с необходимите мерки, които следва да се предприемат от собствениците с оглед получаване на финансиране за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. В рамките на проекта се очаква да бъдат енергийно обновени около 180 многофамилни жилищни сгради в 36 града на територията на страната. Чрез средствата по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. се предоставят, като безвъзмездна финансова помощ:

- 100 % от допустимите разходи за техническото обследване; техническия паспорт; обследването за енергийна ефективност и възнагражденията на проектния мениджър;
- 50 % от допустимите разходи за техническия проект; оценката на съответствието на проекта; строително-монтажните работи; авторския и строителен надзор; разходите по въвеждането на обекта в експлоатация и разходите по набавянето на разрешителните документи.

Собствениците на жилища следва да осигурят останалите средства необходими за обновяване на жилищната сграда.

Дейностите, които ще получат подкрепа в рамките на проекта са:

- Извършване на обследвания за енергийна ефективност;
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради (топлинна изолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.), включващо следните под-дейности:
 - *подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);*
 - *топлинна изолация на външни ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);*
 - *основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект,*
 - *изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди, които не генерират приходи в процеса на експлоатация на съоръженията;*
 - *ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация, включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда);*

- ремонт на електро инсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда);
- инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление, в т.ч. балансиране, регулиране и др. на потреблението на топлинна и електрическа енергия към локалните източници, собственост на ССО в общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда);
- газифициране на сгради (вътрешна сградна разпределителна мрежа и котел/котли), при наличие на изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа;
- съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда) в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

При предписана в обследването за енергийна ефективност мярка за енергийна ефективност *изолация на покрив* е допустимо ремонт и възстановяване на съществуващата покривна конструкция (скатен или плосък покрив), които включват дейности по възстановяване на конструкцията, покрития, обшивки, хидроизолация, водоотвеждаща система, мълниезащитна и заземителна инсталация.

Таблица 21. Информация за схема BG161PO001/1.2-01/2011 “Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”

Тип на схемата	Процедура за директно предоставяне на БФП
Дата на обявяване	18.07.2011г.
Конкретен бенефициент	Дирекция „Жилищна политика” в МРРБ
Предвидени средства в евро	25 620 396 евро
Оценителна комисия през 2012 г.	1
Оценителна комисия през 2012 г.	1
Постъпили проектни предложения през 2012 г	1
Одобрени проектни предложения през 2012 г	1
Сключени договори за предоставяне на БФП	1
Размер на предоставената БФП през 2012 г.	25 620 393,49 евро

Таблица 22 Очаквани резултати от схема BG161PO001/1.2-01/2011 “Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”

	общо
Брой подадени проекти	1
Брой сключени договори	1

Размер на БФП	25 620 393,49
Брой жители, облагодетелствани от подобрената инфраструктура	13 500
Икономия на енергия от обновените жилищни сгради (MWh/годишно)	21 500
Подобрена жилищна инфраструктура – кв.м. РЗП	426 550
Брой обновени многофамилни жилищни сгради/блок секции	180
Брой обновени жилища	6100

➤ ***BG161PO001-1.2-03/2012 "Подкрепа за енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради", Фонд за жилищно обновяване***

В рамките на операция 1.2 «Жилищна политика» в периода септември-ноември 2011 г. е разработена схема за финансов инженеринг в размер на 6 405 099 евро. Схемата е обявена на 16.11.2011г. като обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на Фонд за жилищно обновяване (ФЖО). Целта на Фонда за жилищно обновяване е да предоставя заеми и гаранции на сдружения на собствениците или на отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради за внедряване на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Тя е пряко свързана с изпълнението на Схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” и следва да подпомогне кандидатстващите за безвъзмездна финансова помощ сдружения на собствениците или на отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят 50% от бюджета за реновиране на съответната сграда или блок секция.

През 2012 г. след проведена процедура по реда на ЗОП управлението на ФЖО е възложено на Корпоративна търговска банка. Договорът е подписан на 21.03.2012 г. с общ размер на БФП 6 374 421 евро. Управителят на фонда – Корпоративна търговска банка, има ангажимент да осигури допълнително финансиране в размер на 511 292 евро. В договора банката се ангажира лихвата по целевите кредити да не надвишава размера на основния лихвен процент (ОЛП), увеличен с надбавка от 6,5%. Срокът за изпълнение на услугата е 120 месеца (10 години), считано от датата на подписване на договора между Изпълнителя – Фонд за жилищно обновяване и Възложителя – ГД „Програмиране на регионалното развитие“. Услугата следва да бъде извършена на етапи, съгласно техническата спецификация:

- 4 871 223,36 евро реално предоставени до 30.06.2015г. за проекти за обновяване на жилищни сгради, под формата на заеми или банкови гаранции по заеми;
- Възстановени на Възложителя най-малко 4 627 662,19 евро върнати заеми за жилищно обновяване или освободени гаранции по заеми за жилищно обновяване.

➤ ***Схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”***

Схемата е публикувана през 2011 г. с общ размер 8 006 374 евро. Конкретни цели на схемата са да осигури съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение; да осигури социално включване, пространствена интеграция и равен достъп до адекватни жилищни условия за хора в неравностойно и уязвимо положение. Конкретни бенефициенти са 4 пилотни

общини Бургас, Видин, Девня и Дупница. Целите на схемата ще бъдат постигнати чрез ремонт/реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради, общинска собственост, както и ново строителство на жилища върху терени 100% общинска собственост. Допустими дейности са също така доставка на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с осигуряване на основни битови условия; подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради/помещения, мерки за благоустрояване на прилежащото околно пространство на новопостроените/обновени социални жилища и др.

По схемата кандидатите участват самостоятелно или в асоциирано партньорство с НПО, работеща/и на местно ниво с уязвими, малцинствени, социално слаби групи и други групи в неравностойно положение. Асоциираното партньорство не трябва да бъде самоцел, а следва да води до по-ефективно разработване, управление и/или изпълнение на проекта.

Задължителни условия за дейностите по проектите:

- Осигуряване на **интегриран подход - интервенциите по ОПРР трябва задължително да се допълват от дейности** за осигуряване на образование, заетост, здравеопазване, социално приобщаване на целевата група, имайки предвид възможностите, които се предоставят по ОПРЧР, програми за достъп до социални и здравни услуги и други (донорски, национални, местни) програми.
- **Анти-сегрегационен характер на интервенциите** - физическото местонахождение на жилищното строителство трябва да осигурява пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло и **да не допринася за тяхната сегрегация, изолация и изключване.**

Местонахождението/ята на новите/реконструирани социални жилища следва да е различно от съществуващите към момента обособени територии (квартали), характеризиращи се с лошо състояние на жилищния фонд и прилежащата инфраструктура, като интервенциите в жилищния фонд трябва да бъдат комбинирани с дейности по осигуряване на достъп до образование, заетост, здравеопазване и социални услуги за групите в неравностойно положение.

Допустима целева група за проектите по схемата следва да включва представители на поне 2 от посочените групи:

- Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия;
- Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания;
- Хора в риск от бедност и социално изключване.

Лицата от целевата група задължително следва да живеят/обитават жилищен фонд в лошо състояние и/или с лоша или липсваща инженерна инфраструктура (водопровод, канализация и др.) и да не притежават собственост върху недвижим имот.

В проектните си предложения общините трябва ясно да посочат критериите за подбор на представителите на целевата група, които да бъдат настанени в осигурените по проекта социални жилища; да представят ясна информация за задълженията, които представителите на целевата група ще поемат след настаняването им в осигурените по проекта социални жилища, както и правилата за наблюдение спазването на поетите задължения и ангажименти и санкции, в случай на неспазването им.

През 2012 г. в рамките на определения срок за кандидатстване – 1 март, конкретните бенефициенти подават 4 проектни предложения. На етап оценка Община Бургас оттегля проектното си предложение с оглед актуализиране и преработване на инвестиционния проект. През отчетния период са одобрени 3 проектни предложения. Сключени са договори с

общините Дупница и Видин за предоставяне на БФП в размер на 4 549 751,26 евро. Предстои да бъде сключен договор с община Девня през януари 2013 г. В рамките на периода е определен нов срок за подаване на ревизирано проектно предложение на община Бургас – 30.04.2013 г.

Таблица 23. Информация за схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”

Тип на схемата	Процедура за директно предоставяне на БФП
Дата на обявяване	30.08.2011 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения	1 март 2012 г.
Конкретни бенефициенти	общините Бургас, Видин, Девня и Дупница,
Предвидени средства в евро	8 006 374 евро
Оценителни комисии през 2012 г.	1
Подадени проектни предложения	4 (1 оттеглено в процеса на оценка)
Одобрени проектни предложения	3
Сключени договори за предоставяне на БФП през 2012 г.	2
Размер на предоставената БФП през 2012 г.	4 549 751,26 евро.

Таблица 24. Очаквани резултати от схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”

	общо	СЗР	СЦР	СИР	ЮИР	ЮЦР	ЮЗР
Брой подадени проекти	4	1	0	1	1	0	1
Брой сключени договори	2	1	0	0	0	0	1
Размер на безвъзмездната финансова помощ на сключените договори в евро	4 549 751,26	2 041 379,97	0	0	0	0	2 508 371,29
Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление (МВтЧ/г)	1 033,60	1 033,60	0	0	0	0	0
Подобрена социална жилищна инфраструктура – реконструирана - кв.м. РЗП	2 974,56	2 974,56	0	0	0	0	0
Подобрена социална жилищна инфраструктура – новопостроена - кв.м. РЗП	22 520,87	2 867,68	0	0	0	0	19 653,19
Брой осигурени индивидуални социални жилища	230	80	0	0	0	0	150
Брой лица от целевата група, облагодетелствани	740	280	0	0	0	0	460

от подобрената социална жилищна инфраструктура (т.е. брой лица, настанени в социалните жилища)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска

Операция 1.4 цели да повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и подобряване на физическата среда на градските центрове и агломерации като част от по-широкообхватната стратегия за социално и екологично възраждане.

➤ **BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”**

Схемата е публикувана през 2010 г. и цели да предпази от наводнения селищата в общините от агломерационните ареали, с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда; да се предотвратят процесите на ерозия на речното легло при реки, преминаващи през или в селища в агломерационните ареали; да се предотвратят процесите на ерозия и абразия на морския бряг в селищата в общините от агломерационните ареали. По схемата кандидатите трябваше да осигурят 5% задължителен собствен принос в рамките на 15% национално съфинансиране.

През 2012 г. в резултат на освобождаване на финансов ресурс след проведени обществени поръчки и пренасочване на средства от други схеми за БФП са сключени 2 договора по проектни предложения от резервната листа по схемата, които са били класирани през 2011 г., но не са били финансирани поради липса на финансов ресурс. Общата стойност на БФП възлиза на 1 014 599,19 евро.

Таблица 25. Информация за схема BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Тип на схемата	Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Дата на обявяване	01.07.2010 г.
Допустими кандидати	86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали
Предвидени средства в евро	21 176 471 евро
Предвидени средства в евро (актуализиран бюджет на схемата)	21 856 975 евро
Брой сключени договори за 2012 г.	2 (от резервна листа)
Обща стойност на БФП по сключените договори през 2012 г.	1 014 599,19 евро

Таблица 26. Очаквани резултати от схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

	ЮЦР
Брой сключени договори	2
Размер на безвъзмездната финансова помощ на сключените договори в евро	1 014 599,19

Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от общините от агломерационните ареали	2 792
Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места	2 220
Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия	600

➤ ***BG16IPO001/1.4-08/2010 Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони JESSICA***

През отчетния период е постигнат напредък в прилагането на инициативата JESSICA. В продължение на стартираните през предходната година дейности, през 2012 г. е финализирана процедурата за подбор на фондове за градско развитие, като за Фонд за градско развитие по Лот 1 (за територията на столицата) е избран Фонд за органите на местно самоуправление ФЛАГ ЕАД. На 30.05.2012 г. е подписано Оперативно споразумение между ХФ и фонд ФЛАГ ЕАД.

Към края на 2012 г. двата Фонда за градско развитие по инициативата JESSICA функционират на територията на страната. На заседание на Инвестиционния комитет на РФГР на 01.11.2013 г. е разгледан и одобрен първият инвестиционен кредит за община Стара Загора за финансиране на реконструкцията на Централния общински пазар в града.

На 19.01.2012г. е подадена пре-нотификация на държавни помощи по JESSICA. На 25.06.2012г. е изпратена официално в Европейската комисия нотификацията по схемата JESSICA за България. На 19.12.2012 г. Европейската комисия одобрява, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, българската схема създадена в рамките на Приоритетна ос 1 по ОПРР 2007-2013 г. за подпомагане на проекти за обновяване на градската среда по инициативата JESSICA.

Комисията счита, че схемата е съобразена с разпоредбите на член 107, параграф 3, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, с който се разрешава държавната помощ за развитието на някои икономически региони, при условие че тази помощ не се отразява неблагоприятно на търговията между държавите членки.

Може да се отчете, че през 2012 г., в рамките на ОПРР 2007-2013г. се реализират 4 инструмента за финансов инженеринг, като са приложени и двата модела за изпълнение на инструменти за финансов инженеринг за градско развитие и енергийна ефективност – с и без участието на Холдингов фонд, с което България се нареди сред първите държави-членки в ЕС, по отношение прилагането на финансовите инструменти, като иновативната форма на подкрепа със средства от СКФ, чието приложение ще се разширява съществено в следващия многогодишен програмен период.

Във връзка с разпоредбите на чл. 67, ал. 2, буква „й“ от Регламент 1083/2006, свързани със задължението за представяне на осъществения напредък във финансирането и прилагането на инструменти на финансов инженеринг по чл. 44, към настоящия доклад се прилага информация за изпълнението на инструменти за финансов инженеринг, по смисъла на чл. 44, ал. 1, буква б) и в) на Регламент 1083/2006 в процеса на изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Операция 1.5 Системи за устойчив градски транспорт

Целта на операцията е да осигури достъпност и сближаване чрез ефикасни и устойчиви градски транспортни системи.

➤ **Схема BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в 5-те големи града”**

Схемата е публикувана през 2011 г. с основна цел развитието на устойчиви и интегрирани системи за градски транспорт в петте големи града на България (Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Плевен), допринасящи за подобряване на жизнените и екологични условия. Общият размер на схемата възлиза на 104 127 475 евро, като в Изискванията за кандидатстване по схемата са определени максималните размери на БФП по проектите на отделните конкретни бенефициенти. През 2012 г. са подадени и одобрени 5 проектни предложения на общините, конкретни бенефициенти по схемата. В рамките на орпеделения срок – 15 март 2012 г. са подадени 4 проектни предложени – на общините Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен). Със заповед на ръководителя на УО на ОПРР са изменени насоките за кандидатстване по схемата, като за община Русе беше ревизиран срокът за подаване на проектно предложение – до 15 май 2012 г. В тази връзка през отчетния период са сформирани 2 бр. оценителни комисии.

В рамките на отчетния период са сключени 5 договора за предоставяне на БФП в размер на 104 054 972,44 евро.

В допълнение, на 17.12.2012 г. с Решение С(2012) 9598 Европейската комисия одобрява и третия голям проект по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 – на Община Варна.

Конкретни цели на схемата са:

- Създаване на по-ефективен и бърз масов градски обществен транспорт с по-малко потребление на енергия;
- Изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт;
- Повишаване на привлекателността и степента на използване на масовия градски обществен транспорт;
- Подобряване на функционалността на града и подобряване на мобилността на населението;
- Намаляване на задръстванията и повишаване на възможностите на градския транспорт;
- Осигуряване на социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.

Таблица 27. Информация за схема BG161PO001/1.5-03/2011 "Подкрепа за интегриран градски транспорт в 5-те големи града"

Тип на процедурата	Процедура на директно предоставяне (за Община Варна - голям проект по смисъла на чл. 39 от Регламент№ 1083/2006 г.)
Дата на обявяване	15.11.2011г.
Краен срок за кандидатстване	15.03.2012г.
Конкретни бенефициенти	Общини Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Плевен
Предвидени средства в евро	104 127 475 евро
Оценителни комисии	2
Подадени проектни предложения	5

Одобрени проектни предложения	5
Сключени договори	5
Размер на БФП по сключените договори	104 054 972,44 евро

Таблица 28: Очаквани резултати от схема BG161PO001/1.5-03/2011 "Подкрепа за интегриран градски транспорт в 5-те големи града"

	общо	СЗР	СЦР	СИР	ЮИР	ЮЦР
Брой подадени проекти	5	1	1	1	1	1
Брой сключени договори	5	1	1	1	1	1
Размер на безвъзмездната финансова помощ на сключените договори в евро	104 054 972,44	10 427 804,76	13 299 692,68	46 527 475,00	12 600 000,00	21 200 000,00
Намаляване на емисиите на парникови газове (CO ₂ и еквивалентни, kt)	19,62	1,07	8,00	7,14	0,17	3,25
Брой население, облагодетелствано от подобрения масов градски обществен транспорт (допълнително население, което не е използвало обществения транспорт преди подобренията).	368309	14 505,00	3 000,00	343 704,00	0,00	7 100,00
Степен на използване на масов градски обществен транспорт (включително хора с увреждания) – % увеличение на населението.	4,90%	7,20%	3,00%	14,00%	0,31%	0,00%
Брой хора с увреждания с улеснен достъп до обществения градски транспорт.	34446	7 311	3 000	18 835	300	5 000

➤ Проекти в процес на изпълнение

Общият брой договори в изпълнение през 2012 г. по Приоритетна ос 1 е 354, сключени през 2008, 2009 г., 2010, 2011 г. и 2012 г., както следва:

Схема за БВП	Наименование на схемата	Брой договори
BG161PO001/1.1-01/2007	Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали	15
BG161PO001/1.1-02/2008	Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.	6
BG161PO001/1.1-03/2008	Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали	20
BG161PO001/1.1-04/2008	Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.	3
BG161PO001/1.1-05/2008	Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали	5

BG161PO001/1.1-07/2009	Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации	13
BG161PO001/1.1-08/2010	Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации	14
BG161PO001/1.1-09/2010	Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации	40
BG161PO001/1.1-10/2010	Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития	38
BG161PO001/1.1-11/2011	Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации	19
BG161PO001/1.1-12/2011	Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск	62
BG161PO001/1.2-01/2011	Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради	1
BG161PO001/1.2-02/2011	Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение	2
BG161PO001-1.2-03/2012	Подкрепа за създаване на инструмент за финансов инженеринг - Фонд за жилищно обновяване	1
BG161PO001/1.4-01/2007	Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали	1
BG161PO001/1.4-02/2008	Подкрепа за подобряване на градската среда	7
BG161PO001/1.4-03/2008	Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации	1
BG161PO001/1.4-04/2009	Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации	5
BG161PO001/1.4-05/2009	Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда	14
BG161PO001/1.4-06/2010	Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации	43
BG161PO001/1.4-07/2010	Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие	36
BG161PO001/1.4-08/2010	Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони JESSICA	1
BG161PO001/1.5-01/2010	Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас	1

BG161PO001/1.5-02/2011	Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община	1
BG161PO001/1.5-03/2011	Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града	5

За наблюдение на изпълнението на проекти по Приоритетна ос 1 са извършени общо 185 проверки на място, от които по Годишен план – 126 броя и 59 внезапни проверки на място. Осъществени са 27 броя проверки на приключили проекти за гарантиране устойчивостта на резултатите. От специализирани външни фирми по Приоритетна ос 1 са извършени 61 броя проверки на място, от които 55 по Годишен план и 6 внезапни проверки на място.

➤ Прекратени договори

През отчетния период бяха прекратени 8 договора за безвъзмездна финансова помощ, както следва:

Бенефициент	Договор №	Дата на прекратяване на договора	Причини за прекратяване на договора
Община Нова Загора	BG161PO001/1.1-01/2007/033-01	18.05.2012	Договорите са прекратени заради липса на входирано Искане за окончателно плащане и Окончателен доклад
Община Лом	BG161PO001/1.1-01/2007/070-01	13.09.2012	
Община Аврен	BG161PO001/1.1-01/2007/050-01	11.12.2012	Прекратен след постъпил сигнал и установена нередност
Министерство на образованието, младежта и науката	BG161PO001/1.1-02/2008/001-2	23.04.2012	Прекратен заради липса на входирано Искане за окончателно плащане и Окончателен доклад
Община Девня	BG161PO001/1.1-09/2010/009-02	19.11.2012	Договорът е прекратен поради отказ на Общински съвет Девня да осигури допълнителен собствен принос
Община Ямбол	BG161PO001/1.1-09/2010/042	19.07.2012	Договорът е прекратен поради затруднения на общината да осигури оборотни средства за разплащане с изпълнителите по проекта
Община Кюстендил	BG161PO001/1.1-10/2010/036	22.10.2012	Договорът е прекратен поради липса от страна на общината на технологично време за изпълнение на проекта

Община Лом	BG161PO001/1.4-03/2008/013-01	04.04.2012	Прекратен заради липса на входирано Искане за окончателно плащане и Окончателен доклад
------------	-------------------------------	------------	--

➤ **Приключили проекти**

През отчетения период са приключени **26 проекта** по схема BG 161 PO 001/1.1.-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Отчетените резултати по тези проекти са:

№	Индикатори по схема BG 161 PO 001/1.1.-01/2007	Отчетена стойност
1	Население, облагодетелствано от обновените сгради от подобрената образователна инфраструктура	204 360 души
2.1	Подобрена образователна инфраструктура (бр.)	72 сгради
2.2	Подобрена социална инфраструктура (бр.)	32 сгради
2.3	Подобрена културна инфраструктура (бр.)	36 сгради
3	Брой хора с увреждания облагодетелствани от интервенцията	4 405 души
4	Брой представители от ромско малцинство/други малцинства, облагодетелствани от проектните резултати	12 329 души
5	Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура (бр.)	23 702 ученици

През отчетения период са приключени **8 проекта** по схема BG161PO001/1.1.-04/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.”. Отчетените резултати по тези проекти са:

№	Индикатори по схема BG 161 PO 001/1.1.-04/2007	Отчетена стойност
1	Брой население, облагодетелствано от подобрената инфраструктура на Дирекциите "Бюро по труда"	1 975 461 души
2	Реконструирани/ ремонтирани/ обновени Дирекции "Бюро по труда"	35 сгради
3	Брой хора с увреждания облагодетелствани от интервенцията	6 240,00 души
4	Брой представители от ромско малцинство/други малцинства, облагодетелствани от проектните резултати	23 266 души
5	Брой регистрирани лица, облагодетелствани от подобрената инфраструктура на Дирекциите "Бюро по труда" (Общо)	141 124 ученици

През отчетения период са приключени **10 проекта** по схема BG161PO001/1.1.-05/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура,

допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Отчетените резултати по тези проекти са:

№	Индикатори по схема BG 161 PO 001/1.1.-05/2007	Отчетена стойност
1	Общ брой население, облагодетелствано от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура	6 371 169 души
2	Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура	713 446 души
3	Реконструирани/ ремонтирани/ обновени сгради на държавна културна инфраструктура	10 сгради
4	Брой представители от ромско малцинство/други малцинства, облагодетелствани от проектните резултати	16 020 души
5	Брой хора с увреждания облагодетелствани от интервенцията	16 023 души

През отчетения период са приключени **2 проекта** по схема BG161PO001/1.1.-07/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации ”. Отчетените резултати по тези проекти са:

№	Индикатори по схема BG161PO001/1.1.-07/2007	Отчетена стойност
1	Лица, облагодетелствани от модернизиранията университетска инфраструктура	6 371 169 души
2	Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП	32 119 кв.м.
3	Брой сгради	4 сгради
4	Брой хора с увреждания облагодетелствани от интервенцията	126 души

През отчетения период са приключени **4 проекта** по схема BG161PO001/1.1.-09/2007 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации ”. Отчетените резултати по тези проекти са:

№	Индикатори по схема BG161PO001/1.1.-09/2007	Отчетена стойност
1	Брой ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура	8 420 души
2	Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП	75 760 кв.м.
3	Брой сгради	37 сгради
4	Брой представители от ромско малцинство/други малцинства, облагодетелствани от проектните резултати	1 075,00 души
5	Брой хора с увреждания облагодетелствани от интервенцията	120 души

През отчетения период са приключени **19 проекта** по схема BG161PO001/1.4.-02/2008 „Подкрепа за подобряване на градската среда” и схема BG161PO001/1.4.-05/2009 „Подкрепа

за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”. Отчетените резултати по тези проекти са:

№	Индикатори по схеми BG161PO001/1.4.-02/2008 и BG161PO001/1.4.-05/2009	Отчетена стойност
1	Население, облагодетелствано от обновената градска среда	1 888 102 души
2	Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки	2 073 663 кв.м.
3	Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари	427 638 кв.м
4	Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони	1 767 бр.

През отчетения период са приключени **19 проекта** по схема BG161PO001/1.4.-03/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации” и схема BG161PO001/1.4.-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”. Отчетените резултати по тези проекти са:

№	Индикатори по схеми BG161PO001/1.4.-03/2008 и BG161PO001/1.4.-04/2009	Отчетена стойност
1	Площ на свлачище	211 328 кв.м.
2	Население облагодетелствано от интервенцията	480 685 души

➤ **Подкрепа за полюсите на растеж – 7-те големи града (София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора и Плевен)**

В таблицата по-долу е посочена информацията относно поетите в оперативната програма ангажименти за индикативно разпределение на средствата по Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие», отчитайки пренасочения финансов ресурс и постигнатия през отчетния период напредък.

Таблица 29: Информация за разпределение на финансовия ресурс за подкрепа на 7-те големи града*

Общини	Индикативно разпределение* (евро)	Постигнато разпределение без колона 6 (4+5) (евро)	Сключени и предстоящи за сключване договори до края на февруари 2013 г., вкл. с конкретни бенефициенти (евро)**	Средства, предвидени в рамковите програми на конкретните бенефициенти и по схеми с конкретни бенефициентни общини (евро)	Средства по схема "Зелена и достъпна градска среда" (евро)	ОБЩО постигнато разпределение (4+5+6) (евро)	Брой население по преброяване от 2011 г.	Разпределение на глава от населението по групи (7/8) (евро)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Столична община	120 000 000		141 097 034	2 132 544 (МК)	2 556 459			
ОБЩО Столична община	120 000 000	143 229 578	141 097 034	2 132 544	2 556 459	145 786 037	1 291 591	113
ОБЩО 6-те големи	300 000 000		306 253 715	1 057 072,76 (МК)	15 338 756			

общини (Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора				3 723 514,54 (МЗ) 2 751 690 (соц. жилища)				
ОБЩО 6 големи общини	300 000 000	313 785 992	306 253 715	7 532 277	15 338 756	329 124 749	1 353 604	243
ОБЩО 29 общини в обхвата на агломерац иите на София и 6-те големи града	110 000 000		86 559 036	243 881 (иноват. културни събития)	0			
ОБЩО 29 общини:	110 000 000	86 802 917	86 559 036	243 881	0	86 802 917	1 883 656	46
ОБЩО 50 общини извън обхвата на София и 6-те големи града	393 000 000		311 836 034	2 002 430 (общ. болници) 273 902 (иноват. културни събития)	74 137 323			
ОБЩО 50 общини:	393 000 000	314 112 366	311 836 034	2 276 332	74 137 323	388 249 689	1 187 972	327
ОБЩО 86 общини:	923 000 000	857 930 853	845 745 819	12 185 034	92 032 539	949 963 391	5 716 823	729

* Индикативното разпределение е в съответствие с втората ревизия на оперативната програма, одобрена от ЕК на 17.08.2012 г.

** Общият размер на схемите за жилищна политика (1.2-01-ДЖП и 1.2-03-ФЖО) 32 млн.евро е разпределен индикативно както следва: 1/4 за Столична община, 2/4 за 6-те големи града, 1/4 за останалите 29 града

*** Включени са 3 189 617 евро по схема 1.1-05 (Министерство на културата), пренасочени от схема 3.2-01 (МК) с решение на 10-то заседание на КН (декември 2012 г.). Включени са и 1 342 674 евро, освободени по ОПРР и пренасочени към схема 1.4-07 (МВР) към 31.12.2012 г. след формиране на целия финансов ресурс по схема 1.4-09 „Зелена и достъпна градска среда”.

➤ Подкрепа за устойчив градски транспорт в рамките на инициативата JASPERS

Звеното за управление на проектите за интегриран градски транспорт, създадено в УО на ОПРР за управление и администриране на цялостния процес, със съдействието на консултантска помощ, избрана по рамков договор от страна на JASPERS, продължава да подпомага седемте големи града на България при подготовката и изпълнението на проектите по операция 1.5.

С цел подпомагане на Звеното в изграждане на административен капацитет на проекти, свързани с интегрирания градски транспорт на седемте големи града, Техническата помощ в рамките на инициативата JASPERS е удължена посредством сключването от страна на JASPERS на нов договор с консултант COWI с продължителност от десет месеца от 1.10.2011 г. до 30.06.2012 г. В посочения период са приключени предпроектните проучвания на петте големи града, изготвени от страна на консултантите, избрани по техническа помощ на ОПРР. Консултантът от страна на JASPERS участва в прегледа на изготвената документация, като дава препоръки.

По време на оказваната техническа помощ ежесечно са провеждани работни срещи с представители на JASPERS и ръководителя на екипа на консултанта. На срещите са обсъждани дейности по оказване на съдействие при одобренията на предпроектните проучвания. Консултантът на JASPERS съдейства при изготвянето, ревизирането и съгласуването на анализи по разходи и ползи, разработени в рамките на предпроектните проучвания на проектите за устойчив градски транспорт. Също са проведени обучения от консултанта на звеното за изпълнение на проектите на теми като изготвяне на Договор за обществена услуга, интелигентни информационни системи (ITS), и др.

3.1.3. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им

По отношение на схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” бе констатирано забавяне в подготовката на техническите спецификации за доставка на високо специализирано медицинско оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания от страна на бенефициентите. В УО на ОПРР бяха получени искания за промяна на параметрите на технически спецификации по договори за безвъзмездна финансова помощ на 8 общини-бенефициенти (Русе, Враца, Бургас, Лом, Карлово, Балчик, Шумен и Гоце Делчев). Целта на промяната беше премахване на налични дискриминационни параметри в техническите спецификации по договорите за БФП. Въведени бяха при необходимост допълнителни параметри към описанието на оборудването, с оглед постигане на по-голяма яснота и обективна оценка на етапа на провеждане на процедурата за избор на изпълнител.

Предприети стъпки: Със заповед №РД-02-14-1888/26.07.12 на Ръководителя на УО на ОПРР бе сформирана Работна група от водещи експерти специалисти по медицинско оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания със задача да изготвя становища относно допустимост и целесъобразност на предлаганите от бенефициентите промени в Технически спецификации по договори за БФП в рамките на схемата. Процесът по преглед и одобряване на коригираните технически спецификации, изискващ допълнително време, до известна степен забави подготовката на тръжните документации и съответно обявяването на процедурите за избор на изпълнител за доставка.

3.2. Приоритетна ос 2 Регионална и местна достъпност

Съгласно одобрената на 17 август 2012 г. от ЕК втора ревизия на ОПРР финансовият ресурс за тази приоритетна ос е на стойност **338 309 627 евро**, от които **287 563 183 евро** са европейско финансиране. Общата сума представлява **21,13% %** от бюджета на ОПРР.

В съответствие с решенията на Комитета за наблюдение на ОПРР, взети през 2012 г., за пренасочване на средства между операции и/или между приоритетни оси, финансовият ресурс на приоритетна ос 2 е актуализиран и възлиза на **330 614 043 евро**, от които **281 021 937 евро** представляват съфинансиране от ЕФРР. Общата сума представлява **20,65 %** от бюджета на програмата.

3.2.1. Постигане на целите и анализ на напредъка

В рамките на приоритетна ос 2 през 2012 г. бе обявена 1 покана за набиране на проектни предложения с конкретен бенефициент Изпълнителна агенция „Електронни и съобщителни мрежи и информационни системи” по операция 2.2 „Информационна и комуникационна мрежа“ – схема BG16PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, с което е постигнато 100% покритие на приоритетната ос.

Таблица 30. Обявени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

	Дата на публикуване	Общ бюджет, евро	Нов общ бюджет*, евро	Съфинансиране от ЕФРР, евро (85%)	Нац. финансиране, евро (15%)	Получени проекти 01.01.2012 - 31.12.2012
По операция 2.1.						
BG16PO001/2.1-01/2007 "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища"	1 ноември 2007 г.	256 203 961	256 203 961	217 773 367	38 430 594	7 проектни фиша (1 оттеглен по време на оценка) Конкретен бенефициент АПИ
BG16PO001/2.1-02/2007 "Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа"	14 ноември 2007 г.	59 557 206	53 555 435	45 522 120	8 033 315	Процедурата по приемане на проекти е приключила
BG16PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”	01 декември 2011 г.	20 015 934	20 003 288	17 002 794	3 000 494	1 проектно предложение Конкретен бенефициент ИА ЕСМИС
BG16PO001/2.3-01/2010 „Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия”	15.11.2010 г.	2 532 526	851 359	723 655	127 704	Конкретен бенефициент МИЕТ

* Забележка: Колона “Нов общ бюджет” отразява актуализираните бюджети на отделните схеми, в резултат на решенията на КН на ОПРР, взети през 2012 г., за пренасочване на средства между операции и/или приоритетни оси.

3.2.1.1. Информация за физическия напредък по приоритетната ос

Таблица 31. Информация за физическия напредък по приоритетната ос

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
ПРИОРИТЕТНА ОС 2											
Индикатор за въздействие											
Намаляване на емисиите на парникови	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	0 ⁽²⁾				0
	Целева	Н/П	Н/П	4	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	39 ⁽¹⁾	39

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
газове (CO ₂ и еквивалентни, kt) Ключов индикатор ⁽¹⁾	стойност										
	Базова стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Индикатори за резултат											
Стойност на спестено време в евро/год. в резултат от реконструиран и пътища за пътници и товари Ключов индикатор ⁽³⁾	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	0 ⁽⁴⁾				0
	Целева стойност	Н/П	Н/П	46000	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	208000	208000
	Базова стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Брой допълнително население, обхванато от широколентов достъп Ключов индикатор ⁽⁵⁾	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	0 ⁽⁶⁾				0
	Целева стойност	Н/П	Н/П	260 000 ⁽⁵⁾	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	725 000 ⁽⁵⁾	725 000 ⁽⁵⁾
	Базова стойност	10.6%	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	0 ⁽⁷⁾				0
	Целева стойност	Н/П	Н/П	10%	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	27%	27%
	Базова стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Индикатори за продукт											
Изградена ИКТ мрежа	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	0 ⁽⁸⁾				0
	Целева стойност	Н/П	Н/П	150	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	500	500
	Базова стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
км реконструиран и пътища Ключов индикатор	Постигната стойност	Н/П	Н/П	12,2	128,18	161,19	501,44				501,44 ⁽⁹⁾
	Целева стойност	Н/П	Н/П	500	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	1300	1300
	Базова стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Брой на проектите (път, ИКТ)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	2	15	20	39				39
	Целева стойност	Н/П	Н/П	30	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	70	70
	Базова стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П

(1) Индикаторът съответства на Ключов индикатор № 30. В Оперативната програма индикатора се измерва на ниво Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2. В системата SFC целевите стойности за 2009 и 2015 г. са въведени кумулативно на програмно ниво.

(2) За 2012 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като въздействието от подобрената пътна инфраструктура следва да се отчете поне 2 години след приключване на проектите в рамките на схемите за безвъзмездна финансова помощ

(3) Индикаторът съответства на Ключов индикатор № 20 „Стойност на спестеното време в евро/година, произтичащо от нови и възстановени пътища за пътници и товари»

(4) За 2012 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като стойността на спестено време в резултат на подобрената пътна инфраструктура следва да се отчете поне 2 години след приключване на проектите в рамките на схемите за безвъзмездна финансова помощ.

(5) Индикаторът съответства на Ключов индикатор № 12 „Брой допълнително население, обхванато от

широколентов достъп». В системата SFC индикатора се измерва в брой и съответстващите целеви стойности за 2009 и 2015 г. са съответно 260 000 и 725 000 души.

- (6) За 2012 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма приключени договори и следователно изпълнение на релевантни дейности, които допринасят за напредъка по този индикатор.
- (7) За 2012 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като стойността на увеличаване на трафика в резултат на подобрената пътна инфраструктура следва да се отчете поне 2 години след приключване на проектите.
- (8) За 2012 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма приключени договори и следователно изпълнение на релевантни дейности, които допринасят за напредъка по този индикатор.

3.2.1.2. Информация за финансовия напредък по приоритетната ос

Таблица 32. Договорени, изплатени и сертифицирани разходи за периода 01.01.2012- 31.12.2012 г.

Приоритетна ос	Финансово изпълнение		
	Договорено евро	Изплатено евро	Сертифицирани разходи евро
2. Регионална и местна достъпност	35 045 779	72 551 560,35	53 038 755,66

„Стойност договорено” включва само стойността на безвъзмездната помощ по сключените договори през 2012 г. съгласно издадените от Ръководителя на УО на ОПРР Решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като не се включва стойността на анексите сключени през 2012 г.



3.2.2. Качествен анализ

Договорените проекти по схемите за предоставяне на безвъзмездна помощ за подобряване състоянието на републиканската и общинската пътни мрежи осигуряват по-добра достъпност и взаимосвързаност между различните региони, както и във вътрешността на градските зони.

През отчетния период продължи изпълнението на сключените през 2010 г. и 2011 г. договори с конкретния бенефициент Агенция «Пътна инфраструктура» по схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”. След провеждането на обществени поръчки по реда на ЗОП по сключените договори е освободен финансов ресурс, който позволява набиране, оценка и сключване на нови договори по схемата. През 2012 г. АПИ подаде 7 проектни фиша. На етапа на оценка 1 проектен фиш е оттеглен и са оценени 6 бр. С решение на ръководителя на УО на ОПРР са одобрени за финансиране 3 проекта. Сключени са 3 договора на обща стойност 15 042 491,15 евро.

В допълнение, през отчетния период продължи изпълнението на сключените през 2008 г. договори по схемата BG161PO001/2.1-02/2007 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”.

През отчетния период в рамките на Операция 2.2 „Информационна и комуникационна мрежа“ е оценен 1 проектен фиш и сключен 1 договор с Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.



РЕЗУЛТАТИ:

- **Схема BG161PO001/2.1-01/2007 "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища"**

Специфичната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подобри достъпността до пътна инфраструктура чрез реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища.

След провеждане на обществените поръчки по ЗОП за сключените през 2009-2010 г. договори по схемата е освободен финансов ресурс, който позволява набирането, оценката и сключването на нови договори. В тази връзка с решение на ръководителя на УО на ОПРР са

рeвизирани Насоките за кандидатстванe по схемата като e добавeн нов срок за кандидатстванe в размките на 28.08.2012 г. Подадени са общо 7 проектни предложения като на етапа на оценка 1 e оттеглено. С решение на ръководителя на УО на ОПРР са одобрени за финансиране 3 проектни предложения на стойност на БФП в размер на 15 042 491,15 евро

Средствата се предоставят за реконструкция/рехабилитация на второкласни и третокласни пътища, обслужващи вътрешно-регионални връзки и за реконструкция, както и за рехабилитация/реконструкция на второкласни и третокласни пътища, осигуряващи достъп до райони с потенциал за развитие на туризма. В резултат на изпълнението на договорените през 2012 г. проекти за рехабилитация/реконструкция на второкласни и третокласни пътища ще бъдат рехабилитирани/реконструирани 3 лота с обща дължина 46 км.

Таблица 33: Информация за схема BG161PO001/2.1-01/2007 "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища"

Тип на процедурата	Процедура на директно предоставяне
Дата на обявяване	1 ноември 2007 г.
Краен срок за кандидатстване	за 2009 година – 30 Януари и 30 Ноември 2009 за 2010 година – 30 Декември 2010 г. за 2011 година – 01 Август 2011 г.
Статус на схемата	Приключила
Бенефициенти	Агенция „Пътна инфраструктура”
Предвидени финансови средства	256 203 961 евро
Подадени проектни фишове	7 (1 оттеглен в процеса на оценка)
Одобрени проектни фишове	3
Брой оценителни комисии	1
Сключени договори през 2012 г.	1
Обща стойност на БФП по сключените договори през 2012 г.	15 042 491,15

Таблица 34: Резултати от схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”

	общо	СЗР	СЦР	СИР	ЮИР	ЮЦР	ЮЗР
Брой подадени проекти	7	0	3	1	1	2	0
Брой сключени договори	3	0	1	1	1	0	0
Размер на БФП на сключените договори в евро	15 042 491,15	0,00	5 768 546,23	4 433 275,85	4 840 669,07	0,00	0,00
Увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитираните пътища (средно денонощно, база 2006 г.)	30,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Стойност на спестено време в евро/годишно в резултат от	2 230 212,81	0,00	466 202,11	1 093 574,85	670 435,85	0,00	0,00

реконструирани пътища за пътници и товари							
Реконструирани и рехабилитирани пътища третокласна пътна мрежа	46,26	0,00	17,46	14,19	14,62	0,00	0,00

Операция 2.2 Информационна и комуникационна мрежа

➤ *BG16IPO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”*

Схемата е публикувана през 2011 г. с размер 20 015 934 евро и конкретен бенефициент Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. Краен срок за подаване на проектно предложение - 19 април 2012 г.

Основната цел на схемата е изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски райони и развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена инфраструктура като предпоставка за осигуряване на по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. Проектното предложение трябва да бъде съобразено с Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Р.България и да допринесе за постигане на целите ѝ.

Конкретният бенефициент задължително представя към проектното предложение подробно прединвестиционно проучване, което трябва да разглежда вариантни решения (сценарии) и да докаже целесъобразността на препоръчаната опция/опции (в случай че са възможни и доказано целесъобразни повече от едно решения), както и пълен анализ разходи и ползи на препоръчаните алтернативи. Препоръчаните алтернативи следва да са технологично неутрални и да осигуряват съвместимост на предложените технологии със съществуващата мрежа.

С цел успешно изпълнение на проекта и осигуряване на устойчивост на инвестицията, проектното предложение следва да посочва начина на управление и експлоатация на изградената инфраструктура, като при описанието на институционалната структура за изпълнение на проекта и експлоатацията на активите бенефициентът следва ясно да демонстрира, че са спазени разпоредбите на законодателството в областта на държавните помощи и не се допуска свръхкомпенсация на оператора.

През отчетния период е подадено 1 проектно предложение, което е оценено и одобрено. Сключен е договор за предоставяне на БФП в размер на 20 003 287,53 евро.

Изпълнението на проекта включва елементи на държавна помощ, с оглед на което е продължена комуникацията с ЕК в рамките на стартирания през 2010 г. процес на предварителна нотификация. В резултат на проведените разговори и кореспонденция е уточнен подходът за изпълнение на дейностите и за експлоатация на инфраструктурата като с оглед съответствие с изискванията на законодателството в областта на държавните помощи в договора за безвъзмездна финансова помощ са заложили конкретни задължения за бенефициента за изпращане на официално уведомление за държавна помощ, както и предпазни клаузи за недопускане на помощ или несъответствие на помощта с решението на ЕК.

Таблица 35. Информация за схема BG16IPO001/2.2-01/2011 ”Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

Тип на процедурата	Процедура на директно предоставяне
Краен срок за кандидатстване	19.05.2012г.

Конкретни бенефициенти	Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
Оценителни комисии	1
Подадени проектни предложения	1
Одобрени проектни предложения	1
Сключени договори	1
Размер на БФП по сключените договори	20 003 287, 53 евро

Таблица 36: Очаквани резултати от схема BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

	общо
Брой подадени проекти	1
Брой сключени договори	1
Размер на БФП на сключените договори в евро	20 003 287, 53
Население, обхванато от ширококоловтов достъп от следващо поколение	113 964
Допълнително население, обхванато от ширококоловтов достъп	79 851
Степен на покритие на територията на страната с ширококоловтов достъп	98%
Степен на проникване на ширококоловтов достъп в избраните райони	21%
Изградени километри ширококоловтова електронно-съобщителна мрежа	866 923

➤ Проекти в процес на изпълнение

Общият брой договори в изпълнение през 2012 г. по Приоритетна ос 2 е 40, сключени през 2008, 2009 г., 2010, 2011 г., от които 35 договора за рехабилитация/реконструкция на второкласни и третокласни пътища; 3 договора сключени за рехабилитация/реконструкция на общинска пътна мрежа; 1 договор, сключен за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура. В процес на изпълнение е и 1 договор за подготовка, проучване и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия с конкретен бенефициент Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Схема за БВП	Наименование на схемата	Брой договори
BG161PO001/2.1-01/2007	Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища	35
BG161PO001/2.1-02/2007	Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа	3

BG161PO001/2.2-01/2011	Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура	1
BG161PO001/2.3-01/2010	Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия	1

За наблюдение на изпълнението на проекти по Приоритетна ос 2 са извършени общо 27 проверки на място, от които по Годишен план – 3 бр. и 21 внезапни проверки на място. Направени са и 3 бр. проверки на приключили проекти за устойчивост. От специализирани външни фирми по Приоритетна ос 2 са извършени 6 броя проверки на място по Годишен план.

➤ Прекратени договори

През отчетния период е прекратен 1 договора за безвъзмездна финансова помощ:

Бенефициент	Договор №	Дата на прекратяване на договора	Причини за прекратяване на договора
Община Дулово	BG161PO001/2.1-02/2007/026-01	31.07.2012	Договорът е прекратен поради липса на Искане за окончателно плащане, подадено в срок

➤ Приключили проекти

По приоритетна ос 2 през 2012г. са приключени общо 19 проекта, от които по схема BG161PO001/2.1-02/2007 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа,, Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища” са 7 броя и по схема BG161PO001/2.1-01/2007 „ Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища” – 12 броя. Основните дейности по проектите са свързани с подобряване на пътната настилка на общинската пътна мрежа, осигуряване на нормалната ѝ експлоатация, ремонт и изграждане на нови отводнителни съоръжения, както и повишаване на безопасността на движение по пътищата и улесняване на придвижването между населените места. Предвидена бе и изпълнена нова пътна сигнализация и маркировка. Рехабилитирани/реконструирани са общо 340,255 км общински, второкласни и третокласни пътища.

3.2.3. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им

Не бяха констатирани значителни проблеми през отчетния период.

3.3. Приоритетна ос 3 Устойчиво развитие на туризма

Съгласно одобрената на 17 август 2012 г. от ЕК втора ревизия на ОПРР, финансовият ресурс за тази приоритетна ос е на стойност **170 939 183 евро**, от които **145 298 305 евро**

представляват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. Общата сума представлява **10,68% %** от бюджета на програмата.

В съответствие с решенията на Комитета за наблюдение на ОПРР, взети през 2012 г., за пренасочване на средства между операции и/или между приоритетни оси, финансовият ресурс на приоритетна ос 3 е актуализиран и възлиза на **159 061 617 евро**, от които **135 202 374,45 евро** представляват съфинансиране от ЕФРР. Общата сума представлява **9,93 %** от бюджета на ОПРР.

3.3.1. Постигане на целите и анализ на напредъка

През отчетния период УО на ОПРР обяви 1 схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, попадаща в обхвата на операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинации”. Общият размер на обявената през 2012 г. схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ възлиза на 3 093 976,76 евро или 1,95 % от бюджета на приоритетната ос.

Таблица 37. Обявени схеми за безвъзмездна финансова помощ

	Дата на публикуване	Общ бюджет, евро	Нов общ бюджет*, евро	Съфинансиране от ЕФРР, евро (85%)	Нац. финансиране, евро (15%)	Получени проекти 01.01.2012-31.12.2012 г.
Приоритетна ос 3.						
BG161PO001/3.1-01/2008 "Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма"	15 юли 2008 г.	17 052 778	16 849 934	14 322 444	2 527 490	Конкретен бенефициент МК
BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”	30 юни 2009 г.	20 529 268	17 784 775	15 117 059	2 667 716	-
BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”	16 август 2010 г.	82 929 049	82 708 966	70 302 621	12 406 345	-
BG161PO001/3.1-04/2011 „Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк”	10 февруари 2011 г.	5 000 000	4 927 750	4 188 588	739 162	1 проектен фиш Конкретен бенефициент МС
BG161PO001/3.2-01/2010 „Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие”	30 юни 2010 г.	3 189 617,00	0,00	0,00	0,00	Договорите и рамковото споразумение по схемата са прекратени Конкретен бенефициент МК
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за	15 ноември	9 524 427	6 430 450	5 465 883	964 567	Подадени 49

организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие”	2011 г.					проектни предложения (6 извън определени я срок)
BG161PO001/3.2-03/2012,,Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие II	12 юни 2012 г.	0,00	3 093 977	2 629 880	464 097	Подадени 23 проектни предложения
BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”	25 юни 2008 г.	32 714 044	27 265 766	23 175 901	4 089 865	Конкретен бенефициент МИЕТ

* Забележка: Колона “Нов общ бюджет” отразява актуализираните бюджети на отделните схеми, в резултат на решенията на КН на ОПРР, взети през 2012 г., за пренасочване на средства между операции и/или приоритетни оси.

3.3.1.1. Информация за физическия напредък по приоритетната ос

Таблица 38: Информация за физическия напредък по приоритетната ос

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
ПРИОРИТЕТНА ОС 3											
Индикатори за въздействие											
Нетни годишни приходи от международен туризъм	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	0 ⁽¹⁾				0
	Целева стойност	Н/П	Н/П	1050	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	1475	1475
	Базова стойност	914 (2005)	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Заетост на легловата база	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	0 ⁽²⁾				0
	Целева стойност	Н/П	Н/П	39%	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	45%	45%
	Базова стойност	35% (2005)	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Индикатори за резултат											
Допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	0 ⁽³⁾				0
	Целева стойност	Н/П	Н/П	20000	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	500000	500000
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Удовлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги (%)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	0 ⁽⁴⁾				0
	Целева стойност	Н/П	Н/П	70%	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	80%	80%
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Годишен брой участници (организации, компании) в международни, национални и регионални	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	0 ⁽⁵⁾				0
	Целева стойност	Н/П	Н/П	1000	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	1500	1500
	Базова стойност	900 (2006)	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
туристически панаири и изложения											
Индикатори за продукт											
Брой на туристически обекти Ключов индикатор⁽⁶⁾	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	8 ⁽⁷⁾				8
	Целева стойност	Н/П	Н/П	36	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	70	70
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Брой развити туристически атракции/обекти	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	6 ⁽⁸⁾				6
	Целева стойност	Н/П	Н/П	25	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	95	95
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Брой проекти за национален маркетинг и реклама и проекти за развитие на регионални продукти и маркетинг на дестинациите	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	2 ⁽⁹⁾				2
	Целева стойност	Н/П	Н/П	11	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	34	34
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Национална работеща мрежа от ТИЦ	Постигната стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П				
	Целева стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	70 % от ТИЦ включени в мрежа	70 % от ТИЦ включени в мрежа
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П

- (1) Към 2012 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като въздействието нетни годишни приходи от международен туризъм следва да се отчете поне 2 години след приключване на проектите в рамките на схемите за безвъзмездна финансова помощ
- (2) Към 2012 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като въздействието заетост на легловата база следва да се отчете поне 2 години след приключване на проектите в рамките на схемите за безвъзмездна финансова помощ
- (3) Към 2012 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като въздействието допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции следва да се отчете поне 2 години след приключване на проектите в рамките на схемите за безвъзмездна финансова помощ
- (4) Към 2012 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като въздействието удовлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги (%) следва да се отчете поне 2 години след приключване на проектите в рамките на схемите за безвъзмездна финансова помощ
- (5) Към 2012 г. не е постигната стойност по показателя, тъй като няма приключили проекти по приоритетната ос през отчетния период.
- (6) Индикаторът съответства на Ключов индикатор No 34 „Брой на туристически обекти».
- (7) Към 2012 г. са налице 2 приключени договора за подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура и 6 приключени договора за подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване.
- (8) Към 2012 г. е налице постигната стойност по показателя за един приключил проект.
- (9) Към 2012 г. е налице постигната стойност по показателя за един приключил проект.

3.3.1.2. Информация за финансовия напредък по приоритетната ос

Таблица 39. Договорени, изплатени и сертифицирани разходи за периода 01.01.2012 - 31.12.2012г.

Приоритетна ос	Финансово изпълнение		
	Договорено евро	Изплатено евро	Сертифицирани разходи евро
3. Устойчиво развитие на туризма	56 089 595,84	21 698 230,99	15 589 287,59

„Стойност договорено“ включва само стойността на безвъзмездната помощ по сключените договори през 2012 г. съгласно издадените от Ръководителя на УО на ОПРР Решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като не се включва стойността на анексите сключени през 2012 г.

3.3.2. Качествен анализ

Основната цел на тази приоритетна ос е да се повиши регионалният туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, разнообразни, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност. През 2012 г. е публикувана 1 схема за БФП с общ размер 3 093 976 евро, с което е постигнато 100% покритие на приоритетната ос. Това е втората схема, насочена в подкрепа на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите.

Целта ѝ е на основата на интегриран подход да развие регионални туристически продукти и да повиши ефективността на регионалния маркетинг. Предложените проекти трябва да допринасят за създаване на регионални продукти, обхващащи няколко общини и насърчаващи партньорството между местните власти и туристическите сдружения.



През отчетния период са подадени общо 76 проектни предложения, от които 8 извън крайния срок, в рамките на 3 схеми за БФП. Оценени са 68 проектни предложения (включително 5 по схема BG161PO001/3.3-01/2008 - Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване, подадени в края на 2011 г.). По време на оценката 1 проектно предложение е оттеглено. Одобрени са 34 проектни предложения.

Сключени са 53 договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 56 089 595,84 евро.

Обектите, които са подкрепяни, са на територията на цялата страна – по черноморското крайбрежие, в близост до планинските курорти, както и във вътрешността на страната, което спомага за диверсификация на туристическия продукт. Подкрепа получават някои от знаковите забележителности на страната, включително недвижими културни ценности с национално и световно значение, като приносът на ОПРР спомага за повишаване на тяхната привлекателност, както и нови атракции с голям потенциал за привличане на туристи и увеличаване на ползите от туризма.

Към 31.12.2012 г. кумулативният размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 възлиза на 155 967 640,90 евро, представляващо 98 % от размера на приоритетната ос.

Публикувани покани по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3



РЕЗУЛТАТИ

Операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура

Операция 3.1. има за цел развитие на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на конкурентни и търсени атракции, които допринасят за диверсификацията и териториалното разпределение на туризма.

- *Схема BG161PO001/3.1-02/2008 "Подкрепа за развитието на туристически атракции"*

Схемата е публикувана през 2008 г. чрез процедура за предварителен подбор на проекти. Специфичните цели на схемата са: да развият конкурентноспособни природни и културно-исторически атракции и/или групи атракции, способни да привлекат значителен брой посетители; да подкрепят по-слабо развитите туристически локализации във вътрешността на страната, притежаващи значителен туристически потенциал.

През 2012 г. са подписани 2 договора по схемата, одобрени през 2011 г., в размер на 2 238 213,99 евро.

Общините получиха подкрепа за:

- Развитие на природни, културни и исторически атракции - реставрация, консервация, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.;
- Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове);
- Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите (пътища/улици за достъп, детски площадки, съоръжения за отдых и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, достъп за хора с увреждания, необходими за развитието на цялостен туристически продукт);
- Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции; допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности).

Таблица 40: Информация за схема BG161PO001/3.1-02/2009 "Подкрепа за развитието на туристически атракции"

Тип на процедурата	Процедура за предварителен конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Допустими кандидати	48 общини, одобрени с Решение № РД-02-14-59/15.01.2010 г. за класиране на кандидатите по процедура за предварителен конкурентен подбор
Брой сключени договори за 2012 г.	2
Обща стойност на сключените договори през 2012 г. (БФП)	2 238 213,99 евро

Таблица 41: Резултати от схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 "Подкрепа за развитието на туристически атракции"

	общо	СЗР	ЮИР
Брой сключени договори	2	1	1
Размер на безвъзмездната финансова помощ на сключените договори в евро	2 238 213,99	1 622 388,02	615 825,97
Годишен брой посетители на подкрепените атракции	23 200	5 200	18 000
Удовлетвореност на посетителите от атракциите (%)	90%	80%	100%

Брой подкрепени туристически атракции/обекти	3	2	1
Брой обучени хора в подкрепените туристически атракции	4	4	0
Нетни годишни приходи от международен туризъм в съответната територия (в лв.)	482 670	93 600	389 070
Заетост на легловата база (%)	18%	21,54%	15%
Брой ношувки в съответната територия	0	0	0

➤ **Схема BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”**

Схемата е публикувана през 2010 г. като продължение на схема BG161PO001/3.1-02/2009 ”Подкрепа за развитието на туристически атракции” с основна цел развитие на конкурентоспособни природни и културно-исторически атракции и/или групи атракции, способни да привлекат значителен брой посетители; и подкрепа на туристически локализации, притежаващи значителен туристически потенциал.

През 2012 г. са сключени 17 договора по одобрени през 2011 г. проектни предложения, тъй като условие за подписване на договор е да предоставят решения на Министерски съвет, с които на кандидата се предоставят права за управление на културно-историческа и/или природна атракция за период не по-малко от 5 години след приключване на дейностите по проекта или решения на Общински съвет за поемане като допълнителен собствен на заложен разход, които оценителната комисия е счела, че са необосновани за финансиране от БФП. Общата стойност на предоставената БФП по договорите, сключени през отчетния период, е 31 990 625,83 евро.

Одобрените проекти целят подобряване състоянието на **туристически обекти - културни ценности и природни забележителности** чрез комплекс от мерки за развитие на интегриран туристически продукт – съчетание от дейности по консервация, реставрация и опазване, изграждане на туристическа и техническа инфраструктура и маркетингови дейности за популяризиране на продукта.

Обектите за подкрепа са ситуирани на територията на цялата страна – по черноморското крайбрежие, в близост до планинските курорти, както и във вътрешността на страната, което спомага за диверсификация на туристическия продукт и намаляване на териториалната концентрация. Подкрепа получават някои от знаковите забележителности на страната, като приносът на ОПРР спомага за повишаване на тяхната привлекателност, както и нови атракции с голям потенциал за привличане на туристи и увеличаване на ползите от туризма.

Таблица 42: Информация за схема BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

Тип на схемата	Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Допустими кандидати	161 общини с население над 10 хиляди жители (всички 264 общини на територията на Република България за дейности, свързани с недвижими културни ценности с национално и световно значение, съгласно регистъра на НИКН)
Брой сключени договори за 2012 г.	17
Обща стойност на сключените договори през 2012 г. (БФП)	31 990 625,83 евро

Таблица 43: Резултати от схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

	общо	СЗР	СЦР	СИР	ЮИР	ЮЦР	ЮЗР
Брой сключени договори	17	1	3	3	3	4	3
Размер на безвъзмездната финансова помощ на сключените договори в евро	31 742 428,10	2 044 237,37	6 125 198,26	4 869 475,18	6 656 710,12	6 118 111,08	5 928 696,09
Обща стойност в евро	1 211 046,00	26 724	41 794	104 352	102 172	771 004	165 000
Нарстване на броя посетители на подкрепените атракции(брой)	74,57	85	58	88	69	69	78
Удовлетвореност на посетителите от атракциите(%)	39	2	3	7	4	16	7
Брой подкрепени туристически атракции/обекти(брой)	80,00	5,00	12	17	14	15	17
Брой обучен персонал на подкрепените туристически атракции (брой)	41,36	7,10	36,47	67,62	46,63	37,03	53,33
Заегост на легловата база (%)	3 532 041,00	49407	127 552	1 453 237	275 864,00	1 495 651,00	130 330,00
Брой нощувки в съответната територия(брой)	17	1	3	3	3	4	3

➤ **BG161PO001/3.1-04/2011-Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк**

Схемата е публикувана през 2011 г. и цели да подкрепи развитието на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк като конкурентоспособна туристическа атракция, която допринася за развитието на устойчив културен туризъм, разнообразяване на туристическото предлагане и увеличаване на ползите от туризма. Конкретните цели са насочени към развитие на конкурентоспособна туристическа атракция, способна да привлече значителен брой туристи, както и да бъде подкрепена туристическа локализация, притежаваща значителен туристически потенциал. Конкретен бенефициент по настоящата схема е Министерски съвет. Допустимите дейности са свързани със строителство, реставрация, консервация, експониране, опазване, оборудване, въвеждане на техники и програми за интеграция и анимация; подобряване на съпътстващата инфраструктура, необходима за нуждите на туристическите атракции; изграждане на дребномащабна техническа инфраструктура (път за достъп, комунални услуги, удобства за посетителите); допълващи дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните недвижими културни ценности (организиране на събития в района на атракцията, маркетингови и рекламни дейности); както и съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяната атракция.

Определеният срок за кандидатстване по схемата е до 30 май 2012 г. като в рамките му е подаден 1 проектен фиш. В рамките на отчетния период той е одобрен за финансиране и е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 927 750,04 евро.

Таблица 44: Информация за схема BG161PO001/3.1-04/2011 „Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк”

Тип на схемата	Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Дата на обявяване	10 април 2011 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения	30 май 2012 г.
Конкретен бенефициент	Министерски съвет
Подадени проектни предложения	1
Оценителни комисии през 2012 г.	1
Одобрени проектни предложения	1
Сключени договори за предоставяне на БФП през 2012 г.	1
Размер на сключените договори през 2012 г. (БФП)	4 927 750,04 евро

Операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

Целта на операцията е увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг.

➤ Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

Схемата е публикувана през 2011 г. и цели на основата на интегриран подход да развие регионални туристически продукти, и да повиши ефективността на регионалния маркетинг. През 2012 г. са подадени общо 49 проектни предложения, от които 6 извън крайния срок. Одобрени за финансиране и подписани са 28 проектни предложения на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ в размер на 6 456 469,88 евро.

Конкретни цели на схемата са:

- подкрепа за дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращи природното, културно и историческо наследство;
- икономическа диверсификация на съответната територия или регион и намаляване на териториалната концентрация на туризма;
- насърчаване на предлагането извън сезона, намаляване на сезонността и увеличаване на заетостта на легловата база;
- привличане на нови пазарни сегменти за специфичните регионални продукти и използване на потенциалното търсене на вътрешния пазар.
- използване на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари,

Предложените проекти допринасят за:

- създаване на регионални продукти, обхващащи няколко общини и насърчаващи партньорството;
- допълване/подкрепа на маркетинговите, рекламните и информационните стратегии и дейности, предвидени на национално ниво, най-вече по операция 3.3;
- насърчаване партньорството между местните власти и туристическите сдружения за подобряване качеството и пазарната стойност на туристическите продукти, както и съвместно маркетингово обслужване на туристическите дестинации.

Кандидати по схемата са 264 общини на територията на България. В съответствие с изискванията на операция 3.2, схемата се основава на принципите на партньорство и регионален подход. Допустими партньори са- местни, регионални и национални туристически сдружения, регистрирани в Националния туристически регистър. Обединението на партньори цели развитието на регионален туристически продукт, основан на природното, културно и историческо наследство.

Кандидатите по схемата участват задължително в партньорство с най-малко две общини. При избора на партньори-общини кандидатите следва да приложат стратегически обоснован подход и да осигурят изпълнението на няколко условия:

- всяка от общините в партньорство трябва да има обща териториална граница с поне една от останалите общини в партньорството;
- територията на общините в партньорство следва да разполага със сходни характеристики, които позволяват формиране на общ регионален туристически продукт.

Интервенциите по схемата са т.нар. „меки мерки“. Допустимите дейности в подкрепа на предложения регионален туристически продукт са обособени в шест групи:

1. *Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите;*
2. *Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа туристически продукт;*
3. *Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири;*
4. *Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности;*
5. *Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти;*
6. *Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги - комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство и приноса на туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.*

Проектните предложения следва да се основават на маркетингово проучване и анализ на потенциала и търсенето на регионалния туристически продукт и да могат да докажат, че са в състояние да допринесат за сезонното и териториално разпределение на туризма в съответния район и територия; увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой. Същите да се разработват и представят на етап кандидатстване. Концепция за

развитие на регионалния туристически продукт, която се основава на убедителни доказателства, официални статистически данни и др.

Схемата е първата по ОПРР, по която кандидатстването се осъществи изцяло по електронен път като проектните предложения се подаваха чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН).

Таблица 45: Информация за схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

Тип на схемата	Процедура на конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Дата на обявяване	15 ноември 2011 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения	15 март 2012 г.
Допустими кандидати	264 общини в България, в задължително партньорство с минимум още 2 общини
Предвидени средства в евро	9 524 427 евро
Подадени проектни предложения	49 (6 извън срока)
Оценителни комисии през 2012 г.	1
Одобрени проектни предложения	28
Отхвърлени проектни предложения	15
Сключени договори за предоставяне на БФП през 2012 г.	28
Размер на сключените договори през 2012 г. (БФП)	6 456 469,88 евро

Таблица 46. Очаквани резултати по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

	общо	СЗР	СЦР	СИР	ЮИР	ЮЦР	ЮЗР
Брой подадени проекти	49	7	7	6	7	12	10
Брой сключени договори	28	4	5	3	7	4	5
Стойност на БФП (евро)	6 178 810,31	930 433,25	1 172 080,69	471 345,59	1 608 283,54	893 843,07	1 102 824,17
Нарастване на броя туристи в района в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт	56,55	23,36	77,40	54,96	81,71	63,125	38,74
Нарастване на удовлетвореността на туристите в района;	51,40	55,00	35,80	56,67	51,14	45,00	64,80
Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт;	53,83	48,25	33,40	62,33	51,71	62,50	64,80

Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт	54,18	39,25	44,00	59,00	64,43	60,00	58,40
Брой развити регионални туристически продукти	45	4	9	4	18	13	15
Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании	140	20	10	19	26	15	50
Брой участия в туристически борси, изложения и панаири	256	30	49	22	54	62	39
Нетни годишни приходи от международен туризъм	97 364 416	1 700 593	4 518 072	21 708 661	49 608 374	6 288 850	13 539 866
Заетост на легловата база	28	22	19	43	25	25	36
Брой нощувки в съответната територия	16 970 753	933 000	1 483 000	1 828 000	8 909 283	806 500	3 010 970
Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон.	3 303 753	179 500	118 110	555 500	1 167 344	147 320	1 135 979

➤ ***BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”***

Схемата е обявена на 12 юни 2012 г. и е втората, насочена в подкрепа развитието на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите. Кандидатстването по нея също се осъществи изцяло електронно чрез Модула за електронни услуги на ИСУН. Обявеният срок за кандидастване е 28 септември 2012 г. като в рамките на него са подадени 26 проектни предложения (2 извън срока и 1 оттеглено и подадено отново). През октомври 2012 г. е сформирана оценителна комисия, която трябва да приключи работа в началото на следващия отчетен период – януари 2013 г.

Таблица 47: Информация за схема BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”

Тип на схемата	Процедура на конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Дата на обявяване	12 юни 2011 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения	28 септември 2012 г.
Допустими кандидати	264 общини в България, в задължително партньорство с минимум още 2 общини
Предвидени средства в евро	3 093 976,76 евро
Подадени проектни предложения	26 (2 извън срока и 1 оттеглено)
Оценителни комисии през 2012 г.	1

➤ ***Схема BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”***

Схемата е публикувана през 2008 г. и цели да повиши ефективността и значението на дейностите, свързани с националния маркетинг и подобряване на информационното обслужване в сектора. В рамките на схемата се подкрепят проекти, насочени към разработването на средносрочни и дългосрочни национални стратегии за маркетинг на туризма, рекламни дейности, маркетингови проучвания, въвеждане на съвременни информационни технологии в сектора и др. Конкретен бенефициент по схемата е Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

През 2012 г. са одобрени 5 проектни фиша, подадени през 2011 г. Сключени са 5 договора с МИЕТ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 476 536,10 евро.

Таблица 48: Информация за схема BG161PO001/3.3-01/2008 "Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване"

Тип на схемата	Процедура за директно предоставяне на БФП с определен срок за кандидатстване
Дата на обявяване	25 юни 2008 г.
Краен срок за кандидатстване	За 2008 г. – 30 Септември За 2009 г. – 29 Май За 2010 г. - 31 Март За 2011 г. – 30 Април и 31 Октомври
Конкретен бенефициент	Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Одобрени проектни фишове през 2012 г.	5
Сключени договори за предоставяне на БФП през 2012 г.	5
Размер на финансирането (БФП)	10 476 536,10 евро

Таблица 49. Очаквани резултати по схема BG161PO001/3.3-01/2008 "Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване"

	общо
Брой подадени проектни предложения	5
Брой сключени договори	5
Размер на безвъзмездната финансова помощ на сключените договори в евро	10 476 536,10
Приходи от международен туризъм (млн.евро)	13 228
Нетни приходи от международен туризъм (млн.евро)	4864,5
Заетост на легловата база (%)	31,10
Организации и фирми получили достъп до релевантна пазарна информация (хил.бр.)	50
Организации, въввлечени в стратегическото планиране на туризма (бр.)	800
Проведени маркетингови проучвания (бр.)	150

Изработени методики и стратегически документи (бр.)	35
Изготвени анализи и оценки (бр.)	10
Допълнителни нощувки на българи в страната (хил.бр.)	31 490
Трансформирани пътувания в чужбина с цел почивка в пътувания в България (хил.бр.)	6 710
Удовлетвореност на българските туристи от туристическите услуги (%)	5
Удовлетвореност на българските туристи от информационните услуги (%)	5
Подкрепени годишни национални програми за маркетинг и реклама (бр.)	10,00
Изготвен и популяризиран анализ за причините (мотивите) за пътуванията на българи в чужбина и в страната (бр.)	5,00
Разработена и осъществена комуникационна кампания на вътрешния пазар (бр.)	5
Изготвена програмата за насърчаване на пътуванията на български граждани в България до 2014 г. (бр.)	5
Излъчвано телевизионно предаване, специално създадено и насочено към ефективно създаване и утвърждаване на позитивен имидж за страната и насърчаване на вътрешния туризъм (бр.)	160
Излъчена телевизионна рубрика по национална телевизия за насърчаване на вътрешния туризъм (бр.)	160
Заснети филми/клипа за насърчаване на вътрешния туризъм (бр.)	250
Проведени журналистически турове (бр.)	30
Излъчени рекламни спотове	5400

➤ Проекти в процес на изпълнение

Общият брой договори в изпълнение през 2012 г. по Приоритетна ос 3 е 105, сключени през 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г., както следва:

Схема за БВП	Наименование на схемата	Брой договори
BG161PO001/3.1-01/2008	Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма	9
BG161PO001/3.1-02/2009	Подкрепа за развитието на туристически атракции	13
BG161PO001/3.1-03/2010	Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции	46
BG161PO001/3.1-04/2011	Рестаурация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк	1
BG161PO001/3.2-01/2010	Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите	28

BG161PO001/3.3-01/2008	Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване	8
------------------------	---	---

- За наблюдение на изпълнението на проекти по Приоритетна ос 3 са извършени общо 13 проверки на място, от които по Годишен план – 12 броя и 1 внезапна проверка на място. От специализирани външни фирми по Приоритетна ос 3 са извършени 8 броя проверки на място по Годишен план.

➤ Приключили проекти

През отчетния период са приключили два проекта по схема BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” с конкретен бенефициент - МИЕТ. В резултат на тяхното изпълнение са изготвени рекламно-информационни материали, които ще бъдат разпространявани както по различните туристически и други форуми и събития, така и чрез търговските представителства на България и директно сред крайни потребители на туристически продукти: изготвени и разпространени рекламни брошури (имиджова, тематични), в т.ч. CD – 1 001 666 бр., изготвени и разпространени нискобюджетни материали (дипляни, листовки и др.) – 1 877 000 бр., изготвени и разпространени рекламни сувенири – 325500 бр.; осъществено разпространение на информационните материали на 6 езикови версии на тематичните брошури и 21 езикови версии на имиджова брошура; увеличаване на обезпечеността с рекламно-информационни материали – 3204 хил.бр. Осъществено е проучване за нагласите на туристическия бизнес в България по повод въвеждането на доброволни системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие с изводи и препоръки; осъществено е проучване на международния опит в сертифициране на качеството и устойчивото развитие, както и на веб-базирани системи за оценка на качеството; изготвени са предложения за създаване и администриране на национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие.

➤ Прекратени договори

През отчетния период са прекратени 7 договора за безвъзмездна финансова помощ, както следва:

Бенефициент	Договор №	Дата на прекратяване на договора	Причини за прекратяване на договора
Община Видин	BG161PO001/3.1-02/2009/004-01	28.12.2012	Договорът е прекратен по взаимно съгласие между двете страни поради невъзможност да бъде осигурен допълнителен собствен принос по проекта
Министерство на културата	BG161PO001/3.2-01/2010/001-04	21.06.2012	Прекратено е рамково споразумение по искане на бенефициента поради риск от неизпълнение на целите на мярката за привличане на приходи от туризъм и
Министерство на културата	BG161PO001/3.2-01/2010/001-02	21.06.2012	
Министерство на културата	BG161PO001/3.2-01/2010/001-05	21.06.2012	

Министерство на културата	BG161PO001/3.2-01/2010/001-03	21.06.2012	увеличаване на заетостта на легловата неизпълнение на изискванията за финансова устойчивост; необходимост от промени в част от нормативната база за провеждане на културната политика, която е остаряла.
Министерство на културата	BG161PO001/3.2-01/2010/001-01	21.06.2012	
Министерство на културата	BG161PO001/3.2-01/2010/001-06	21.06.2012	

3.3.3. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им

При изпълнението на част от проектите по схема за БФП BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” се наблюдава забавяне в изпълнението на дейностите, което от своя страна води до промени в предвидения по съответния договор линеен график. Основните причини за забавянето са свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки. По значителна част от процедурите са налице обжалвания от страна на неспечелили участници.

Една от задължителните дейности по схемата е „Участие в събития (туристически борси, изложения и панаири)”, а участието в посочените събития е обвързано с точно определени дати на провеждане на туристически борси/изложения в рамките на годината. В допълнение, дейностите по участието в борси, изложения и панаири следва да бъдат изпълнени след приключване на дейностите, свързани с разработване на туристически пакети и след изготвянето на информационни и рекламни материали за туристическия регион. В тази връзка, в случай на обжалване на процедурите за провеждане на обществени поръчки по договора за БФП, се налага изменение на първоначално заложените по проекта туристически борси, изложения и панаири с цел постигане на одобрения на ниво кандидатстване индикатор за брой участия в събития.

Предприети стъпки: УО предостави възможност на общините за изменение на част от първоначално заложените по проекта туристически борси, изложения и панаири с други подходящи такива в страната или чужбина или за участие в същата борса, но през следващата календарна година в рамките на срока на договора за БФП.

3.4. Приоритетна ос 4 - Местно развитие и сътрудничество

Съгласно одобрената на 17 август 2012 г. от ЕК втора ревизия на ОПРР, финансовият ресурс за тази приоритетна ос е на стойност **114 051 118 евро**, от които **96 943 450 евро** представляват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. Общата сума представлява 7,12 % от бюджета на ОПРР.

В съответствие с решенията на Комитета за наблюдение на ОПРР, взети през 2012 г., за пренасочване на средства между операции и/или между приоритетни оси, финансовият ресурс на приоритетна ос 1 е актуализиран и възлиза на **107 542 319 евро**, от които **91 410 971 евро** представляват съфинансиране от ЕФРР. Общата сума представлява 7% от бюджета на ОПРР.

3.4.1. Постигане на целите и анализ на напредъка

Тази приоритетна ос цели да допринесе за местното и междурегионално развитие. Основната ѝ характеристика е създаване и подпомагане на инвестиционни инициативи, свързани с местна собственост, формулирани на местно ниво от местните заинтересовани страни и разработени по гъвкав начин за намиране на решения на конкретни местни проблеми.

Таблица 50: Обявени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и получени проектни предложения:

	Дата на публикуване	Общ бюджет, евро	Нов общ бюджет*, евро	Съфинансиране, евро от ЕФРР (85%)	Нац. финансиране, евро (15%)	Получени проекти 01.01.2011 - 31.12.2011
Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”						
BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”»	19 декември 2007 г.	25 646 952	24 263 290	20 623 797	3 639 493	Процедурата по приемане на проекти е прекратена
BG161PO001/4.1-02/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища”	02 октомври 2008 г.	3 496 431	2 979 166	2 532 291	446 875	-
BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”	2 март 2010г.	27 540 569	25 215 843	21 433 466	3 782 377	-
BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”	1 юли 2010г.	31 711 585	30 068 799	25 558 479	4 510 320	-
BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”	31 януари 2011 г.	20 816 570	20 816 570	17 694 085	3 122 485	5 проектни предложения
BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”	31 юли 2008г.	4 839 011	4 198 651	3 568 854	629 797	-

* Забележка: Колона “Нов общ бюджет” отразява актуализираните бюджети на отделните схеми, в резултат на решенията на КН на ОПРР, взети през 2012 г., за пренасочване на средства между операции и/или приоритетни оси.

3.4.1.1. Информация за физическия напредък по приоритетната ос

Таблица 40. Информация за физическия напредък по приоритетната ос

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
ПРИОРИТЕТНА ОС 4											
Индикатори за резултат											
Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество (брой)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	57	122	152				152
	Целева стойност	Н/П	Н/П	30	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	80	80
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Население, облагодетелствано от дребномащабни и инвестиции (брой)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	54277	402 812	502 205	685 585				685 585
	Целева стойност	Н/П	Н/П	75 000	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	216 000	216 000
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Изпълнени проекти за дребномащабни и инвестиции (брой)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	4	51	84	118				118
	Целева стойност	Н/П	Н/П	60	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	250	250
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Проекти за междурегионално сътрудничество (брой)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	17	61	76				76
	Целева стойност	Н/П	Н/П	15	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	40	40
	Базова стойност	8	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П

3.4.1.2. Информация за финансовия напредък по приоритетната ос

Таблица 51. Договорени, изплатени и сертифицирани суми за периода 01.01.2012 - 31.12.2012 г.

Приоритетна ос	Финансово изпълнение		
	Договорено евро	Изплатено евро	Сертифицирани разходи евро
4. Местно развитие и сътрудничество	29 067 453,33	13 749 461,04	7 996 968,08

„Стойност договорено” включва само стойността на безвъзмездната помощ по сключените договори през 2012 г. съгласно издадените от Ръководителя на УО на ОПРР Решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като не се включва стойността на анексите сключени през 2012 г.


3.4.2. Качествен анализ


Тази приоритетна ос цели да допринесе за местното и междурегионално развитие. Основната ѝ характеристика е създаване и подпомагане на инвестиционни инициативи, свързани с местна собственост, формулирани на местно ниво от местните заинтересовани страни и разработени по гъвкав начин за намиране на решения на конкретни местни проблеми.

През 2012 г. са депозирани, оценени и одобрени 5 проектни предложения (по схема BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”). Оценени са общо 5 проектни предложения.

През 2012 г. са сключени 70 договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 29 067 453,33 евро., от които в резултат на освободен ресурс са сключени 65 договора по проекти от резервните списъци с класирани през 2010 и 2011 г. проекти, но нефинансирани поради липса на финансов ресурс (по схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” и схема BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”).

Към 31.12.2012 г. общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 възлиза на 45 761 391,81 евро, представляващо 71,26% от размера на приоритетната ос.





РЕЗУЛТАТИ

Операция 4.1 Дребномащабни местни инвестиции

Операция 4.1 цели да подпомогне местното развитие чрез реализация на важни и полезни дребномащабни местни инвестиционни решения.

- **Схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”**

Схемата е публикувана през 2010 г. с цел да осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали и устойчиво местно развитие; да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура; да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура.

След освобождаване на финансов ресурс и пренасочване на средства от други схеми за БФП през 2012 г. са сключени 32 договора по проекти от резервния списък (класирани през 2010 г. проекти, но нефинансирани поради липса на финансов ресурс по схемата) в размер на БФП 11 646 203,58 евро. В рамките на отчетния период е прекратен 1 договор на община Свиленград в размер на БФП 281 399,61 евро.

Дейности, които се финансират са внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции – детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища, включително спортни салони (топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване).

Таблица 52: Информация за схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”

Тип на схемата	Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Дата на обявяване	02.03.2010 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения	05.07.2010 г.
Допустими кандидати	178 общини извън обхвата на градските агломерационни ареали
Предвидени средства в евро	27 540 569 евро
Брой сключени договори за 2012 г.	32 (от които впоследствие 1 прекратен)
Обща стойност на сключените договори през 2012 г. (БФП)	45 761 391 81 евро

Таблица 53: Резултати от схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”

	общо	СЗР	СИР	ЮИР	ЮЦР	ЮЗР
Брой сключени договори	31	10	3	2	7	9
Размер на БФП на сключените договори в евро	9,271,013.07	2,654,377.91	565,259.36	735,309.95	2,628,467.29	2,687,598.56
Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП	136,676.18	45,461.93	7,969.50	11,770.00	39,856.63	31,618.12
Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура	13,744.00	3,731.00	655.00	1,335.00	3,663.00	4,360.00
Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура (MWh/средногодишно)	18,767.49	5,439.44	610.70	1,717.27	6,208.39	4,791.69

- В таблицата не е отразен прекратеният през същата година договор на община Свиленград.

➤ **Схема BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”**

Схемата е обявена през 2010 г. с цел да предпази от наводнение селищата в 178-те малки общини и да намали потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда; да се ограничат рисковете от наводнения в селищата на 178-те малки общини, чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 ноември 2010 г.

През 2012 г. вследствие на освобождаване на финансов ресурс са сключени 33 договора по проекти, които са класирани през 2010 г., но не са финансирани поради липса на средства и са включени в резервна листа по схемата. Общата стойност на БФП по тези договори е в размер на 15 037 517,73 евро.

Таблица 54: Информация за схема BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”

Тип на схемата	Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
----------------	---

Допустими кандидати	178 общини извън обхвата на градските агломерационни ареали
Брой сключени договори за 2012 г.	33
Обща стойност на сключените договори през 2012 г. (БФП)	15 037 517,73 евро

Таблица 55: Резултати от схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”

	общо	СЗР	СЦР	СИР	ЮИР	ЮЦР	ЮЗР
Брой сключени договори	33	7	3	1	5	9	8
Размер на безвъзмездната финансова помощ на сключените договори в евро	14,912,254.45	3,081,360.75	1,506,007.65	509,153.40	2,189,408.95	3,990,031.97	3,636,291.73
Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения	149,272.00	21,792.00	6,908.00	4,498.00	18,417.00	45,686.00	51,971.00
Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места	26,933.55	7,574.42	2,615.00	75.00	3,491.79	3,435.34	9,742.00
Дължина на почистените речни корита и дерета	33,473.75	6,846.00	3,047.20	2,085.00	4,135.79	5,768.05	11,591.71

➤ **Схема BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали“**

Схемата е публикувана през 2011 г. с основна цел да осигури подходяща и ефективна общинска здравна инфраструктура в общините извън агломерационните ареали, допринасящи за устойчиво развитие. Конкретна цел е подобряване на възможностите за достъп до диагностика, лечение и долекуване на населението в малки общини, извън градските агломерационни ареали.

Конкретни бенефициенти са общините, на чиято територия са разположени общинските болници, определени в анекс 1 „Болници с възможност за финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие” към Изменението на Концепцията за реструктуриране на системата на болнична помощ одобрено от Министерски съвет с Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 1 декември 2010 г.

В съответствие с Концепцията за реструктуриране на болничната помощ, финансовият ресурс по схемата е разделен в 2 компонента. Със схемата ще се покрият интервенции в:

- Болници за активно лечение, с възможност да предлагат услуги за долекуване (Компонент 1 по схемата). Това са отдалечени болници за активно лечение, които ще бъдат модернизирани да предлагат както активно лечение, така и долекуване. и

- Болници за активно лечение, които ще бъдат обособени в медицински центрове. Някои малки от тези болници (с под 1 200 пациента) ще бъдат реструктурирани в медицински центрове (лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ с най-малко трима лекари с различни признати специалности, с до десет легла за престой на пациенти до 48 часа).

Инвестицията ще бъде за ремонт и базово оборудване, според профила на клиничните пътеки за долекуване и активно лечение. Видът оборудване ще зависи от типа на най-често срещаните заболявания и такива, при които има нужда от дългосрочни грижи.

През 2012 г. са подадени 5 проектни предложения по компонент 2 „Болници за активно лечение, които ще бъдат обособени в медицински центрове“ на схемата. Проектите са одобрени за финансиране и подписани 5 договора на обща стойност на БФП в размер на 2 508 995,30 евро

Таблица 56: Информация за схема BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали“

Тип на схемата	Процедура за директно предоставяне на БФП с определен срок за кандидатстване
Допустими кандидати	общини извън обхвата на градските агломерационни ареали, в съответствие с Изменението на Концепцията за реструктуриране на системата на болнична помощ, одобрено от МС на 1 декември 2010 г
Брой оценителни комисии за 2012 г.	1
Брой подадени проектни предложения през 2012 г.	5
Брой одобрени проектни предложения	5
Брой сключени договори за 2012 г.	5
Обща стойност на сключените договори през 2012 г. (БФП)	2 508 995,30 евро

Таблица 57: Резултати от схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011- Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали

	общо	ЮИР	ЮЗР	СИР	ЮЦР
Подадени проекти	5	1	1	2	1
Брой сключени договори	5	1	1	2	1
Размер на безвъзмездната финансова помощ на сключените договори в евро	2 508 995,30	480 925,03	496 005,51	1 021 238,68	510 826,07
Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура	33 400,00	4500	4200	23 500	1200
Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения	62597	6000	6500	30 097	20000

Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване	31700	3500	3500	23 500	1200
Подобрена инфраструктура на здравеопазването - кв.м. РЗП	12040,45	1920	1248	7866,45	1006
Брой закрити общински лечебни заведения за болнична помощ - за компонент 2	5	1	1	2	1
Брой създадени/подкрепени общински медицински центрове (лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ с най-малко трима лекари с различни признати специалности, с до десет легла за престой на пациенти до 48 часа) - за компонент 2	5	1	1	2	1
Икономия на енергия от обновяване на сградите на лечебните заведения	1302,609	564	87	651,609	0

➤ **Проекти в процес на изпълнение**

Общият брой договори в изпълнение през 2012 г. по Приоритетна ос 4 е 153, сключени през 2008, 2009 , 2010 , 2011 и 2012 г., както следва:

Схема за БВП	Наименование на схемата	Брой договори
BG161PO001/4.1-01/2007	Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие	2
BG161PO001/4.1-02/2008	Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища	2
BG161PO001/4.1-03/2010	Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини	61
BG161PO001/4.1-04/2010	Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини	67

BG161PO001/4.1-05/2011	Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали	12
BG161PO001/4.2-01/2008	Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики	4

За наблюдение на изпълнението на проекти по Приоритетна ос 4 са извършени общо 88 проверки на място, от които по Годишен план – 57 броя и 31 внезапни проверки на място. Направени са и 46 броя проверки на приключили проекти за устойчивост. От специализирани външни фирми по Приоритетна ос 4 са извършени 22 броя проверки на място, от които 20 по Годишен план и 2 внезапни проверки на място.

➤ Прекратени договори

През отчетния период са прекратени 5 договора за безвъзмездна финансова помощ, както следва:

Бенефициент	Договор №	Дата на прекратяване на договора	Причини за прекратяване на договора
Община Златоград	BG161PO001/4.1-01/2007/011-01	03.12.2012	Прекратен поради неизпълнение на задълженията от страната на бенефициента, неизпълнение на дадени препоръки, отправени от Договарящия орган, както и поради установена нередност.
Община Свиленград	BG161PO001/4.1-03/2010/053	13.06.2012	Договорът е прекратен по взаимно съгласие на осн. чл.11, ал.1 от Общите условия с допълнително споразумение между двете страни
Областна администрация Враца	BG161PO001/4.2-01/2008/044	18.05.2012	Договорите са прекратени заради липса на входирано Искане за окончателно плащане и Окончателен доклад
Асоциация за развитие на планинските общини в Република България	BG161PO001/4.2-01/2008/018	07.06.2012	
Областна администрация Хасково	BG161PO001/4.2-01/2008/053	18.05.2012	

➤ Резултати от приключили проекти

През отчетения период са приключени 10 проекта по схема BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиво местно развитие”. Отчетените стойности на индикаторите по тези проекти са:

№	Индикатор	Отчетена стойност
1	Население, облагодетелствано от обновените сгради от подобрената образователна инфраструктура	63 633 души
2	Подобрена образователна инфраструктура (бр.)	14 сгради
3	Брой хора с увреждания облагодетелствани от интервенцията	11 души
4	Брой представители от ромско малцинство/други малцинства, облагодетелствани от проектните резултати	340 души
5	Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура (бр.) Ключов индикатор(4)	3 400 ученици

През 2012г. са приключени 6 проекта по схема BG161PO001/4.1-02/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища”. Отчетените стойности на индикаторите по тези проекти са:

№	Индикатор	Отчетена стойност
1	Население, облагодетелствано от подобрената физическа среда, в резултат на превенцията на риска	35 607 души
2	Площ на свлачището, което е укрепено	50 619 кв. метра

Приключени са 8 проекта по схема BG161PO001/4.1-03/2008 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”. Отчетените стойности на индикаторите по тези проекти са:

№	Индикатор	Отчетена стойност
1	Население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции	84 140 души
2	Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура	3 867 ученика
3	Брой хора с увреждания облагодетелствани от интервенцията	46 души
4	Брой представители от ромско малцинство/други малцинства, облагодетелствани от проектните резултати	1 154 души
5	Подобрена образователна инфраструктура	21 сгради

Приключени са 10 проекта по схема BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”. Отчетените стойности на индикаторите по тези проекти са:

№	Индикатор	Отчетена стойност
1	Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество (брой за изпълнен проект)	30 броя
2	Брой междурегионални събития	35 броя
3	Брой участници в междурегионални събития	1 158 души

3.4.3. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им

По отношение на схема BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” бе констатирано забавяне в подготовката на техническите спецификации за доставка на специализирано медицинско оборудване от страна на бенефициентите. В УО на ОПРР бяха получени искания за промяна на параметрите на технически спецификации по договори за БФП на 5 общини-бенефициенти (Свиленград, Тетевен, Етрополе, Разлог и Бяла). Целта на промяната е премахване на налични дискриминационни параметри в одобрените технически спецификации по договорите за БФП. Предоставена бе възможност за добавяне на допълнителни параметри към описанието на оборудването, с оглед постигане на по-голяма яснота и обективна оценка на етапа на провеждане на процедурата за избор на изпълнител.

Предприети стъпки: УО на ОПРР възложи на външни експерти специалисти по медицинско оборудване изготвянето на становища относно допустимост и целесъобразност на предлаганите от бенефициентите промени в Технически спецификации по договори за БФП в рамките на схемата. Процесът по преглед и одобряване на коригираните технически спецификации изисква допълнително време и забави подготовката на тръжните документации и съответно обявяването на процедурите за избор на изпълнител за доставка.

4. ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФРР/КФ: ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ

В рамките на операция 1.5 *Системи за устойчив градски транспорт* по ОПРР с Решение на Европейската комисия С(2011)5988 от 16.08.2011 г. продължава изпълнението на първите **два големи проекта** по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, одобрени от ЕК - проект 2010BG161PR003 **“Интегриран градски транспорт на Бургас”** (номер на проект по ОПРР BG161PO001-1.5.01-0001) и проект BG161PO001-1.5.02-0001 **„Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община”** с конкретен бенефициент Столична община.

По отношение **третия голям проект** по смисъла на чл.39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 – проект 2012BG161PR003 **„Интегриран градски транспорт на Варна**, през 2012 г. проектното предложение е подадено в рамките на схема BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в 5-те големи града». Проектът беше одобрен за финансиране и е подписан договор в размер на 46,527,475 евро. Проектът е одобрен от ЕК на 17 декември 2012 г. с Решение С(2012) 9598.

Проектът включва 10 компонента:

Компонент 1 Автоматизирана билетна система

Компонент 2 Система за осигуряване на предимство на превозните средства на МГОТ на кръстовищата

Компонент 3 Система за информация на пътниците в реално време

Компонент 4 Център за управление на МГОТ

Компонент 5 BRT коридор
Компонент 6 Подвижен състав
Компонент 7 Съоръжения за колоездене
Компонент 8 Подобрения на три крайни спирки
Компонент 9 Подобрения на ПТБ
Компонент 10 Мерки за подобряване на достъпността

Напредъкът в изпълнението на трите големи проекта през 2012 г. е както следва:

Договор BG161PO001/1.5-01/2010/001 „Интегриран градски транспорт на Бургас“

На 19.01.2012 г. е публикувано Решение за откриване на процедура за избор консултант на Звено за изпълнение на проект /ЗИП/ и разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейности по проект: „Интегриран градски транспорт на Бургас“. На 30.05.2012 г. е подадена жалба срещу решението на възложителя за избор на изпълнител. Решението на КЗК впоследствие е обжалвано пред ВАС. След решението на ВАС договарят сключен договора с изпълнител на 15.11.2012г. на стойност 662 122,99 евро.

Процедурата по обжалване доведе до известно забавяне в изпълнението на проекта. Част от дейностите по договора на консултанта включват оказване на съдействие при изготвяне на тръжна документация и за останалите компоненти по проекта.

На 23.02.2012 г. е обявена процедура за доставка на автобуси за масов градски транспорт, след като през 2011 г. възложителят е прекратил процедурата. На 01.10.2012г. е сключен договор за доставка на автобуси за масов градски транспорт, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция I - Дизелови съчленени (18 м) автобуси за масов градски транспорт; Обособена позиция II - Метанови (CNG) солови (12 м) автобуси за масов градски транспорт на стойност: 15 425 237 Евро.

На 23.02.2012 г. е обявена процедура за „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за бързи автобусни линии, терминал до ж.п. гара, терминал в ж.к. Меден Рудник и система от велосипедни алеи и съоръжения“. На 15.09.2012г. е сключен договор на стойност 807 285,39 евро. Консултантът е представил встъпителен доклад с варианти на проектиране.

На 17.05.2012г. е открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Изработване на информационни материали за популяризиране резултатите от следните проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г 2.10.2012 г. Сключен е договор на стойност 28 530,08 евро.

През 2012 г. по проекта са осъществени плащания в размер на 13 999 569,75 евро.

Договор BG161PO001/1.5-02/2011/001 Проект за интегриран столичен градски транспорт

Сключен е договор "Маркетингов анализ за възможностите и условията за монтаж, експлоатация и поддържане на навесите на спирките на градския транспорт (ГТ) на територията на Столична община“ на стойност: 24 925,72 евро.

Сключен е договор за изготвяне на правен анализ за възможностите и условията за монтаж, експлоатация и поддържане на навесите на спирките на обществения градски транспорт на територията на Столична община на стойност 25 320,33 евро

На 28.02.2012г. е публикувано решение за откриване на процедура за доставка на 50 броя нови съчленени тролейбуса. Процедурата е прекратена на 04.09.2012г. с решение на възложителя. На 01.11.2012г. е открита нова процедура за "Доставка на 50 броя нови съчленени тролейбуса".

На 26.02.2012г. е обявена процедура „Реконструкция на трамваен релсов път, контактна мрежа по бул. „България от бул. „Витоша” до ухото „Борово“. Възложителят е издал решение за прекратяване на процедурата.

На 28.02.2012г. е открита процедура за доставка на специализиран автомобил за поддръжка на контактната мрежа на градски електрически транспорт. Възложителят е издал решение за прекратяване на процедурата.

На 25.07.2012г. е открита процедура за извършване на Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията". На 27.11.2012 г. е сключен договор "Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията" на стойност: 28 871,07 евро

На 17.10.2012 г. е открита процедура за изготвяне на "Техническа спецификация за Интелигентната система за управление на трафика".

Договор BG161PO001/1.5-03/2011/002 Интегриран градски транспорт на Варна

През 2012 г. няма сключени договори с изпълнители, но са обявени обществени поръчки за следните процедури:

1. На 5.11.2012 г. е открита процедура за "Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и подпомагане провеждането на процедури за избор на изпълнител по проект "Интегриран градски транспорт на Варна"
2. На 27.11.2012 г. е открита процедура за Доставка на нов подвижен състав - закупуване на 70 автобуса

Звеното за управление на проектите за интегриран градски транспорт, създадено в УО на ОПРР, наблюдава стриктно изпълнението на проектите по операция 1.5, като осъществява ежемесечни работни срещи със съответните бенефициенти.

5. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Съгласно одобрената на 17 август 2012 г. от ЕК втора ревизия на ОПРР, финансовият ресурс за тази приоритетна ос е на стойност **54 093 389 евро**, от които **45 979 381 евро** са европейско финансиране. Общата сума представлява **3,38%** от цялата програма.

5.1. Постигане на целите и анализ на напредъка

Таблица 59. Обявени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

	Дата на публикуване	Общ бюджет, евро	Нов общ бюджет *, евро	Съ-финансиране от ЕФРР, евро(85%)	Нац. финансиране, евро (15%)	Получени проекти 01.01.2011 – 31.12.2011
BG161PO001/5-01/2008 "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП "Регионално	15 април 2008г.	54 093 389	46,427,079	39,463,017	6,964,062	13 проектни предложения

развитие” 2007-2013 г.”						
BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"	30 март 2012г.	-	7,666,310	6,516,364	1,149,947	3

* Забележка: Колоната "Нов общ бюджет" отразява актуализираните бюджети на отделните схеми, в резултат на решенията на КН на ОПРР, взети през 2012 г., за пренасочване на средства между операции и/или приоритетни осци.

Таблица 46. Издадени заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през 2012 г.

Приоритетна ос	Общ бюджет на приоритетната ос и по Компоненти в евро	Общ бюджет на приоритетната ос и по Компоненти* в евро	Брой одобрени за финансиране проекти	Стойност на БФП по одобрените проекти в евро	Брой издадени заповеди/договори за БФП**	Сума на БФП по издадени заповеди в евро**
5.Техническа помощ	54 093 389	54 093 389	14	15 053 265,80	15	15 181 857,44
Компонент 1	29 093 389	29 093 389	7	11 933 340,21	7	11 933 340,21
Компонент 2	5 000 000	5 000 000	1	17 997,47	1	17 997,47
Компонент 3	20 000 000	20 000 000	6	3 101 928,12	7	3 230 519,76

* Общият бюджет на приоритетна ос е актуализиран спрямо взетите решения на КН през 2012 г.

5.1.1. Информация за физическия напредък по приоритетната ос

Таблица 60: Информация за физическия напредък по приоритетната ос

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ											
Индикатор за резултат											
Ниво на обществена осведоменост по отношение ОПРР (%)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	0	0	0	0 ⁽¹⁾				0
	Целева стойност	Н/П	Н/П	15%	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	40%	40%
	Базова стойност	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Индикатори за продукт											
Техническа подкрепа, консултации и др. (човекодни)	Постигната стойност	Н/П	360	360	416	1328	1328 ⁽²⁾				1328
	Целева стойност	Н/П	1000	5500	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	15500	15500
	Базова стойност	1500	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Обучени служители на УО (вкл. регионалните му отдели) и бенефициенти (брой)	Постигната стойност	1084	3978	4442	5307	6448	7005				7005
	Целева стойност	Н/П	450	1500	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	4500	4500
	Базова стойност	600	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Проведени заседания на Комитета по	Постигната стойност	1	3	6	8	10	12				12
	Целева	1	Н/П	6	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	14	14

наблюдение (брой)	стойност										
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Проведени информационни кампании и публични събития съгласно Комуникационния План (брой)	Постигната стойност	7	74	95	134	184	226				226
	Целева стойност	Н/П	6	20	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	60	60
	Базова стойност	6	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
Извършени оценки (брой)	Постигната стойност	Н/П	Н/П	1	1	2	2 ⁽³⁾				2
	Целева стойност	Н/П	Н/П	3	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	6	6
	Базова стойност	0	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
<p>(1) През 2013 г. предстои да бъде разработен проект по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” относно извършване на проучвания за набиране на информация за напредъка по индикаторите, измерващи резултатите и въздействията на приоритетите на ОПРР, в рамките на Оценка на въздействието на интервенциите по ОПРР. Индикаторът за резултат „Ниво на обществена осведоменост по отношение на ОПРР” ще бъде отчетен в обхвата на посочените проучвания. Дейността ще бъде осъществена в периода 2013-2014 г.</p> <p>(2) За 2012 г. все още не е постигната целевата стойност по показателя, тъй като проект „Укрепване на капацитета на бенефициентите на ОПРР за успешно участие в изпълнението на ОПРР и усвояване на средствата, отпуснати от Структурните фондове чрез изпълнение на плана за обучение“ предстои да приключи през 2013 г., след което ще бъдат отчетени постигнатите резултати.</p> <p>(3) Към 2012 г. все още не е постигната целевата стойност по показателя за 2009 г., тъй като са приключили 2 проекта за оценка и е актуализиран плана за оценка през февруари 2012 г., отразено в ревизия на ОПРР през 2012 г.</p>											

Целта на приоритетна ос “Техническа помощ” е да се осигури безпрепятствено изпълнение, наблюдение, оценка, публичност и контрол на програмата, осигурявайки по този начин високо ниво на усвояване на фондовете от ЕС. Поради обхвата и броя на потенциалните бенефициенти, мерките за публичност и информирание са от особено значение. За служителите на УО и бенефициентите на ОПРР дейностите, свързани с изграждането на капацитет, са ключов елемент за осигуряването на успешно управление и изпълнение.

5.1.2. Информация за финансовия напредък по приоритетната ос

Таблица 61. Договорени, изплатени и сертифицирани разходи за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.

Приоритетна ос	Финансово изпълнение		
	Договорено евро	Изплатено евро	Сертифицирани разходи евро
5. Техническа помощ	15 181 857,45	6 368 728,75	3 725 590,61

„Стойност договорено” включва само стойността на безвъзмездната помощ по сключените договори през 2012 г. съгласно издадените от Ръководителя на УО на ОПРР Решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като не се включва стойността на анексите сключени през 2012 г.

5.2 Качествен анализ

През 2012 г. са депозирано общо 16 проектни предложения, 4 от които са подадени от конкретни бенефициенти извън УО на ОПРР в рамките на компонент 3 на схема BG161PO001/5-01/2008 "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г" и 3 проектни предложения по схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период" на общините Добрич, Благоевград и Столична. Одобрени са 14 броя проектни предложения, издадени са 11 заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и са сключени 15 договора за БФП по следните проектни предложения:

Проект:	BG161PO001/5-01/2008/060-01 „Укрепване капацитета на екипа по СРИП в Агенция по заетостта”
Предвидени дейности:	<p>Подготовка и провеждане на заседания/координационни срещи на екипа за управление и изпълнение на СРИП за координация и отчет на текущото изпълнение на напредъка по програмата</p> <p>Дейности, свързани с подготовка и провеждане на тръжни процедури по реда на ЗОП / НВМОП</p> <p>Привличане на вътрешни експерти за подпомагане на реализацията на дейностите по проектните предложения по ОПРР /екип по организация и управление на СРИП/</p> <p>Дейности, свързани с материално стимулиране екипа по СРИП във връзка с цялостното управление, наблюдение и отчитане на постигнатите резултати по изпълнението на програмата</p>
Заложени индикатори:	<p>Брой материално стимулирани служители от екипа за управление и изпълнение на СРИП – 7</p> <p>Брой проведени заседания на екипа по СРИП и екипите по проектите - 8</p> <p>Брой проведени координационни срещи на екипа за управление и изпълнение на СРИП - 24</p> <p>Закупен лаптоп - 1</p> <p>Мултифункционална машина - 1</p> <p>Цифров апарат - 1</p>
Проект:	BG161PO001/5-01/2008/062-02 "Подкрепа за укрепване административния капацитет на Министерство на здравеопазването при изпълнението на Средносрочна рамкова инвестиционна програма и контрол върху изпълнението на проектните предложения към нея"
Предвидени дейности:	<p>Повишаване капацитета на екипа за управление на СРИП на национално ниво, посредством провеждане на специализирани обучения в страни от Европейския съюз</p> <p>Провеждане на периодични отчетни заседания на екипа на СРИП</p> <p>Осигуряване на техническа обезпеченост на екипа на СРИП</p> <p>Управление и изпълнение на СРИП</p>

Заложени индикатори:	<p>Изплатени възнаграждения на екипа по СРИП - 102</p> <p>Машина за рязане на документи - 1</p> <p>Обучени служители на УО (вкл. регионалните му отдели) и бенефициенти - 17</p> <p>Организираны отчетни събрания на екипа за управление на СРИП - 3</p> <p>Преносими компютри - 10</p> <p>Проведено обучение на екипа за управление на СРИП в страни-членки на ЕС - 4</p> <p>Сключени граждански договори с екипа за управление на СРИП – 17</p>
-----------------------------	---

Проект:	BG161PO001/5-01/2008/063 Укрепване капацитета на Министерство на културата - конкретен бенефициент по ОПРР
Предвидени дейности:	<p>Материално стимулиране на експерт от МК за изпълнението на СРИП</p> <p>Обмен на добри практики</p> <p>Изработване на технически проекти</p>
Заложени индикатори:	<p>Отпечатване на брошури с информация за проекта - 300</p> <p>Проведени 7 работни срещи на екипа по проекта- 7</p> <p>Сформиран екип за реализация на проекта с 4 члена - 4</p> <p>брой членове от екипите по СРИП взели участие в обмяната на опит- 8</p> <p>Изготвени и изпратени поне 2 съобщения за медиите с информация за проекта; - 2</p> <p>Компендиум от добри практики по СРИП-овете - 1000</p> <p>Независим одит на проекта - 1</p> <p>Отпечатване на плакати с информация за проекта - 10</p> <p>Отразяване на уеб страницата на Министерство на културата. - 2</p> <p>Поне 2 публикации/излъчвания за проекта в медиите; - 2</p> <p>Проведени 3 тръжни процедури - 3</p> <p>стимулирани служители - 1</p> <p>Технически проекти - 5</p>

Проект:	BG161PO001/5-01/2008/064 Укрепване на капацитета на МИЕТ като конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/3.3-01/2008 "Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване"
Предвидени дейности:	<p>Стимулиране на членовете на екипа, пряко отговорни за изпълнението на СРИП с конкретен бенефициент МИЕТ</p> <p>Разработване и изпълнение на програми за обучение</p> <p>Извършване на независим финансов одит по проекта</p>
Заложени индикатори:	<p>Материално стимулирани служители на МИЕТ по ОПРР - 5</p> <p>Обучен екип на СРИП - 5</p>

	<p>Обучени служители на МИЕТ по ОПРР - 7</p> <p>Организиран и проведен специализиран обучение за експерти от СРИП на МИЕТ по ОПРР - 2</p> <p>Публични събития за популяризиране на СРИП на МИЕТ по ОПРР – 2</p>
--	---

Проект:	BG161PO001/5-01/2008/065 "Осъществяване на оценки, свързани с подготовка на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г."
Предвидени дейности:	<p>"Извършване на предварителна оценка на ОПРР за програмния период 2014-2020"</p> <p>"Извършване на екологичната оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на ОПРР за програмен период 2014-2020 г."</p>
Заложени индикатори:	<p>Извършена екологична оценка на ОПРР 2014-2020 г.</p> <p>Извършена предварителна оценка на ОПРР 2014-2020 г.</p>

Проект:	BG161PO001/5-01/2008/066 Подкрепа на АСП за управление на Средносрочна рамкова инвестиционна програма, финансирана по Оперативна програма Регионално развитие
Предвидени дейности:	<p>Провеждане на координационни срещи и публичност на ниво СРИП</p> <p>Доставка на техника и оборудване за изпълнение на СРИП</p> <p>Специализирани обучения и обмен на опит в чужбина за екипа на СРИП</p>
Заложени индикатори:	<p>Брой изплатени възнаграждения на екипа за управление на СРИП 248</p> <p>Брой материално стимулирани членове на екипа на СРИП - 11</p> <p>Брой Национални срещи с минимум от 50 представители на медиите и екипите на проектите в СРИП - 8</p> <p>Брой обучени лица в страна-членка на ЕС - 5</p> <p>Брой популяризиращи ноут-падове - 1000</p> <p>Брой участници в национални срещи с представителите на медиите - 400</p> <p>закупен мултифункционална машина - 1</p> <p>закупени преносими компютри - 4</p> <p>Организиран срещи на екипа за управление на СРИП - 8</p> <p>Подготвени и реализирани брошури - 2000</p> <p>Подготвени и реализирани информационни банери - 2</p> <p>Подготвени и реализирани постери «ПРЕДИ и СЛЕД» - 820</p> <p>Подготвени и реализирани проектни папки - 200</p> <p>Проведени прес-конференции (общо Техническа помощ и СРИП: 2 и 8) - 10</p> <p>Проведено обучение на екипа за управление на СРИП в страна-членка на ЕС - 2</p>

	Реализирани медийни отразявания - 20
--	--------------------------------------

Проект:	BG161PO001/5-01/2008/067 Визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.
Предвидени дейности:	Организиране и провеждане на конкурс за визуализация на ОП за регионално развитие 2014-2020 г.
Заложени индикатори:	Разработване на лого и презентационни материали (официална бланка, и слайдове за презентации (master slide)) за бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. - 3 Формулиране на послание (slogan) на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. - 3 Формулирано име на бъдеща програма за регионално развитие 2014-2020 г. - 3

Проект:	BG161PO001/5-01/2008/068 "Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради"
Предвидени дейности:	Подпомагане изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ Създаване и функциониране на Интегрирано звено за изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ Организиране и провеждане на работни/координационни срещи Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по член 169 ал.1 (т.1-5), ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и технически паспорт на сградата/блок секцията Осигуряване на информация и публичност Отчетност пред Управляващия орган и одит на проекта Повишаване на административния капацитет на служители на ДЖП
Заложени индикатори:	Изготвени обследвания за установяване на техническите характеристики и технически паспорт - 180 Обучени служители на УО (вкл. регионалните му отдели) и бенефициенти - 20 Проведени работни/координационни срещи – 20 Разработена електронна база данни - 1 Разработени документи (проектно предложение, методология, СФУК) - 3 Техническа подкрепа, консултации и др. – 5000

Проект:	BG161PO001/5-01/2008/069 Укрепване на капацитета на МВР за управление на проекти по ОПРР
Предвидени дейности:	Организиране и провеждане на специализирани обучения в страната и обмен на опит – подготовка на документацията и провеждане на обществена поръчка по ЗОП за избор на фирма за организиране на обученията и обмена

	<p>Осигуряване на техническа обезпеченост на екипа за управление на проекта” – инсталиране и обучение на екипа за управление на проекта за работа със софтуера</p> <p>Изпълнение на мерки за информация и публичност на проекта и СРИП” - подготовка на документацията и провеждане на обществена поръчка по ЗОП за доставка на печатни и рекламни материали</p> <p>Провеждане на процедури по ЗОП” – подготовка на необходимата документация</p>
Заложени индикатори:	<p>Доставен софтуер - 1</p> <p>Оборудване - 2</p> <p>Обучени служители на бенефициента за обмяна на опит - 20</p> <p>Обучени служители на бенефициента по управление на проекти по ОПРР - 54</p> <p>Проведени обучения за работа със специализиран софтуер за управление на проекти - 1</p> <p>Проведени обучения обмяна на опит - 1</p> <p>Проведени обучения по управление на проекти по ОПРР - 3</p> <p>Проведени публични събития за популяризиране на СРИП - 2</p>

Проект:	BG161PO001/5-01/2008/070 Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”
Предвидени дейности:	<p>Избор на изпълнител/и на услугата за предоставяне на юридически услуги за нуждите на Управляващия орган на ОПРР и сключване на договор/и за изпълнение</p> <p>Изпълнение на услугата за предоставяне на юридически услуги на Управляващия орган на ОПРР</p>
Заложени индикатори:	<p>Изготвяне на анализ на документи, изследване на казуси и изготвяне на мотивирани становища във връзка с процедури по изслушване от Европейската комисия съгласно чл. 100, ал. 3 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1083/2006 и други юридически казуси; - 1</p> <p>Изготвяне на доклади по първоначалния анализ на регистрираните сигнали за нередности по договори за БФП. - 500</p> <p>Изготвяне на становища за възлагане на обществени поръчки от страна на бенефициенти по ОПРР – 300</p>

Проект:	BG161PO001/5-01/2008/071 Укрепване капацитета на Министерство на образованието, младежта и науката като конкретен бенефициент по ОПРР
Предвидени дейности:	<p>Въвеждане на ефективна система за материално стимулиране за екипа, включен в СРИП</p> <p>Провеждане на координационни срещи</p> <p>Закупуване на информационна и комуникационна техника в подкрепа управлението и изпълнението на СРИП</p> <p>Обучение на служителите- екипа по СРИП по специализирани</p>

	<p>програми за управление на проекти в чужбина</p> <p>Закупуване, обучение и поддръжка на софтуер за управление на проекти</p> <p>Подготовка на инвестиционни проекти във фаза технически проект, обследвания за енергийна ефективност, оценки за съответствие и получаване на разрешение за строеж, свързани с подготовка на документи за следващия програмен период.</p>
Заложени индикатори:	<p>Брой материално стимулирани служители - 6</p> <p>Провеждане на пресконференции - 2</p> <p>Публикации в пресата - 2</p> <p>Брой направени обучения на екипа по СРИП - 3</p> <p>Закупена техника-фотоапарат, лаптоп, мултифункционална машина - 4</p> <p>Изработка и разпространение на информационни брошури - 100</p> <p>Изработка на банер - 2</p> <p>Подготовка на инвестиционни проекти за следващия програмен период - 10</p> <p>Провеждане на координационни срещи - 7</p> <p>Програмен продукт за управление и отчитане на строителството - 1</p> <p>Софтуер за управление на проекти – 1</p>

Проект:	BG161PO001/5-01/2008/072 Надграждане на административния капацитет на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” чрез финансиране на възнагражденията на служителите на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”
Предвидени дейности:	Проверка на допустимост на разходите по проекта и включването ѝ в междинни искания за плащане
Заложени индикатори:	<p>Брой материално стимулирани служители - 134</p> <p>Ограничено текучество на служителите – 10%</p>

Проект:	BG161PO001/5-01/2008/073 Подкрепа на дейности осигуряващи стабилизиране на административния капацитет на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, чрез финансиране на възнаграждения на сътрудници по управление на европейски проекти и програми
Предвидени дейности:	Изпълнение на дейности осигуряващи правилното и ефективно управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР
Заложени индикатори:	<p>Материално-стимулирани служители - 28</p> <p>Повишаване процента на усвояване на средствата по ОПРР - 40</p> <p>текучество на служителите - 28</p>

Проект:	BG161PO001/5-01/2008/074 Стабилизиране на административния капацитет на дирекция „Вътрешен одит” за извършване на одитни дейности по Оперативна програма „Регионално развитие”, в
----------------	--

	съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, чрез осигуряване на средства за възнаграждения за периода 01.07.2012-31.12.2014 г.
Предвидени дейности:	Верификация на разходите по проекта. Изготвяне на доклад за напредъка по проекта до УО на тримесечна периодична база.
Заложени индикатори:	Материално стимулирани служители - 3

Проект:	BG161PO001/5-01/2008/075 Осигуряване на подходящи условия за работа на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 чрез наемане на сграда извън МРРБ"
Предвидени дейности:	Наемане на сграда извън МРРБ за осигуряване на подходящи условия за работа на служителите на УО на ОПРР Избор на фирма за окомплектоване и транспортиране на документацията и оборудването до избраната сграда
Заложени индикатори:	Платен месечен наем - 36 Пренесена документация на УО на ОПРР - 5000 Пренесено оборудване /офис-техника и комп. конфигурации/ - 160

➤ Прекратени договори

През отчетния период са прекратени 2 договора за безвъзмездна финансова помощ, както следва:

Бенефициент	Договор №	Дата на прекратяване на договора	Причини за прекратяване на договора
Министерство на регионалното развитие и благоустройството	РД-02-14-1069/16.09.2008	04.05.2012 г.	Договорите са прекратени поради изтекъл срок за изпълнение и липса на входирано Искане за окончателно плащане и Окончателен доклад
Министерство на регионалното развитие и благоустройството	РД-02-14-1066/16.09.2008	14.08.2012 г.	

➤ Проекти в процес на изпълнение

Общият брой договори в изпълнение през 2012 г. по Приоритетна ос 5 е 33 броя. Извършени са 6 проверки на място по искане за междинно и окончателно плащане.

Изпълнени дейности по договор от 19.09.2011 г. с предмет "Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на оперативна програма за регионално развитие за периода 2014 - 2020 г.":

- ✓ Проведени са три регулярни срещи между Изпълнителя и Възложителя за координиране на дейностите и коментирание на ключови моменти в процеса на изпълнение на договора;
- ✓ Изпълнителят е представил два междинни и един специфичен доклада по разработването на анализа, които са приети от Възложителя;
- ✓ Представители на изпълнителя участваха с презентации в дискусиите на заседанията на работната група за разработване на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и на неформални срещи на високо управленско ниво;
- ✓ Проведени са срещи с представители на заинтересованите страни: управляващи органи на другите оперативни програми.

Изпълнени дейности по сключен договор от 12.04.2012 г. с предмет "Закупуване на софтуер за географска информационна система за нуждите на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014 - 2020 г.":

- ✓ През 2012 г. е избран изпълнител на обществената поръчка – с Решение № РД-02-14-591/12.03.2012 г. на Ръководителя на УО и е сключен договор № РД-02-29-56/12.04.2012 г.;
- ✓ Изпълнен първи етап по договора – „Инсталиране на ГИС софтуер, съгласно Техническата спецификация, на сървърно устройство във вътрешна мрежа на МРРБ. Осигуряване на достъп до пълните функционалности на ГИС модулите на 11 /единадесет/ работни станции. Инсталиране на настолен ГИС софтуер на една работна станция“. Подписан приемо-предавателен протокол на 14.11.2012 г.;
- ✓ Изпълнен четвърти етап по договора – „Осигуряване на бюро за помощ (help desk) по телефон и електронна поща за срок от 12 месеца“;
- ✓ Проведени 2 обучения по изпълнение на втори етап по договора – „Обучение на 12 служители на МРРБ за използване на пълните функционалности на ГИС софтуера и неговите модули“, както следва:
 - Проведено е въвеждащо обучение в периода 25 - 28.06.2012 г. и са издадени 12 сертификата;
 - Проведено е обучение за обучители в периода 08 - 13.11.2012 г. и са издадени 12 сертификата.
- ✓ Създадено сървърно ГИС приложение и ГИС база данни , в която са интегрирани цифрови слоеве и атрибутивни данни, изготвени от изпълнителя на социално-икономическия анализ за нуждите на ОПРР за периода 2014-2020 г., както и налични и поддържани в МРРБ слоеве по трети етап от договора – „Интегриране в цифровата географска база на цифрови слоеве и атрибутивни данни, изготвени от изпълнителите на социално-икономическия анализ за нуждите на ОПРР за периода 2014-2020 г. и разработването на НКПР до 2025 г., както и налични и поддържани в МРРБ слоеве“. Продължава интегрирането на цифрови слоеве и атрибутивни данни, изготвени от изпълнителя на разработването на НКПР до 2025 г.

Изпълнени дейности по договор от 29.05.2012 г. с предмет "Разработване на Национална концепция за пространствено развитие" 2013 -2025 г.:

- ✓ Проведени са пет семинара за представяне на междинните и финалните резултати от изпълнението на етапите по разработване на концепция, сред заинтересованите страни и обществеността, включително семинар за представители на Министерски съвет;

- ✓ Проведени са обсъждания в Регионалните съвети за развитие на районите от ниво 2;
- ✓ Представители на изпълнителя участваха с презентации и в дискусиите на заседанията на работната група за разработване на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и неформални срещи на високо управленско ниво;
- ✓ Разработени от изпълнителя са 5 доклада за напредъка, както следва: 1 брой въстъпителен доклад, 3 броя Междинни доклади и 1 брой Окончателен доклад;
- ✓ Изготвен е анализ и са направени прогнози на състоянието на националната територия и протичащите в нея процеси, както и на проблемите на пространственото развитие и устройството на националната територия;
- ✓ Разработена е методология за дефиниране на територии със специфични териториални характеристики, представени са предложения за определяне на такива територии и функционални зони и са изследвани връзките по между им;
- ✓ Формулирана е визия и модел за бъдещо пространствено развитие и устройство на националната територия;
- ✓ Разработена е стратегията за пространствено развитие на територията с анализи и прогнози, и модели за нейното усъвършенстване;
- ✓ Създадени са ГИС слоеве, работни графични приложения и база данни за нуждите на НКПР.

➤ **Проект BG161PO001/5-01/2008/065 Осъществяване на оценки, свързани с подготовката на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.**

Изпълнението на проекта ще подпомогне Министерство на регионалното развитие и благоустройството при подготовката на процеса на планиране и програмиране на следващата оперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. чрез извършване на задължителните предварителна и екологична оценка на бъдещата програма.

Основната цел на проекта е да се извършат оценки, свързани с подготовката на ОПРР за следващия програмен период 2014-2020 г. – предварителна оценка и екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Проектът е на обща стойност 173 542,69 евро, с продължителност 22 месеца и съдържа две взаимно обвързани дейности, които са възложени с една обществена поръчка с две обособени позиции.

Изпълнени са следните дейности по сключен договор (01.06.2012 г.) с изпълнител по реда на ЗОП с предмет „Извършване на предварителна оценка на ОПРР за програмния период 2014-2020 г.“:

- ✓ Проведена е една въстъпителна и две регулярни срещи между Изпълнителя и Възложителя за координиране на дейностите и коментиране на ключови моменти в процеса на изпълнение на договора;
- ✓ Изпълнителят е представил въстъпителен доклад, който е коментиран от Възложителя, след което направените коментари са отразени в Доклада;
- ✓ Изпълнителят е представил първи междинен доклад, в който представя предварителен вариант на предварителната оценка, включващ 4 от 7-те предвидени по договор подоценки: оценка на външната съгласуваност, оценка на вътрешната съгласуваност, оценка на хоризонталните принципи и цели, включени в програмата и оценка на системата от показатели по бъдещата програма. Възложителят е направил коментари, които са отразени в Доклада;

- ✓ Изпълнителят е провел онлайн-въпросник с бенефициенти по ОПРР 2007-2013 г., представители на УО на ОПРР и представители на Тематичната работна група за разработване на бъдещата програма;

Изпълнени са следните дейности по сключен договор (01.06.2012 г.) с изпълнител по реда на ЗОП с предмет „Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на ОПРР за следващия програмен период 2014-2020 г.“:

- ✓ Проведена е една въстпителна и две регулярни срещи между Изпълнителя, Възложителя и компетентния орган по екологична оценка (МОСВ) за координиране на дейностите и коментирание на ключови моменти в процеса на изпълнение на договора;
- ✓ Изпълнителят е представил въстпителен доклад, който е коментиран от Възложителя, след което направените коментари за отразени в Доклада;
- ✓ Изпълнителят е изготвил искане за определяне на приложима процедура по екологичната оценка на програмата и даване на указания за последващи дейности за провеждането ѝ, във връзка с изготвяне на ОПРР за следващия програмен период 2014-2020 г., което е изпратено от Възложителя до МОСВ;
- ✓ В резултат на определената от МОСВ процедура и дадените указания, Изпълнителят е изготвил задание за определяне обхвата и съдържанието на екологичната оценка, схема за провеждане на консултации със заинтересованите страни и уведомление по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, които са изпратени до МОСВ и други заинтересовани страни като Министерство на здравеопазването, Регионалните инспекции по околна среда и води и Басейновите дирекции за управление на водите за одобрение, консултации и предложения.
- ✓ Изпълнителят е представил първи междинен доклад, в който представя предварителен вариант на доклада за екологична оценка на бъдещата програма. Възложителят е направил коментари, които са отразени в Доклада;

Приключили проекти

През отчетния период са приключени **9 проекта** по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“. Бенефициент е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Целта на проектите е обезпечаване на работата на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ и улесняване на дейностите по координиране и наблюдение на изпълнението на проектите, финансирани по ОПРР.

По-важните индикатори на проектите за резултат по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ са, както следва:

- Предоставени специализирани юридически услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, във връзка с осъществяване на дейността му;
- Оптимизирани системи и процедури за управление, изпълнение и контрол на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.;
- Разработен пакет документи за модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града (Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен);
- Осигурени външни експерти за осъществяване на предварителен контрол по чл.20а от Закона за обществените поръчки и на външни експерти в комисиите за оценка на офертите от списъка по чл.19 ал.2 т.8 от ЗОП;

- Комуникация, информация и публичност по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.;
- Укрепен капацитет на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" за управление и изпълнение на Програмата чрез назначаване на сътрудници по управление на европейски проекти и програми.

5.3 Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им

През отчетния период не са установени значителни проблеми.

6. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Информационни и рекламни материали

Съгласно изискванията на Регламент 1828/2006, чл.4/2.б на интернет страницата на ОПРР www.bgregio.eu се поддържа актуален списък с бенефициентите по програмата, наименованието на операциите и размера на публичните средства, отпуснати за операциите.

С оглед повишаване на информираността на широката общественост и на бенефициентите по програмата, както и с цел развитие и утвърждаване на положителния имидж на УО и финансовия принос на ЕФРР, след проведен открит конкурс по реда на НВМОП през 2011 г. е сключен договор за „Изработване и разпространение на информационни материали за Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР) ”.

След сключването на договор за «Изработване и разпространение на информационни материали за Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г.», през изминалата 2012 г. Управляващият орган на ОПРР изпълни успешно задачата си да информира широката общественост и бенефициентите по програмата, затвърждавайки лидерските си позиции в областта и прилайки нагледно финансовия принос на ЕФРР.

В изпълнение на дейностите по договора, през 2012 г. са изработени и разпространени книжки и брошури на Български и Английски език, както следва:

8 книжки, брошури и флаери на следните теми:



- Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони - JESSICA
- Рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища
- Обща брошура за изпълнението на ОП «Регионално развитие» 2007 – 2013 г.
- Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие



- Жилищна политика
- Иновативни културни събития
- Годишен доклад за изпълнението на ОП «Регионално развитие» 2007 – 2013 г.
- Референтна рамка



В началото на 2012 г. се проведе процедура по ЗОП за избор на изпълнител възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изработване и разпространение на рекламни материали и сувенири за Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”**, открита с Решение № РД-02-14-2464/29.11.2011 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“.

В резултат на проведената открита процедура през месец март 2012 г. се сключиха се 3 Договора с изпълнители за изработване на:

- „Рекламни материали и сувенири изработени от кожа, метал и хартия“;
- „Рекламни материали и сувенири изработени от плат, дърво и еко материали“;
- „Електронни, дигитални и енергонезависими рекламни материали и сувенири“.

Информационни събития

Проведени бяха информационни дни и обучения за електронно кандидатстване по схеми за безвъзмездна финансова помощ на ОПРР:

➤ **Информационни дни по следните схеми**

- BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”
- BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
- BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”
- BG161PO001-1.2.01-0001 - Машабна информационна кампания във връзка с изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ във всички 36 градски центъра, в които е допустимо изпълнението на проекта.



➤ **Обучения за електронно кандидатстване по схеми за безвъзмездна финансова помощ:**

- BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период“
- BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
- BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”

Проведени пресконференции и официални церемонии по повод подписвания на договори и откриване на обекти по проекти на ОПРР:

➤ **Пресконференции и събития:**

- Пресконференция на тема: „Енергийно обновяване на българските домове” по ОПРР; Пресконференция за представяне на „Конкурс за визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. ”;
- Пресконференция във връзка със сключване на договори с изпълнители по проект: „Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по ОПРР с цел подобряване на процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите“;
- Пресконференция за представяне на Фонд за жилищно обновяване, създаден в рамките на „Корпоративна търговска банка”- АД в изпълнение на проект „Енергийно

обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.;



- Организиране и провеждане на Единадесето официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.;
 - Официално събитие във връзка с подписване на Оперативно споразумение за създаване на Фонд за устойчиво градско развитие на София по инициативата JESSICA;
 - Пресконференция във връзка с официално награждаване на класираните в конкурс за визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г.;
 - Официално събитие на тема: „Инвестиционни възможности в рамката на инициативата JESSICA в България“ с представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Регионален фонд за градско развитие и Фонд за устойчиво развитие на София.
- **23 официални церемонии по подписвания на договори** по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
- BG161PO001/1.1-03/2008 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” – в гр. Русе;
 - BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“;



- BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“ – в гр. Шумен;
- BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини“;
- BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации“;
- BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини“;
- BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации“;
- BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване“;
- BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града“ - договор „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“;
- BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града“ - договор „Интегриран градски транспорт на Варна“;
- BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града“ - договор „Интегриран градски транспорт на Плевен“;
- BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града“ - договор „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“;



- BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” - договор „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе“;
- BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагачи услуги за деца в риск“ – в гр. София;
- BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагачи услуги за деца в риск“ – в гр. Шумен;
- BG161PO001/3.1-04/2011 „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“;
- BG161PO001/1.1-05/2008/001 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“



- BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”;
- BG161PO001/1.1-04/2008 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”;
- BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”;
- BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”;



- BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища” с конкретен бенефициент Агенция "Пътна инфраструктура";
- BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

➤ По-важни официално открити обекти по проекти на Оперативна програма „Регионално развитие“ с присъствието на Ръководителя на Управляващия орган:



- Тържественото откриване на обновеното и модернизирано Национално изложение на художествените занаяти и изкуства – Орешак - обект по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/011 „Развитие на туристическите атракции в община Троян“ ;
- Официално откриване на реконструирани и новоизградени обекти по проект № BG161PO001/1.4-05/2009/007 „Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие“;
- Официално откриване на реконструирани и реновирани обекти по проект № BG161PO001/1.4-02/2008/007 „Подобряване на физическата среда и сигурността в община Горна Оряховица I етап“;
- Първа копка на Лот 25 „Рехабилитация на път II-37 Батак-Доспат, от км 185+480,34 до км 211+137,82, Област Пазарджик и Смолян“;
- Официално откриване на обекти по проект № BG161PO001/1.4-05/2009/016 „Подобряване на физическата среда и сигурността в община Първомай“;
- Официално откриване на обект по проект № BG161PO001/1.1-05/2008/001-3 „Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство“;

По проект BG161PO001/5-01/2008/022 „Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализирането на ОПРР и текущата работа по нея“ бяха организирани и проведени следните информационни събития, срещи и други мероприятия, свързани с изпълнението на програмата:

- Официална годишна конференция по повод представяне на напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.



- Работна среща „Сътрудничество с общините при реализиране на схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“;
- Провеждане на Работна среща с бенефициенти относно актуализираните „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР“;



- Работна среща на Управляващия орган на ОПРР по Версия 8 на Процедурния наръчник;
- Десето заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Регионално развитие” 2007-2013г.;



- Годишна конференция на Управляващия орган на ОПРР;
- Провеждане на два семинара на тема: „Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. в контекста на подготовката на договор за партньорство – бенефициенти, проекти, операции и дейности”
- Организиране и провеждане

на три (от общо шест) заседания на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014 – 2020 г.

Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на ОПРР чрез електронни медии

В рамките на проект „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и популяризирането ѝ чрез електронните и печатни медии”, през 2012 г., на основание чл.4, ал.2 от ЗОП, са **сключени договори с 2 радиа с национален ефир, 3 телевизии с национален ефир и 1 медия шоп** за предоставяне на програмно време за излъчване на предавания, репортажи, клипове и публикации във високо тиражирани печатни медии, които да представят, както възможностите по ОПРР, така също и актуални новини и проекти в процес на реализация.

В резултат на изпълнението на договорите са излъчени **77 специализирани рубрики** по двете национални радиа и **77 специализирани предавания** по трите телевизии с национален ефир.

Основните цели на специализираните излъчвания и предавания са свързани с информирането на широката общественост за финансирани проекти по реда на ОПРР, както и подписване на договори с нови бенефициенти. Това доведе до популяризиране на приноса на Европейската общност за развитието на регионите пред потенциалните и настоящи кандидати и обществеността и осигуряване на прозрачност относно средствата отпуснати по ЕФРР.